

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年8月 24日

計画の名称	1 交流の拠点となる都市公園の整備												
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度 (4年間)				交付対象	みよし市							
計画の目標	三好公園は市のほぼ中央に位置し、豊かな水と緑を有した良質な環境は市のシンボルといえる存在であり、市民の交流拠点、スポーツ・レクリエーション拠点、親水空間拠点、緑のシンボル空間として多くの市民に親しまれてきたが、既存施設の老朽化もあり、新たな施設を含め全体的な整備が求められている。そこで既存の専用施設や広場空間と一体的な利用が行えるように、公園空間を全体的に再整備することにより、市のシンボルとなる公園を目指します。												
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>三好公園テニスコート利用人数の増加</li> </ul>												
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値		備考	
										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)		最終目標値 (H28末)
①	三好公園テニスコートの年間利用人数=現況値：H23年度年間利用人数、最終目標値：H28年度年間利用人数 (人)									9,494人		14,200人	
②													
③													
全体事業費	合計 (A+B+C)	327百万円	A	268百万円	B	0百万円	C	59百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合	18.0%	

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
みよし市公園緑地課にて実施	平成29年8月
	公表の方法
	みよし市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	みよし市	直接	みよし市	都市公園事業 (三好公園)	園路整備、テニスコート整備等 A=0.9ha	みよし市						268	
合計												268			
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
								港湾・地区名						0	
合計												0			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	公園	一般	みよし市	直接	みよし市	緑道整備事業 (前田緑道)	緑道整備 A=0.5ha	みよし市						59	
合計												59			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
1-C-1	快適に散策できる緑道を整備することにより、三好公園へのネットワーク化の充実を図る。														
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
													0		
合計												0			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・テニスコート及びその周辺の整備を行った結果、テニスコートの年間利用者数が大幅に増加し、より多くの方に公園を利用してもらえるようになった。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（三好公園テニスコートの年間利用人数）	最終目標値	14,200人	目標値と実績値に差が出た要因	コートが新しくなったことで利用の需用が高くなり、テニスコートの面数が4面から6面に増え一度に利用できる人数が増えたことから、想定を大幅に上回る実績値となった
		最終実績値	34,924人		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・緑道整備事業（前田緑道）により、三好公園への緑のネットワークの起点となるエリアの整備が行なわれ、人々の新たな憩いの空間が形成された。			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<p>今後は三好公園の未供用部分の整備を進めていくことで、公園の魅力を高め利用の増進をめざす。</p>					

# 社会資本総合整備計画（図面）

計画の名称	1 交流の拠点となる都市公園の整備	交付対象	みよし市
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度（4年間）		

