

変更契約の内容(第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
261	建設工事	管工事業	三好中学校普通教室空調機設置(機械)工事	みよし市三好町地内	空調機設置 普通教室 18室 室内機:天井吊形 18台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 6基 上記に伴う機械設備工事一式 【変更概要】 ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管を隠ぺい配管へ変更 1年多目的室・2年多目的室へ空調機を追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月5日	株式会社三文	47,520,000	53,765,640	当初、ドレン配管を露出配管として設計していたが、意匠性を考慮し天井内の隠ぺい配管とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により1年多目的室・2年多目的室を普通教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。
262	建設工事	電気工事業	三好中学校普通教室空調機設置(電気)工事	みよし市三好町地内	空調機設置 普通教室 18室 室内機:天井吊形 18台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 6基 屋外型キュービクル改修 空調機開閉器盤設置 上記に伴う電気設備工事一式 【変更概要】 メタルモールからPF管へ変更 1年多目的室・2年多目的室に空調機設置に伴う電灯配線を追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月5日	石黒電気工事有限公司	12,744,000	13,017,240	当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配線とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により1年多目的室・2年多目的室を普通教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。
263	建設工事	管工事業	北中学校普通教室空調機設置(機械)工事	みよし市三好丘桜地内	空調機設置 普通教室 21室 室内機:天井吊形 21台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 7基 上記に伴う機械設備工事一式 【変更概要】 ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管へ変更 多目的室へ空調機の設置を追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月5日	株式会社増岡水道設備	55,836,000	57,643,920	当初、ドレン配管を露出配管として設計していたが、意匠性を考慮し天井内の隠ぺい配管とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により多目的室を普通教室として使用する事が分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。
264	建設工事	電気工事業	北中学校普通教室空調機設置(電気)工事	みよし市三好丘桜地内	空調機設置 普通教室 21室 室内機:天井吊形 21台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 7基 屋外型キュービクル改修 空調機開閉器盤設置 上記に伴う電気設備工事一式 【変更概要】 メタルモールからPF管へ変更 多目的室に空調機設置に伴う電灯配線を追加 PCB含有変圧器の保管箱の追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月5日	三好電気設備有限公司	12,636,000	11,648,880	当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配線とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により多目的室を普通教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。 キュービクル改修に伴い既設変圧器のPCB含有調査を行ったところ、基準値以上のPCB含有が確認されたため。
266	建設工事	電気工事業	南中学校普通教室空調機設置(電気)工事	みよし市打越町地内	空調機設置 普通教室 14教室 室内機:天井吊形 14台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 4基 屋外型キュービクル改修 空調機開閉器盤設置 上記に伴う電気設備工事一式 【変更概要】 メタルモールからPF管へ変更 会議室の空調機取替に伴う電灯配線及び開閉器盤を追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月5日	ユタカ電気株式会社	6,512,400	6,747,840	当初、露出配線として設計していたが、意匠性を考慮し天井内隠ぺい配線とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により会議室を普通教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。
265	建設工事	管工事業	南中学校普通教室空調機設置(機械)工事	みよし市打越町地内	空調機設置 普通教室 14室 室内機:天井吊形 14台 室外機:ガスヒートポンプ式エアコン室外機 4基 上記に伴う機械設備工事一式 【変更概要】 ドレンアップポンプ追加、教室内露出配管を隠ぺい配管へ変更 会議室の既設空調機の取替を追加	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年 4月27日 平成27年10月16日	平成27年10月6日	株式会社愛三工業	34,506,000	38,497,680	当初、ドレン配管を南側屋外へ配管する設計としていたが、意匠性を考慮し天井内の隠ぺい配管とするため、 工事着手後に、来年度クラス増により会議室を普通教室として使用することが分かり、本工事にて施工することで経費削減及び学校への工事の影響を少なくすることが可能なため。
601	建設コンサルタント	設計	北中学校大規模改修(1期)工事設計委託	みよし市役所	管理棟3,612㎡、武道場410㎡、渡り廊下179㎡改修 エレベーター棟増築 上記に伴う設計委託一式 【変更概要】 ・地質調査を追加する ・構造計算適合性判定を追加する	平成27年 6月 9日 平成28年 2月29日	平成27年 6月 9日 平成28年 2月29日	平成27年10月7日	合資会社ケイデザイン一級建築士事務所	11,880,000	12,261,240	エレベーター棟の増築に伴い、建築確認審査機関と打ち合わせをした結果、地質調査及び構造計算適合性判定が必要になったため。
562	建設工事	とび・土工事業	交通安全施設設置工事(市道三好丘自転車歩行者専用道路2号線始め17路線)	みよし市三好丘・黒笹町・三好丘緑地内	車止め工38(30)箇所 車止め工A N= 8基 車止め工A' N= 2基 車止め工B N= 42(39)基 車止め工B' N= 20(18)基 車止め工C N= 8基 車止め工C' N= 7基 車止め工D N= 12(-)基 車止め工D' N= 7(1)基 車止め工E' N= 1基	平成27年 6月12日 平成27年10月15日	平成27年 6月12日 平成27年10月15日	平成27年10月8日	半澤建設株式会社	7,376,400	9,475,920	次年度以降も今回の施工範囲地区において交通安全施設設置工事を推進していく予定であり、早急な対策を行うことで事業の推進や地元の負担軽減を図るため。
671	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道塩田青木線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=556.8(453.0)m 舗装工 A=3,731.6(3,176.7)㎡ 路面切削工 A=3,731.6(3,176.7)㎡ 区画線工 L=1,805.8(1,530.4)m	平成27年 7月24日 平成27年11月13日	平成27年 7月24日 平成27年11月13日	平成27年10月8日	株式会社藤和アスコン	9,169,200	10,303,200	当該道路は大型トラックの交通量が多く路面の破損が当初設計時より激しいため、工事延長をL=453.0mからL=556.8mに延伸し、舗装工A=3176.7㎡からA=3731.6㎡に増工することで良好な路面の維持及び安全な交通確保に努める。また、これに伴い区画線工を増工する。舗装切削を行ったところ、表層下が粒調砕石ではなくアスファルト舗装であったため、表層工(プライムコート)を表層工(タックコート)に変更し、現場状況に併せた施工を行う。
678	建設工事	土木工事業	筋生行政区里道整備工事その2	みよし市筋生町地内	工事延長 L=65.0m 側溝工 L=80.2m 舗装工 A=233.7(258.0)㎡ 境界ブロック工 L=33.9m(-) コンクリートブロック工 L=4.3m(-)	平成27年 7月10日 平成27年11月 2日	平成27年 7月10日 平成27年11月 2日	平成27年10月9日	大下建設有限公司	2,991,600	3,117,960	地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査をした結果、舗装端部の崩れを防止するため境界ブロック工及びコンクリートブロック工を新規計上する。またこれに伴い、舗装工を減工する。さらに通行止めによる施工を行うことが可能となったため、交通誘導警備員Bを廃工する。
589	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道東山台弥栄線)	みよし市東峰ヶ池地内	工事延長 L=48.3(48.4)m 側溝工 L=43.5(43.6)m 電柱避側溝工 N=2箇所 舗装工 A=79.4(95.1)㎡	平成27年 6月 5日 平成27年12月18日	平成27年 6月 5日 平成27年12月18日	平成27年10月14日	有限会社岩城建設	1,836,000	1,818,720	地権者と立会を行い、乗入箇所について確認をした結果、側溝工(PU2-300)を減工し、側溝工(PU3-300)を新規計上する。またコンクリート工を増工し、舗装工を減工する。
304	建設コンサルタント	建設コンサル	橋梁補修詳細設計業務委託(みよし市内)	みよし市役所	橋梁補修設計(三好ヶ丘高架橋、東明跨道橋、筋生橋) 【変更前履行期間】平成27年4月17日から平成27年10月30日 【変更後履行期間】平成27年4月17日から平成28年3月23日	平成27年 4月17日 平成27年10月30日	平成27年 4月17日 平成28年 3月23日	平成27年10月16日	中央コンサルタンツ株式会社	7,808,400	7,808,400	国道内での調査作業及び追加されている上水、工水、電気、ガス等の占用者との調整手続きに時間を要するため。
696	建設工事	土木工事業	黒笹行政区里道整備工事	みよし市黒笹町地内	工事延長 L=56.8m 側溝工 L=109.8(105.3)m 横断暗渠工 L=2.6(2.2)m 集水樹工 N=2(6)基 舗装工 A=188.8(199.5)㎡	平成27年 7月10日 平成27年11月 2日	平成27年 7月10日 平成27年11月 2日	平成27年10月16日	半澤建設株式会社	4,428,000	4,097,520	地元行政区及び地権者と立会を行い現地精査をした結果、側溝工(PU3-250) L=92.9mをL=97.4mに増工し、横断暗渠工(250) L=2.2mをL=2.6mに増工し、集水樹工B N=5箇所をN=1箇所に減工する。 また、側溝等の配置変更に伴い、舗装工A=199.5㎡をA=188.8㎡に減工し、コンクリート工L=13.0mをL=15.2mに増工する。

変更契約の内容(第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
658	建設工事	機械器具設置 工業	処理施設維持管理工事 (打越処理区)	みよし市打越町地内	自動全室素・全リン測定器分解整備 1台 汚泥脱水機分解整備 1台 汚泥乾燥機点検整備 1台 自動全室素・全リン測定器電源基盤等修繕 1台(-)	平成27年 7月10日 平成27年12月 4日	平成27年 7月10日 平成27年12月 4日	平成27年10月21日	日立造船株式会社 中部支社	6,210,000	6,798,600	・本工事の自動全室素・全リン測定器分解整備のメーカーによる調査を行った結果、電源基盤の故障及びハーネスコネクタ配線が腐食断線しているのがわかったため、電源基盤等の修繕を追加計上し安定した水処理を推進する。
510	建設工事	土木工業	側溝整備工事 (市道潮見ヶ丘打越線)	みよし市打越町地内	工事延長 L=51.9(39.0)m 側溝工 L=50.3(37.4)m 集水樹工 N=2基 舗装工 A=321.9(212.6)m ²	平成27年 5月22日 平成27年11月 2日	平成27年 5月22日 平成27年11月 2日	平成27年10月23日	有限会社大野建設	4,406,400	4,620,240	高速道路管理者と協議を行った結果、側溝工(PU3-300C) L=37.4mを側溝工(PU3-300A)L=37.8mに変更し、集水樹工(500×750) N=2基を集水樹工(500×650)N=1基と(500×550) N=1基に変更し、側溝工(PU3-300B～G)L=12.5mを新規計上する。 また舗装の範囲を精査した結果、下層路盤工A=212.6m ² を廃工し、上層路盤工A=216.6m ² をA=114.3m ² に減工、表層工A=212.6m ² をA=321.9m ² に増工し、コンクリート工V=17.3m ³ を新規計上する。
525	建設工事	土木工業	街路新設改良付帯工事 (都市計画道路平池天王台線他1路線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=752m、盛土 V=5,900m ³ 、仮排水工 L=56.0m [変更前工期]平成27年5月29日から平成27年10月30日 [変更後工期]平成27年5月29日から平成28年 3月28日	平成27年 5月29日 平成27年10月30日	平成27年 5月29日 平成28年 3月28日	平成27年10月23日	野沢建設株式会社	8,964,000	8,964,000	本工事は街路新設改良工事(都市計画道路平池天王台線)の橋梁下部工の付帯工事であるため、本体工事と調整を行い施工する必要がある。また、日進赤池箕ノ手土地区画整理組合から残土を盛土材とし受け入れ事業を推進する計画であり、盛土材の発生時期が決められていたため、本体工事より先行し工事発注を行った。しかしながら、本体工事の発注が認可に時間を要したため、当初計画より時期が遅れることとなった。そのため、本体工事との調整のため本工事の工期を延期する。
720	建設工事	土木工業	道路修繕工事 (市道黒笹三好ヶ丘線)	みよし市三好丘あおば 地内	工事延長 L=24.0m 横断暗渠工 L=2.2(2.4)m 集水樹工 N=1基 街渠樹工 N=1基 ガードパイプ設置工 L=8.2(9.5)m 道路照明灯設置工 N=1基 舗装工 A=195.2(209.6)m ²	平成27年 7月24日 平成27年11月20日	平成27年 7月24日 平成27年11月20日	平成27年10月30日	半澤建設株式会社	3,542,400	2,874,960	・当初、交差点のすり付け区間として、本線舗装工を計上したが、取付道路内でのすり付けで完了したため、本線舗装工を廃工する。 ・取付道路の試掘の結果、舗装構成の変更をする。
790	建設工事	土木工業	三好丘公園多目的広場 改修工事 (三好丘公園)	みよし市三好丘地内	グラウンド舗装工 A=7,145m ² 防球ネット L=124.8(74.8)m	平成27年 9月11日 平成27年11月30日	平成27年 9月11日 平成27年11月30日	平成27年11月4日	野沢建設株式会社	12,960,000	14,819,760	当初、防球ネットの延長をL=74.8mで施工を行ったが、施工中に地元調整を進める中で駐車場側にも防球ネットが必要となった。このことに対して、安全対策と事業の効果向上を図るため、防球ネットL=74.8mをL=124.8mに増工する。
550	建設工事	ほ装工業	舗装修繕工事 (市道打越向山線)	みよし市打越町地内	工事延長 L=465.6(383.0)m 舗装工 A=3,416.2(2,818.3)m ² 路上再生路盤工 A=3,416.2(2,818.3)m ² 区画線工 L=1392.6(1,119.0)m	平成27年 6月25日 平成27年12月18日	平成27年 6月25日 平成27年12月18日	平成27年11月10日	東亜道路工業株式会社 名古屋支店	22,464,000	27,132,840	・当該路線は大型トラックの交通量が多く、路面の破損が当初設計時より激しいため、工事延長を延伸し、舗装工A=2818.3m ² からA=3416.2m ² に増工する。またこれに伴い区画線工L=1119.0mからL=1392.6mに増工する。 ・現地に採取した土の試験結果より、配合設計の変更が必要となったため、路上再生路盤工のセメント系固化材の添加量及びアスファルト乳剤の添加量を変更する。
632	建設工事	造園工業	三好公園整備工事 (三好公園)	みよし市三好町地内	人工芝舗装 A=3,736m ² 園路舗装 A=794(825)m ² 照明灯 N=4基 植栽工 高木3本(-)地被類396pot(-) 低木 776(540)本	平成27年 7月 3日 平成27年12月10日	平成27年 7月 3日 平成27年12月10日	平成27年11月11日	長永スポーツ工業株式会社 中部支店	53,416,800	54,066,960	全国都市緑化あいちフェアのサテライト会場で使用した植栽の樹木内容と移植先が決まったため、移植先の土壌改良工50m ² と移植先にならなかった未整備植栽区域の植栽工(高木N=3本、低木N=776(540)本、地被類396pot)を計上する。
346	委託	植物管理	草刈業務委託 (三好雨水幹線他18箇所)	みよし市役所	草刈 A=40,240(40,278)m ² 剪定 A=610m ² 軽剪定 N=113本	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年 4月24日 平成28年 3月18日	平成27年11月24日	木戸造園土木株式会社	6,480,000	6,480,000	筋生地区において2回目の草刈工の前に一部コンクリート張りが行われたため、草刈工(機械) A=36,531m ² をA=36,493m ² に減工し、小運搬 A=28,443m ² をA=28,426m ² に減工する。
788	建設工事	土木工業	三好上行政区里道整備 工事	みよし市三好町地内	工事延長 L=61.5m 側溝工 L=56.7(58.5)m 集水樹工 N=3基 舗装工 A=123.0m ²	平成27年 8月28日 平成27年12月11日	平成27年 8月28日 平成27年12月11日	平成27年11月24日	有限会社柴田組	3,218,400	3,264,840	現地精査の結果、既設地下埋設物が支障となり当初設計の勾配が確保できないため、管径を400mmから450mmに変更し、設計流量を確保する。これに伴い、塩ビ管布設工(400) L=59.1mを塩ビ管布設工(450) L=58.1mに変更する。
646	建設工事	建築工業	山伏集会所耐震改修工 事	みよし市打越町地内	既設C B造平屋建68.04m ² 解体、軽量鉄骨造平屋建59.16m ² 増築 衛生器具・給水設備・排水設備・空調設備・換気設備・電灯幹 線・照明コンセント設備・弱電設備 上記に伴う建築・電気・機械設備工事一式 [変更概要] ・屋外通路屋根の追加 ・トイレ手洗いの追加 ・木製建具にシンダー錠の追加 ・湿式柱状地盤改良工事の追加	平成27年 7月 3日 平成27年11月30日	平成27年 7月 3日 平成27年11月30日	平成27年11月25日	有限会社伊藤組	13,910,400	16,299,360	1 工事契約後、地元行政区から集会所玄関まで既設の渡り屋根を延長して欲しい旨の要望書が提出され、協議の結果、屋根を延長する必要が認められたため。 2 当初、トイレを男女別にて計画していたが、トイレ内に手洗いスペースを設けて欲しい旨の要望があったため。 3 地元行政区から放送室内に放送機器等があり施錠できることの要望があったため。 4 工事契約後、受注者から地盤調査を実施したところ、地表面に自沈層が見られたため。
395	建設工事	ほ装工業	舗装修繕工事 (市道三好ヶ丘駒場線)	みよし市三好丘旭地内	工事延長 L=160.0m 舗装工 A=1,321.3m ² 防音シート設置工 L=74.0m(-) 騒音振動計設置工 N=1箇所(-)	平成27年 6月10日 平成27年12月 4日	平成27年 6月10日 平成27年12月 4日	平成27年11月27日	株式会社佐藤渡辺 みよ し営業所	11,415,600	14,808,960	路上再生路盤工の配合試験の結果、セメント系固化材及びアスファルト乳剤の添加量を変更する。 近接事業者と工事の調整を行った結果、周囲への影響を配慮し、防音シート設置工を新規計上し、騒音及び振動の状況を確認し施工するため、騒音振動計設置工を新規計上する。
598	建設コンサル タント	補償コンサル	物件補償調査業務委託 (都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	物件調査業務(非木造建物 1棟、附帯工作物 1戸、動産 1世帯) [変更前履行期間] 平成27年 6月 5日から平成27年12月24日 [変更後履行期間] 平成27年 6月 5日から平成28年 3月23日	平成27年 6月 5日 平成27年12月24日	平成27年 6月 5日 平成28年 3月23日	平成27年12月1日	玉野総合コンサルタント 株式会社	1,728,000	1,728,000	物件調査対象建物への調査日程の調整及び調査・算定に期間を要するため。
812	建設工事	ほ装工業	舗装修繕工事 (市道明知福田線)	みよし市福田町地内	工事延長 L=244.8(224.5)m 舗装工 A=1,397.1(1,084.6)m ² 路上再生路盤工 A=1,562.8(1,449.5)m ²	平成27年 9月30日 平成28年 1月 8日	平成27年 9月30日 平成28年 1月 8日	平成27年12月1日	野沢建設株式会社	15,660,000	18,380,520	受注後、現地を確認したところ、舗装の損傷の激しい部分があり、道路管理者等と市で舗装復旧範囲の調整を行った結果、工事延長L=224.5mからL=244.8mに増工する。それに伴い、舗装工A=1,084.6m ² からA=1,397.1m ² に増工し、路上再生路盤工A=1,449.5m ² からA=1,562.8m ² に増工する。提出された配合設計より、路上再生路盤工(t=20cm)のセメント系固化材1.039tから1.079tに増工する。
270	建設コンサル タント	設計	子ども総合支援センター 整備工事設計委託	みよし市役所	子ども総合支援センター整備工事の設計委託 [変更概要]屋上防水工事の設計業務の追加 (変更前履行期間)平成27年4月13日～平成28年1月29日 (変更後履行期間)平成27年4月13日～平成28年3月29日	平成27年 4月13日 平成28年 1月29日	平成27年 4月13日 平成28年 3月29日	平成27年12月1日	株式会社松浦建築事務 所	4,104,000	4,674,240	契約後の現地調査において、屋上防水の劣化について早急に対処すべきと判断されたため、屋上防水工事の設計業務を追加し、履行期間を平成28年3月29日まで延長する。
662	委託	航空写真・図面	土地家屋現況調査業務 委託 (みよし市内)	みよし市役所	1 空中写真測量(デジタル航空カメラ使用) 2 土地家屋形状図作成 3 固定資産情報管理システムへの設定 [変更概要]空中写真測量における数量を変更する	平成27年 6月26日 平成28年 3月25日	平成27年 6月26日 平成28年 3月25日	平成27年12月2日	株式会社パスコ 名古屋 支店	11,880,000	11,060,497	平成27年度航空写真撮影を行うにあたり、受注者から提案書が提出され、同様の事業を同じ受注者へ委託している日進市と合同撮影する計画へ変更することによって、費用の削減が見込まれるため。
811	委託	上・下水道施設 管理	農業集落排水管路清掃・ 調査業務委託 (福田処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査 L=1,368.4(1,270.6)m 公共樹清掃・調査 N=47(49)箇所	平成27年 9月11日 平成28年 1月15日	平成27年 9月11日 平成28年 1月15日	平成27年12月8日	株式会社新栄重機	1,308,960	1,378,080	人孔内のポンプ装置が支障となり管路内にカメラを入れることが不可能なため、路線番号72.72-2-1.72-2-2間の管路清掃・調査を廃工する。路線番号34の管路清掃・調査を延伸し、事業の進捗を図ることで福田処理区内の管路清掃・調査を完了させる。以上にともない管路清掃・調査L=1,270.6mをL=1,368.4m、公共樹清掃・調査N=49箇所をN=47箇所に変更する。

変更契約の内容(第3四半期 平成27年10月～12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
665	建設工事	土木工事業	やすらぎ霊園第2期工区整備工事(やすらぎ霊園)	みよし市三好丘旭地内	重力式擁壁 N=5箇所 補強土壁 N=1箇所 コンクリートブロック N=2箇所 【変更前工期】平成27年7月10日～平成27年12月22日 【変更後工期】平成27年7月10日～平成28年1月21日	平成27年7月10日～平成27年12月22日	平成27年7月10日～平成28年1月21日	平成27年12月15日	野沢建設株式会社	34,452,000	34,452,000	本工事は、土木工事及び擁壁工事主体であり、雨天になると数日間現場作業が中断される。今年度は、定期的に雨が降ったため、その都度、現場作業が中断されたことにより当初工期内での施工が困難となった。そこで工期を30日間(平成28年1月21日まで)延長する。
832	建設工事	土木工事業	バス停車帯改修工事(市道三好北線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=140.0m 側溝工 L=28.0m L型街渠工 L=91.2m 街渠樹工 N=3基 舗装工 A=801.4㎡ 植栽帯工 L=14.4m 照明灯移設工 N=2基 【変更前工期】平成27年10月16日～平成28年3月15日 【変更後工期】平成27年10月16日～平成28年3月30日	平成27年10月16日～平成28年3月15日	平成27年10月16日～平成28年3月30日	平成27年12月24日	三好建設工業株式会社	11,934,000	11,934,000	近接する複合施設建設工事と工程の調整を行ったところ、複合施設建設工事において既設乗入を長期利用する予定があるため、乗入部分の施工が3月上旬まで行えない。このため、15日間工期延長を行い、施工時期の調整を行うことで円滑に施工を進める。