

変更契約の内容(第3四半期 平成30年10月～平成30年12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
115	委託	測定機器保守点検	GE放射線機器保守業務委託	みよし市民病院	超音波診断装置Vivid7、X線骨密度測定装置、超音波診断装置LOGIQe保守及び定期点検	平成30年4月1日～平成31年3月31日	平成30年4月1日～平成31年3月31日	平成30年10月1日	GEヘルスケア・ジャパン株式会社	2,214,000	1,632,960	超音波診断装置Vivid7が機器更新により9月末で廃棄となり、10月より保守の必要がなくなったため。
561	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道三好ヶ丘駒場線)	みよし市三好丘緑地内	工事延長 L=270.0m 舗装工(t=5-5-12cm) A=1195.8(1195.3)m <sup>2</sup> 舗装工(t=5-7cm) A=838.1(835.7)m <sup>2</sup> 透水性舗装工(t=4-10-5cm) A=990.6(816.4)m <sup>2</sup> 路上再生路盤工 A=1195.8(1195.3)m <sup>2</sup> 樹設置工(口500H550)N=1基 水抜き工 A N=5箇所 水抜き工 B N=5箇所	平成30年6月29日～平成30年10月31日	平成30年6月29日～平成30年10月31日	平成30年10月1日	野沢建設株式会社	28,350,000	29,350,080	関係者との調整により、通行止めでの施工が可能になったため、舗装取壊しの施工方法を切削工に変更し、施工期間の短縮を図る。それに伴い、交通誘導員の配置期間及び配置人数を減工する。隣接する区間において、適切な排水がされていない箇所があったため、舗装工を増工し路線の適正な排水を確保する。
581	委託	上・下水道施設管理	農業集落排水管路清掃・調査業務委託(打越処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査(φ150)L=428.3m(L=501.6m) 管路清掃・調査(φ200)L=744.8m(L=508.1m) 管路清掃・調査(φ250)L=127.4m 取付管清掃・調査 N=45箇所(N=31箇所)	平成30年7月6日～平成30年10月5日	平成30年7月6日～平成30年10月5日	平成30年10月2日	株式会社サンセルフ	950,400	1,116,720	平成30年7月6日の降雨により、打越浄化センターの流量調整槽満水警報があり、周辺の人孔を調査した結果、不明水が流入していると思われるため、本管TV調査工・取付管テレビカメラ調査工・報告書作成工を増工する。
580	建設工事	とび・土工事業	交通安全施設設置工事(市道筋生打越線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=220.0m 防護柵設置工(Gp-Cp-2E) L=193.0(196.5)m アスファルト舗装工(t=3cm) A=137.6(78.2)m <sup>2</sup> 区画線工(w=15cm) L=501.0(440.0)m	平成30年7月20日～平成30年10月19日	平成30年7月20日～平成30年10月19日	平成30年10月3日	岡本組株式会社	7,128,000	7,719,840	・カーブの有る交差点で視界が悪い状態であるため、交通誘導員を増工し、交通の安全を確保する。 ・現地精査の結果、既設構造物(歩道境界ブロック)の撤去後、歩道部と車道部で段差が生じることが明らかとなり、この段差を解消するために舗装工を増工し、適正な排水を確保する。
598	建設工事	土工事業	農業集落排水管路更生工事(福谷処理区)	みよし市福谷町地内	工事延長 L=274.7m 管渠更生工(φ200) L=268.4m 事前処理工(φ200) N=9箇所(-) 止水工(φ200) N=3箇所(-)	平成30年8月3日～平成31年1月31日	平成30年8月3日～平成31年1月31日	平成30年10月5日	野沢建設株式会社	13,338,000	14,037,840	事前調査の結果、管内部に付着物が9箇所確認されたため、事前処理工を新規計上する。また、破損箇所からの侵入水が3箇所確認されたため、止水工を新規計上する。
544	建設工事	管工事業	小学校特別教室(音楽室)空調機設置工事	みよし市内	【工事内容変更概要】 ・黒笹小学校での室外機搬入は人力からクレーン車での吊上げ搬入に変更する。 ・黒笹小学校に設置する室外機用フェンスは防音フェンスから吸音フェンスに変更する。 【工期変更概要】 ・吸音フェンスの作成から納入に60日間、再騒音測定に3日間要するため、計63日間工期延長する。	平成30年6月29日～平成30年10月19日	平成30年6月29日～平成30年12月21日	平成30年10月5日	株式会社愛三工業	67,932,000	68,315,400	・室外機の設置場所の現地調査により、搬入経路上の体育館の出入口高さが室外機よりも低く人力搬入は不可能でクレーン車による吊上げ搬入が必要と判明したため増額変更する。 ・室外機設置後の騒音測定により、防音フェンスでは防音効果が不足しており、吸音フェンスへの変更が必要と判明したため増額変更する。また、吸音フェンスの作成から納入には60日間、その後の再騒音測定に3日間要し、計63日間必要と判明したため工期延長する。
372	建設工事	建築工事業	総合体育館大規模改修(トイレ・空調機等)工事(建築)	みよし市三好町	体育館及び武道場のトイレ大便器洋式化 上記に伴う建築工事一式	平成30年6月1日～平成30年11月30日	平成30年6月1日～平成30年11月30日	平成30年10月9日	加藤建設株式会社	13,932,000	14,434,200	・改修に伴い、照明器具を撤去したところ、照明器具取付用の穴が開いており、そのまま復旧することが出来ないため天井張りEPを追加する。 ・改修に伴い、一部天井を撤去したところ、天井下地の状況が悪いため、下地調整および天井張替えを追加する。
515	委託	調査委託	埋蔵文化財発掘調査業務委託(市道中大通線)	みよし市役所	埋蔵文化財発掘調査工 A=(262)230m <sup>2</sup>	平成30年6月15日～平成30年10月31日	平成30年6月15日～平成30年10月31日	平成30年10月24日	株式会社イビソク	8,532,000	8,283,600	・地元行政区等との調整により、祭事開催に伴い山車や見物人の安全を確保するため、本調査において撤去した舗装を復旧することとなった。そのため、表層工を新規計上する。 ・包含層掘削、第1遺構面遺構検出及び壁面清掃等及び遺構掘削について、調査の結果により調査量が確定したため、実績により変更する。 ・コンクリート取壊工について、掘削に伴いコンクリート構造物の撤去が生じたため、廃棄物撤去を新規計上する。
378	建設コンサルタント	設計	旭の家耐震診断及び耐震改修工事設計委託	みよし市役所	【変更設計概要】 《変更前履行期間》平成30年度5月22日～平成31年1月31日 《変更後履行期間》平成30年度5月22日～平成31年3月15日	平成30年5月22日～平成31年1月31日	平成30年5月22日～平成31年3月15日	平成30年10月25日	合資会社ケイデザインー級建築士事務所	2,970,000	2,970,000	耐震改修工事における概算見積工事費から耐震改修の方針等を決定するのに庁内の調整に時間を要するため。
609	建設工事	塗装工事業	カラー舗装設置工事(市道竹ヶ花三好丘線外)	みよし市ひばりヶ丘地内外	路面カラー塗装工A=702.1(574.7)m <sup>2</sup> 区画線工(実線白 w=15cm)L=91.4(82.0)m 区画線工(実線黄 w=15cm)L=283.0(237.2)m 区画線工(実線白 w=30cm)L=91.1(58.0)m 区画線工(実線白 w=45cm)L=60.9(28.0)m 区画線工(破線白 w=30cm)L=251.2(208.0)m 区画線工(矢印・記号文字白 w=15cm換算)L=341.6(355.0)m	平成30年8月3日～平成30年11月16日	平成30年8月3日～平成30年11月16日	平成30年11月5日	有限会社柴田組	7,344,000	8,736,120	・関係者との調整により、安全性の向上のため停止指導線の位置を変更する。よって区画線工(実線白 w=30cm)及び路面カラー塗装工(溶融噴射式)を増工する。 ・現地を確認したところ、既設道路路盤が機能しておらず再使用できないため、道路路盤を新規計上する。
373	建設工事	管工事業	総合体育館大規模改修(トイレ・空調機等)工事(機械)	みよし市三好町	体育館及び武道場トイレ大便器洋式化 ロビー、事務室の空調機取替 上記に伴う機械設備工事一式	平成30年6月1日～平成30年11月30日	平成30年6月1日～平成30年11月30日	平成30年11月15日	ユタカテクノス株式会社	38,016,000	38,382,120	今回工事にて洗面台の撤去復旧を予定していたが、面台と洗面台が一体となっており、復旧するための補修が必要となったため補修費用を追加する。
421	建設コンサルタント	建設コンサル	平池浄化センター施設撤去等実施設計業務委託	みよし市役所	地下槽有効利用設計 一式&施設撤去設計(上屋取壊し) 一式	平成30年5月25日～平成31年1月31日	平成30年5月25日～平成31年1月31日	平成30年11月27日	株式会社NJS	5,184,000	5,972,400	施設撤去に関する資料調査を行ったところ、浄化センターの建材中にアスベストが含まれている可能性があるため、アスベスト調査一式を新規計上する。
672	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道大沢井ヶ谷線)	みよし市福田町地内	工事延長 L=911.5(910.0)m 舗装工(t=5-5cm) A=4,402.5(4,402.1)m <sup>2</sup> 区画線工 L=1,956.6(2,042.6)m 道路鉄設置工(-)N=1基	平成30年9月7日～平成30年12月25日	平成30年9月7日～平成30年12月25日	平成30年12月3日	大有建設株式会社	27,432,000	27,291,600	既設道路路盤が機能しておらず再使用できないことが判明したため、道路路盤設置工を新規計上する。また、地元と施工方法の調整を行った結果、施工日数の短縮を図ることができたため、交通誘導警備員を減工する。
661	建設工事	土工事業	側溝整備工事(市道黒笹福谷線)	みよし市黒笹町地内	工事延長 L=110.7(87.2)m 側溝工(PU3-300) L=97.7(74.1)m 暗渠工(300×300)L=2.9(9.9)m 集水樹工(500×550) N=(1)基 防護柵工(Gr-C-4E) L=(4.0)m 舗装工(As) A=561.1(497.8)m <sup>2</sup>	平成30年9月7日～平成30年12月14日	平成30年9月7日～平成30年12月14日	平成30年12月3日	半澤建設株式会社	8,478,000	9,817,200	隣接する土地所有者及び地元行政区との調整により、適切な道路排水確保のため工事延長を伸ばす必要が生じたため、舗装工、側溝工、農水管を増工する。

変更契約の内容(第3四半期 平成30年10月～平成30年12月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
657	建設工事	舗装工事業	舗装修繕工事(市道美里松葉池浦線)	みよし市明知町地内	工事延長 L=187.0m 側溝工 L=47.9(44.9)m 舗装工 A=1,295.9㎡ 視線誘導標 N=2箇所	平成30年 9月 7日 ~ 平成30年12月14日	平成30年 9月 7日 ~ 平成30年12月14日	平成30年12月3日	有限会社多香久組	7,452,000	8,158,320	・現地調査の結果、老朽化しているためマンホール蓋替え工N=2箇所を新規計上する。 ・高さ調整により、側溝工CをL=44.9mからL=47.9mに増工する。
714	建設工事	土木工事業	筋生行政区里道整備工事	みよし市筋生町地内	工事延長 L=77.7(65.0)m 側溝工(PU3-250)L=99.9(93.9)m 横断暗渠工(250)L=2.4m 集水樹工(□500H500)N=2(3)基 舗装工(t=5cm)A=251.0(287.9)㎡	平成30年 9月21日 ~ 平成30年12月24日	平成30年 9月21日 ~ 平成30年12月24日	平成30年12月10日	大下建設株式会社	4,860,000	4,550,040	・地元関係者との立会の結果、起点の位置変更のため側溝工と集水樹工及び土間コンクリート工を廃止する。 ・近接工事者と排水流末部の施工範囲や時期の調整がついたため、側溝工を追加する。 ・道路占用者と調整の結果、近接の住宅建築の取出し管施工後に交差点内部の舗装復旧を行うことになったため、舗装工を減工する。
433	建設工事	土木工事業	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区(平池工区))	みよし市三好町地内	工事延長 L=293.16m(L=290.71m) 污水管布設工(PEφ75)L=289.53m(L=286.21m) 污水管布設工(VUφ150)L=3.95m(L=1.95m) 2号レジン人孔設置工 N=1基 1号人孔設置工 N=1基	平成30年 6月 8日 ~ 平成30年12月21日	平成30年 6月 8日 ~ 平成30年12月21日	平成30年12月10日	株式会社三文	22,140,000	20,580,480	・当初予定していた污水管(PEφ75)布設高では他占用物に支障となることが判明したため、埋設深を変更し、掘削工を減工、土留工を廃工する。 ・当初既設管(CPφ150)を利用し新規人孔へ接続を予定していたが試掘の際、既設管(CPφ150)が破損していたことがわかり布設替の必要があったため污水管(VUφ150)布設工を増工する。 ・道路管理者及び隣接していた水道工事との調整の結果、舗装本復旧面積及び区画線延長を増工する。
712	建設工事	土木工事業	明知下行政区里道整備工事	みよし市明知地内	工事延長 L=66.0m 横断暗渠工(300)L=6.4(-)m 側溝工(PU3-250)L=122.8m 板柵工(2000*50*300)L=18.0(-)m 横断暗渠工(250)L=4.1m 集水樹工(□500)N=6基 舗装工(t=5cm)A=191.4㎡	平成30年10月 5日 ~ 平成30年12月25日	平成30年10月 5日 ~ 平成30年12月25日	平成30年12月14日	有限会社多香久組	5,940,000	6,381,720	現地調査の結果、既設横断暗渠が老朽化しているため横断暗渠工(300)を新規計上する。また法面の土が流出する恐れがあるため、板柵工(2000*50*300)を新規計上する。
776	建設工事	塗装工事業	安全のみどり線設置工事(市道三好中央線外)	みよし市内	路面カラー塗装工 A=277.2㎡からA=280.2㎡に増工する。	平成30年10月19日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年10月19日 ~ 平成31年 1月31日	平成30年12月21日	半澤建設株式会社	2,430,000	2,461,320	現地精査の結果、構造物がありw=30cmでは設置できない箇所があったため一部W=20cmで設置する。また、第2工区にて既設みどり線が消えている箇所を設置し直すため路面塗装カラー工A=277.2㎡をA=280.2㎡に増工する。