

変更契約の内容(第4四半期 令和2年1月～令和2年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分	業種名	工事名(既設等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
578	工事	管	北部地区小学校特別教室空調機設置工事	みよし市内	北部小学校:室内機のドレンアップを5箇所止める。三好丘小学校:室内機のドレンアップを2箇所追加する。黒笹小学校:①既設火災報知器を8箇所移設する。②点検口を1箇所追加する。	令和元年7月12日 令和2年1月7日	令和元年7月12日 令和2年1月7日	令和元年1月6日	株式会社 愛三工業	97,988,000	97,988,000	北部小学校、三好丘小学校、ドレン配管について、施工前調査にて排水勾配が確保できることが分かったため、既設火災報知器と有効距離を確保するため、②室内機設置について、施工性を考慮するため。
582	工事	管	北部地区中学校特別教室空調機設置工事	みよし市内	・北中学校①技術棟の冷媒・ドレン配管を埋設から架空に変更する。②ドレン配管用コンクリート貫通処理1箇所取止め、サッシアルミパネル改造1箇所追加する。③壁掛け型の室内機取付用架台取止め。 ・三好丘中学校①室内機のドレンアップを6箇所追加する。②ドレン配管用コンクリート貫通処理1箇所取止め、サッシアルミパネル改造1箇所追加する。	令和元年7月12日 令和2年1月7日	令和元年7月12日 令和2年1月7日	令和元年1月6日	株式会社 川島鉄工所	75,680,000	75,578,800	・北中学校①試運転の結果、地中梁に干渉すると判明したため。②施工性・建物保全を検討した結果。③通常の天井吊りで固定できなかったため。 ・三好丘中学校①ドレン配管予定箇所を撤去可能な既設物があると判明したため。②施工性・建物保全を検討した結果。
1231	委託	建物等各種施設管理	草刈業務委託(三好雨水幹線地17箇所)	みよし市役所	草刈 A=47,195㎡ 剪定(低木) A=610.0㎡ 軽剪定 N=119本 強剪定 N=23本 【変更内容】刈草処分量をW=30,300kgからW=25,590kgに減量する。	令和元年5月10日 令和2年1月31日	令和元年5月10日 令和2年1月31日	令和元年1月6日	木戸造園土木株式会社	9,625,839	9,581,585	上ヶ池雨水幹線の草刈面積について、地元住民より要望があったため、協議の結果、草刈面積を A=1,002.0㎡からA=1,416.6㎡に増工する。また、刈草処分量を実績量に合わせた W=30,300kgからW=25,590kgに減量する。
901	工事	とび・土工・コンクリート	交通安全施設設置工事	市内全域	車止めの設置工(土中埋込) N=158(177)本 車止めの設置工(基礎式) N=17(-) 本ガードレール設置工 L=144.3(123.0)m ガードレール設置工 L=5.2(-)m	令和元年11月1日 令和2年1月31日	令和元年11月1日 令和2年1月31日	令和元年1月6日	半澤建設株式会社	7,480,000	9,313,700	占有者と調整の結果、埋設物の影響により土中埋込で施工できない箇所があったため、車止めの設置工(土中埋込)を減工し、車止めの設置工(基礎式)を新規計上する。また、ガードレール設置工を増工、ガードレール設置工を新規計上し、進行方向を誤った車両を路外に逸脱することを防ぐとともに歩行者の安全を確保する。
826	工事	管	市内4中学校配膳室空調機設置工事	みよし市内	・空調室外機に安全ネットを追加する。	令和元年10月4日 令和2年1月10日	令和元年10月4日 令和2年1月10日	令和元年1月7日	ユタカテクノ株式会社	7,900,200	8,230,200	学校からの要望により児童の安全を考慮したため。
827	工事	管	市内7小学校配膳室空調機設置工事	みよし市内	・空調室外機に安全ネットを追加する。	令和元年10月4日 令和2年1月22日	令和元年10月4日 令和2年1月22日	令和元年1月7日	ユタカテクノ株式会社	19,156,500	20,134,400	学校からの要望により児童の安全を考慮したため。
486	コンサル	建設コンサル(都市計画・地方針画)	みよし市地域公共交通網形成計画策定業務委託(みよし市内)	みよし市役所	関係団体ヒアリング等業務の一部を減工する。 網形成計画の取りまとめ業務のみよし市地域公共交通網形成計画書の概要書の作成を増工する。	平成31年4月1日 令和2年3月24日	平成31年4月1日 令和2年3月24日	令和元年1月10日	株式会社 国際開発コンサルタンツ	13,273,200	13,317,200	関係団体ヒアリング等には、住民懇談会の開催支援業務が含まれているが、円滑な運営と参加者から幅広い意見を集めることを目的とCNPO団体と共同実施するため、共同実施に該当する部分を減工する。 みよし市地域公共交通網形成計画書の作成とは別に、計画の内容を市民等にもより分かりやすくして周知する概要書を作成するため、増工する。
788	土木一式	河川改修工事(準用河川砂後川)	みよし市三好町内	橋梁上部工 主桁工 N=9本 橋面舗装工 A=80.3㎡ 排水溝工 N=1式 橋脚基礎工 N=1式 伸縮装置 L=18.3m 8号排水工 1式 鋼製高欄 L=24.5m 2号床止め工 1式	令和元年9月20日 令和2年3月19日	令和元年9月20日 令和2年3月19日	令和元年1月15日	野沢建設株式会社	49,500,000	49,971,900	・独立行政法人水資源機構が実施する三好池堤体耐震補強工事に伴い、三好池の貯留水を砂後川へ放流することとなったため、水量が増加した分について、締切排水工を新規計上する。	
1047	工事	塗装	安全のみどり線設置工事(市道三好丘あおば17号線外)	市内全域	路面塗装カラー工 A=746.7(743.1)㎡	令和元年12月13日 令和2年2月21日	令和元年12月13日 令和2年2月21日	令和元年1月15日	有限会社 柴田組	7,040,000	7,071,900	各路線において現地の再測量を行い、延長の精査を行った結果、増減が生じたため、路面カラー工を増工して通学路の認識を高める。
278	工事	建築一式	三吉小学校大規模改修(1期)建築工事	みよし市三好町 地内	①既設屋内運動場便所及び既設プールの機械設備の撤去処分を追加する。②既設プール外壁吹付材のアスベスト除去を追加する。③プール、プール付風機及び更衣室基礎部の柱状改良工事の深さを延長する。	平成31年7月11日 令和2年1月31日	平成31年7月11日 令和2年3月25日	令和元年1月17日	滝藤建設株式会社	191,543,000	200,880,900	・増額変更理由:①分譲発注の機械設備工事業者決定の遅れに対応するため、②工事前調査にてアスベスト含有が判明したため、③施工中に支持地盤が設計想定より深い箇所にあると判明したため。 ・履行期間変更理由:①②によりプール解体に係る日数が増えたため。
417	工事	電気	三吉小学校大規模改修(1期)電気設備工事	みよし市三好町 地内	①屋内運動場電灯用スイッチ設置を3箇所止める。②屋内運動場便所緊急通報装置本体取付位置を職員室へ変更する。③既設外灯の撤去を追加する。④プールのインターホン新設を学校全体の既設通話システム系統へ絡込む改修に変更する。	令和元年7月22日 令和2年1月31日	令和元年7月22日 令和2年3月25日	令和元年1月17日	石黒電気工事有限会社	21,500,600	21,572,100	・契約金額変更理由:①スイッチの設置箇所を絞りたいと学校から要望があったため。②機器の仕様・配置について緊急時の職員対応が迅速に行えるものにしたと学校から要望があったため。③工事を進める中でプールへの動線の支障になると判断したため。 ・履行期間変更理由:分譲発注の建築工事が工期延長するため。
438	コンサル	建築設計	三吉小学校大規模改修(1期)工事監理業務委託	みよし市三好町 地内	履行期間を延長する。	令和元年7月11日 令和2年1月31日	令和元年7月11日 令和2年1月31日	令和元年1月17日	株式会社 松浦建築事務所	6,820,000	6,820,000	監理対象工事が工期延長するため。
728	工事	管	三吉小学校大規模改修(1期)管工事	みよし市三好町 地内	①屋内運動場消火管の取替を埋設配管から架空配管に変更する。②屋内運動場身障者用便所の手洗器を小さい機種へ変更する。③プール管理室の換気扇を天井新からババファンへ変更する。	令和元年8月9日 令和2年1月31日	令和元年8月9日 令和2年3月25日	令和元年1月17日	有限会社 ミヨソ設備	42,163,000	43,468,700	・契約金額変更理由:①現地確認により、架空配管が施工性及び管理上適していると判断したため。②手洗器を小さいサイズに変更することで手摺等との配置関係に余裕が確保できやすくなるため。③施工性を考慮し、換気性能を十分満たす機種で再検討したため。 ・履行期間変更理由:分譲発注の建築工事が工期延長するため。
664	土木一式	保田ヶ池公園整備工事	みよし市三好町内	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(φ20)L=1.3mからL=0.8mに減工する。 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(φ25)L=2.6mをL=1.6mに減工する。 硬質ポリ塩化ビニル管(φ100)L=8.9mをL=6.2mに減工する。 電線管、EM-IE電線、EM-CEケーブルL=6.2mをL=6.6mに増工する。 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(φ30)L=5.2mを新規計上する。 硬質塩化ビニル管(φ100)90度曲管N=4個を新規計上する。	令和元年8月2日 令和2年1月31日	令和元年8月2日 令和2年1月31日	令和元年1月20日	半澤建設株式会社	34,650,000	34,681,900	既設給水管、排水管、電線管と新規トイレとの接続において、試掘及び測量の結果、当初想定していた位置と違ったため。	
697	土木一式	公共下水道管布設工事(三好処理区)	みよし市三好町内	工事延長 L=28.40m 汚水管布設(VUφ150) L=27.66m 塩ビ人孔設置工 N=1基 【変更内容】外副管工N=1箇所を廃止し、内副管工N=1箇所を新規計上する。表層工A=120.4㎡をA=137.9㎡に増工する。	令和元年8月2日 令和2年1月31日	令和元年8月2日 令和2年1月31日	令和元年1月21日	有限会社 岩城建設	2,530,000	2,619,100	試掘調査の結果、既設占用管が外副管工の支障となるため、外副管工N=1箇所を廃止し、内副管工N=1箇所を新規計上する。また、舗装の復旧範囲において、道路管理者と協議を行い調整した結果、表層工A=120.4㎡をA=137.9㎡に増工する。	
843	工事	管	南部小学校職員室空調機設置工事	みよし市明知町 地内	①冷媒配管及びドレン配管用コア抜きを5か所追加する。②給水管配管の一部を切り替える。	令和元年10月18日 令和2年1月31日	令和元年10月18日 令和2年1月31日	令和元年1月23日	株式会社 愛三工業	6,490,000	6,733,100	①当初、冷媒配管及びドレン配管用の廊下壁の貫通孔は既設を利用する計画であったが、現場調査の結果、既設の貫通孔では、ドレン配管の勾配を確保することが困難であったため、②現地調査の結果、室外機の搬出入経路に給水管があり、搬出入の際に干渉するため。
584	土木一式	調整池築造工事(三好中島地区計画1号公共空地)	みよし市三好町内	調整池設置工 N=1式 橋脚工 N=1式 管渠工 N=1式	平成31年4月1日 令和2年3月27日	平成31年4月1日 令和2年3月27日	令和元年1月24日	野沢建設株式会社	366,120,000	374,859,925	・残土処分について、無償処分地管理者と協議した結果、砂等が混在した粘性土等について、投入できないこととなったため、その一部を有償処分、及び福由池下地区工業団地造成事業の盛土に利用するため、仮置場へ搬出することに変更する。	
804	土木一式	駐輪場整備工事(市道三好丘自転車歩行者専用道路5号線)	みよし市三好町内	工事延長 L=65m 駐輪場整備 N=1式	令和元年9月20日 令和2年2月21日	令和元年9月20日 令和2年2月21日	令和元年1月31日	野沢建設株式会社	21,450,000	20,809,800	・他工事との工程調整により、本工事に設置した仮囲いが施工の際に支障となることが判明したため、予定していた時期より早く撤去することし、設置期間を3か月から2か月へ変更する。また、地権者との調整により、仮囲いの高さについてH=3mからH=2mに変更する。発生残土処分量を当初計画していた2.98tから実際の発生量4.91tに変更する。	
658	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S96工区)	みよし市福田町内	工事延長 L=355.8m(L=384.4m) 汚水管布設(VUφ150) L=259.98m(L=281.85m) 汚水管布設(VUφ300) L=83.64m(L=89.54m) 塩ビ製人孔設置工 N=1基 0号人孔設置工 N=9基(N=10基) 1号人孔設置工 N=3基 1号レン製人孔設置工 N=1基 2号人孔設置工 N=1基	令和元年8月9日 令和2年2月28日	令和元年8月9日 令和2年2月28日	令和元年2月1日	株式会社 三文	49,500,000	48,609,000	仮設ケーシング施工時に現在も使用している不明管があることが判明したため、実施しない位置に変更する。 現場の詳細検射の結果、現計画では対象地が下水道に接続することが判明したため、一部箇所を廃工する。 道路管理者と調整した結果、舗装本復旧工、防護柵設置工を減工する。	
793	工事	機械器具設置	処理施設維持管理工事(きたよし)(福谷、新田根浦、筋生処理区)	みよし市福谷町内 他	処理施設更新 N=19箇所(N=15箇所) 処理施設分解整備 N=12箇所(N=9箇所)	令和元年9月27日 令和2年2月28日	令和元年9月27日 令和2年2月28日	令和元年2月1日	株式会社 トーブ	42,350,000	50,714,400	水位計(福谷)が経年劣化が進行しており、施設の運転管理に支障がでるため、今回工事に合わせて更新を行う。 四井中継ポンプ機(筋生)が故障し、緊急の対応が必要のため、今回工事に合わせて更新を行う。 委託での設備点検の結果、UV計(福谷、新田根浦)、し尿排水機(新田根浦)が経年劣化が進行し設備が正常に機能していないため、今回工事に合わせて分解整備を行う。
747	土木一式	三好公園整備工事(三好公園)	みよし市三好町内	照明灯設置工N=2基を新規計上する。	令和元年9月13日 令和2年2月28日	令和元年9月13日 令和2年2月28日	令和元年2月10日	有限会社 多香久組	27,830,000	29,755,000	事業の進捗を早め、公園利用者の安全性・利便性を向上させるため、照明灯設置工を新規計上し、公園施設の整備の早期完了を推進する。	
1045	工事	塗装	区画線設置工事(市道黒笹三好ヶ丘線外)	市内全域	区画線工(W=15cm)L=5,120.4(4,829.4)区画線工(ゼブラ W=15cm)L=284.0(-)m 区画線工(ゼブラ W=45cm)L=285.0(-)m 誘導員工 N=8(0)人	令和元年12月6日 令和2年2月21日	令和元年12月6日 令和2年2月21日	令和元年2月13日	有限会社 柴田組	4,114,000	4,942,300	地元調整により区画線工(ゼブラ W=15cm)L=284.0m、区画線工(ゼブラ W=45cm)L=285.0mを新規計上する。また交差点部分の巻き込み区画線を増工することによって、通行車両の安全を確保するため、区画線工(W=15cm)L=4,839.4mからL=5,120.4mに増工する。
801	土木一式	保田ヶ池公園整備工事その3	みよし市三好町内	緑石A=231.4m(241.4m) 園名板 N=1基(-) 緑石B L=87.6m(93.7m) 模断防止柵 L=77.0m(-) 車止め N=13基(10基)	令和元年9月20日 令和2年2月21日	令和元年9月20日 令和2年2月21日	令和元年2月14日	半澤建設株式会社	16,445,000	18,602,100	保田ヶ池公園整備事業の推進を図るため、また、現地測量の結果、現地状況に合わせた数量を変更する。	
921	委託	建物等各種施設管理	庁舎緑地管理業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	・管理委託する樹木の数量の変更。 ・枯木に伴う伐根作業の追加。	平成31年4月26日 令和2年3月19日	平成31年4月26日 令和2年3月19日	令和元年2月17日	木戸造園土木株式会社	5,543,429	5,529,495	枯木調査により、管理委託している樹木に枯れているものがあることが判明したため。
822	コンサル	建築設計	みどり保育園外壁改修工事設計業務委託	みよし市役所	・アスベスト含有分析調査による検体採取を2検体分追加する。 ・外壁調査を追加する。	令和元年9月25日 令和2年2月28日	令和元年9月25日 令和2年2月28日	令和元年2月20日	株式会社 宇野総合計画事務所	1,320,000	1,573,000	・当初アスベストの分析調査を2検体としていたが、下地調整材の採取も必要であり、合計4検体分必要になったため、2検体分を追加する。 ・当初外壁のクラック調査は見込んでいたが、塗装の剥離箇所の調査を見込んでおらず、打診や目視による外壁の劣化調査が必要となったため、外壁の剥離部分の調査を追加とする。
823	コンサル	建築設計	みどり保育園外壁改修工事設計業務委託	みよし市役所	・アスベスト含有分析調査による検体採取を2検体分追加する。 ・外壁調査を追加する。	令和元年9月25日 令和2年2月28日	令和元年9月25日 令和2年2月28日	令和元年2月20日	株式会社 松浦建築事務所	1,320,000	1,579,600	・当初アスベストの分析調査を2検体としていたが、下地調整材の採取も必要であり、合計4検体分必要になったため、2検体分を追加する。 ・当初外壁のクラック調査は見込んでいたが、塗装の剥離箇所の調査を見込んでおらず、打診や目視による外壁の劣化調査が必要となったため、外壁の剥離部分の調査を追加とする。
528	土木一式	前田線歩道橋耐震補強工事	みよし市東山台内	橋台部補強工 N=2箇所 橋脚部補強工 N=12箇所 橋脚基礎補強工 一式伸縮装置補修工 N=4箇所 橋面補修工 A=211.7㎡	令和元年7月5日 令和2年3月16日	令和元年7月5日 令和2年3月16日	令和元年2月21日	株式会社 市川工務店	79,200,000	86,115,700	道路管理者との協議の結果、橋脚部補強防止取替を夜間施工に変更し、鋼矢張り橋の工法を変更する。さらに、大型土のう及び敷板設置撤去を新規計上する。 入札時の質疑及び質疑回答書に基づき、落札防止装置取付、アンカープレート及び橋脚基礎筋挿入、支柱及び保護カバー設置を新規計上する。	
840	工事	管	総合体育館大規模改修(10期)機械工事	みよし市三好町内	受水槽の取替 既設受水槽 FRP製40m3 撤去新設受水槽 SUS製40m3 新設 上記に伴う機械設備工事一式	令和元年10月25日 令和2年2月28日	令和元年10月25日 令和2年2月28日	令和元年2月21日	ユタカテクノ株式会社	18,084,000	19,902,300	当初、受水槽取替中の仮設給水を直圧式で計画していたが、施設管理者と協議の結果、施設利用者考慮し、便所及びシャワー等の使用に支障がないようするため、仮設給水に直圧式に変更する。
852	電気	総合体育館大規模改修(10期)電気工事	みよし市三好町内	分電盤及び動力盤の改修 外灯の改修分電盤 11面動力盤 13面 外灯 18面 上記に伴う電気設備工事一式	令和元年10月25日 令和2年2月28日	令和元年10月25日 令和2年3月13日	令和元年2月21日	三好電気設備有限会社	45,078,000	44,882,200	・掘削等による調査の結果、既設外灯基礎を利用することが可能であることが分かったため、一部基礎を既設利用に変更する。 ・分電盤改修の現場作業は、停電作業で行う必要があり、施設利用者を考慮し、休館日で作業を行うため。	
946	土木一式	舗装修繕工事(市道インター2号線)	みよし市根浦町内	舗装工A=2760.2(2483.6)㎡ アスファルト乳剤添加量を1.13t/100㎡(1.04t/100㎡) 交通誘導員工N=50(38)人東側車線を夜間施工(-)	令和元年11月15日 令和2年3月2日	令和元年11月15日 令和2年3月2日	令和元年2月21日	株式会社 佐藤建設	33,990,000	39,219,400	最適な配合により施工するため、アスファルト乳剤添加量を1.04t/100㎡から1.13t/100㎡に変更する。現地調査により、舗装工A=2483.6㎡からA=2760.2㎡に増工する。 隣接する事業者と協議した結果、舗装工について車両の出入りが不定期であるため営業の支障にならないよう一部夜間施工に変更する。	

702	工事	土木一式	平地浄化センター地下槽有効利用及び上屋取壊し工事(平地浄化センター)	みよし市三好町地内	浄化センター改修一式 電気設備一式 施設撤去工(建築、設備、電気設備)一式 【変更内容】シーソー撤去復旧工 N=1箇所、半円アーク撤去復旧工 N=1箇所、ジャンクシム撤去復旧工 N=1箇所を廃止する。 ・鋼矢板切断撤去工 N=16枚、無筋コンクリート V=1.0m3を新規計上。 ・ハイライト支保 V=17.9m3、くさび支保 V=77.3m3を廃止。 ・電気設備工の図面の変更。	令和元年8月16日 ～ 令和2年3月13日	令和元年8月16日 ～ 令和2年3月13日	令和元年2月25日	野沢建設株式会社	43,450,000	42,267,500	・当初、公園内遊具が工事の支障になるとされていたが、受注者と協議の結果、支障がなくなったため、シーソー撤去復旧工、半円アーク撤去復旧工、ジャンクシム撤去復旧工を廃止する。 ・コンクリート打設工において、既設受注者仕様と流用した結果、支保工を廃止する。
893	工事	土木一式	農業集落排水管路更生工事(福谷処理区)	みよし市福谷町地内	工事延長 L=260.2m 管渠更生工(φ200) L=253.0m 【変更内容】取付管せん孔仕上げ工をN=2箇所からN=3箇所を増工する。もみろ等除去工(φ200)N=2箇所を新規計上する。FRP内面補修工(φ200)N=1箇所を新規計上する。	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月9日	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月9日	令和元年2月25日	株式会社 サンセルフ	13,290,200	13,898,500	事前調査の結果、NU62-6マホールに副管があり、更生後にせん孔する必要があったため、取付管せん孔仕上げ工を増工する。また、管路清掃調査の結果、本管内に侵入水が箇所が2箇所、本管破損箇所からの侵入水が1箇所あり、管路更生工を施工するにあたり支障となるため、ML外等除去工とFRP内面補修工を新規計上する。
941	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道三好丘自転車歩行者専用道路5号線)	みよし市三好丘二丁目地内	舗装工(再加熱型押しアスファルト工法) A=891.2(775.8)㎡ アスファルト処理工 V=4.9(-)m ³ タイル処理工 V=30.4m ³ コンクリート処理工 V=91.3m ³ (タイル・コンクリート処理工 V=38.8m ³) 交通誘導警備員工 N=56(54)人	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月6日	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月6日	令和元年2月25日	東亜道路工業株式会社	18,007,000	21,310,300	当初の施工箇所と隣接するアスファルト舗装部の状態が悪いので、舗装工(再加熱型押しアスファルト工法)を増工し、アスファルト処理工を新規計上する。 ・舗装工の結果想定していた舗装構成ではなかったため、タイル・コンクリート処理工をアスファルト処理工V=30.4m ³ 、コンクリート処理工V=91.3m ³ に変更する。 ・施工量の増工に伴い交通誘導警備員工を増工する。
760	工事	機械器具設置	東山浄化センター切替工事(東山浄化センター)	みよし市筋生町地内	マンホールポンプ設置一式 電気設備一式 【変更内容】フランジ継手工 N=1本を新規計上する。	令和元年9月13日 ～ 令和2年3月15日	令和元年9月13日 ～ 令和2年3月15日	令和元年2月26日	荏原商事株式会社	11,123,200	11,234,300	隣接関連工事と協議の結果、施工性向上のためフランジ継手工N=1本を新規計上する。
784	物品	警備用品・消防防災用品	みよし市災害用非常食	みよし市役所	消費税率を「10%」から「8%」に変更する。	令和元年9月6日 ～ 令和2年3月5日	令和元年9月6日 ～ 令和2年3月5日	令和元年2月26日	内外ガード株式会社	2,401,740	2,358,072	軽減税率の対象品目となること分かったため。
535	コンサル	建築設計	歴史民俗資料館木造棟耐震診断及び改修工事設計業務委託	みよし市役所	・建築確認申請図書を作成業務を追加する。	令和元年6月18日 ～ 令和2年3月6日	令和元年6月18日 ～ 令和2年3月6日	令和2年2月28日	合資会社 ケイデザイン 一級建築士事務所	2,915,000	3,304,400	現地調査の結果、屋根が老朽化しており、改修にて屋根材の葺き替えを行う場合に、建築確認申請の手続きが必要となるため、建築確認申請図書の作成業務を追加する。
1117	工事	防水	資料館収蔵庫屋根等防水改修工事	みよし市西一色町 地内	・外壁の欠損処理の範囲と箇所数を以下のとおり追加する。 モルタルの欠損補修 爆裂(大)23箇所→138箇所、爆裂(中)0箇所→11箇所、爆裂(小)8箇所→56箇所 震動欠損補修 爆裂(中)0箇所→1箇所、爆裂(小)0箇所→63箇所 モルタル浮き補修 0㎡→18.9㎡	令和元年12月27日 ～ 令和2年3月16日	令和元年12月27日 ～ 令和2年3月16日	令和2年2月28日	木曾建材工業株式会社	8,580,000	9,424,800	・足場設置後の外壁の施工数量調査の結果、補修箇所数と補修範囲の面積が確定したため、対象部分を追加する。
263	委託	その他の業務委託等	療育体操業務委託(三好公園総合体育館)	みよし市役所	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月療育体操実施分を3回中止し、「全29回」から「全26回」に変更する。	平成31年4月19日 ～ 令和2年3月28日	平成31年4月19日 ～ 令和2年3月28日	令和2年3月2日	有限会社 ひまわりスポーツ	638,000	572,000	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月療育体操実施分を3回中止したため。
409	工事	電気	三吉児童クラブ建設(電気)工事	みよし市三好町地内	・照明器具の個数を36個→18個に変更 ・引込柱及びハンドホールを1本→0本に変更 ・TVアンテナから壁面取付用アンテナへの変更	令和元年6月7日 ～ 令和2年3月13日	令和元年6月7日 ～ 令和2年3月13日	令和2年3月2日	石黒電気工事有限会社	10,795,400	9,886,800	・図面と設計書との間に相違が生じていたため、図面に合わせた照明器具個数(18個)とする。・中部電力との協議により、敷地内に中電柱を設置する必要があることが分かったため、当初予定していた引込柱及びハンドホールを取り除く。 ・引込柱の取組みにより、当初、引込柱に取付予定のTVアンテナを、壁面取付用アンテナに変更する。
411	工事	機械器具設置	三吉児童クラブ建設(機械)工事	みよし市三好町地内	・建物廻りの給排水経路の変更・洗濯機ハンカ排水金具への変更	令和元年6月7日 ～ 令和2年3月13日	令和元年6月7日 ～ 令和2年3月13日	令和2年3月2日	有限会社 ミヨシ設備	14,283,500	14,543,100	・建物廻りの給排水経路の変更により、将来的に管理上支障が出る可能性があるため、建物廻りの給排水経路を変更することとなり、本業務の完了期日が一時中止期間に含まれることとなり、業務遂行に支障をきたすため、履行期間の延長を行う。
545	コンサル	建設コンサル(造園)	三好公園樹木調査診断業務委託(三好公園)	みよし市役所	履行期間の延長	令和元年6月21日 ～ 令和2年3月13日	令和元年6月21日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	2,200,000	2,200,000	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応により、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履行期間の延長を行う。
546	コンサル	建設コンサル(造園)	三好公園基本設計・事業認可図書作成業務委託(三好公園)	みよし市役所	履行期間の延長	令和元年6月21日 ～ 令和2年3月13日	令和元年6月21日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	8,668,000	8,668,000	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応により、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履行期間の延長を行う。
599	コンサル	建設コンサル(造園)	中島1号公園実施設計業務委託(中島1号公園)	みよし市役所	履行期間の延長	令和元年7月5日 ～ 令和2年3月13日	令和元年7月5日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	5,555,000	5,555,000	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた受注者の対応により、令和2年3月15日まで業務を一時中止することとなり、本業務の完了期日が一時中止期間に含まれることから、業務遂行に支障をきたすため、履行期間の延長を行う。
650	コンサル	建設コンサル(道路)	道路測量設計業務委託(市道大沢経ヶ峯線)	みよし市役所	路線測量 L=(0.6)0.52km 道路設計(予備B) L=0.6km 平面交差点予備設計 1式(-) 4級基準点測量 N=16点	令和元年7月26日 ～ 令和2年3月13日	令和元年7月26日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	6,336,000	6,710,000	・路線測量について、現地調査の結果、過年度に実施した測量成果が使用できる状況であったため、路線測量L=0.6kmをL=0.52kmに変更する。 ・4級基準点測量について、地籍調査等による基準点では必要となる基準点が不足となることが判明したため、4級基準点測量 N=16点を新規計上する。
703	コンサル	一般測量	用地測量業務委託(都市計画道路東郷三好線)	みよし市役所	用地測量 L=0.05km	令和元年8月2日 ～ 令和2年3月13日	令和元年8月2日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	1,375,000	1,782,000	・用地測量について、法務局へ異議の立会について協議したところ、範囲に変更が生じたため、用地測量A=1.500m ² 及びB、000m ² をA=2.550m ² に変更する。 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、受注者が感染拡大防止の措置として業務に係る一時中止措置を講ずることとなったため、その意向を尊重し、業務の履行期間を延長する。
781	コンサル	建設コンサル(道路)	用地測量・物件調査業務委託(都市計画道路錦ヶ池線)	みよし市役所	用地測量 1式 物件調査等 1式 権利調査A=1,041㎡ 建物調査・算定 N=2棟 用地測量A=(567)609.5㎡ 附帯工作物調査・算定 N=1戸 用地測量修正 A=8,250㎡ 動産調査・算定N=1戸	令和元年9月6日 ～ 令和2年3月19日	令和元年9月6日 ～ 令和2年3月27日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	4,730,000	4,323,000	・用地測量について、登記記録調査及び戸籍簿調査により、用地測量範囲が確定したため、A=667㎡をA=609.5㎡に変更する。 ・補助基準点測量について、地籍調査の成果である基準点による測量が可能であったため、補助基準点測量A=567㎡を廃止する。 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、受注者が感染拡大防止の措置として業務に係る一時中止措置を講ずることとなったため、その意向を尊重し、業務の履行期間を延長する。
879	工事	土木一式	雨水排水整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=95.0m(L=95.2m) 鉄筋コンクリート管布設工 L=93.1m(L=93.4m) 2号人孔設置工 N=1基(N=2基)、3号人孔設置工 N=1基(-) 【変更内容】覆工板撤去・設置工N=1式を廃止する。	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月26日	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月16日	令和2年3月2日	有限会社 多香久組	25,300,000	26,538,600	マンホール取付部のφ800のHP管の基礎について、工法を見直した結果、覆工板が必要となったため、覆工板撤去・設置工を廃止する。 ・路線No.3702について、流域について再調査した結果、管径をHPφ600からHPφ700に変更する必要があるため、マンホールNo.3703を3号マンホールに変更する。
888	工事	電気	市内3中学校武道場非構造部材耐震化(電気)工事	みよし市内	三好中学校:スピーカー2台を撤去再取付から撤去新設に変更 南中学校:煙感知器を8箇所から5箇所に変更	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月13日	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月13日	令和2年3月2日	ユタケテクノ株式会社	10,367,500	10,367,500	三好中学校:現状使われている既設スピーカーが、懸掛型ではなく、天井解体後に再取付が可能な天井埋込型と分かったため、南中学校:既設消防本部三好消防署予防課から指導があったため。
894	工事	土木一式	東山浄化センター切替工事その3(東山処理区)	みよし市筋生町地内	工事延長L=63.21m 汚水管布設工(VUφ200)L=15.60m 汚水管布設工(VPφ100)L=47.61m 2号マンホール設置工N=1基 0号人孔設置工N=2基	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月16日	令和元年11月1日 ～ 令和2年3月16日	令和2年3月2日	株式会社 三文	17,050,000	18,202,800	マンホールポンプと伝送管を接合するフランジ短管について、別工事で施工することにより新設伝送管との接続の施工性が向上することがわかったため、フランジ短管及びフランジ継手工を一部廃止する。 ・舗装の復旧範囲について、道路管理者と協議した結果、舗装復旧工を増工する。
902	コンサル	建設コンサル(道路)	道路測量設計業務委託(市道打越黒笹1号線)	みよし市役所	履行期間 令和元年10月18日から令和2年3月23日までを 令和元年10月18日から令和2年7月31日までに変更する。	令和元年10月18日 ～ 令和2年3月19日	令和元年10月18日 ～ 令和2年7月31日	令和2年3月2日	玉野総合コンサルタント株式会社	5,280,000	5,280,000	本業務は県事業に合わせたものであり、本業務履行期間内に県道の道路線形が確定しないことから市道打越黒笹1号線の道路線形を決めることができず、完了が見込めないため事業と調整を図り、履行期間を130日間延長する。
947	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道三好ヶ丘駒場線)	みよし市打越町地内	舗装工A=3,292.9(3,277.6)㎡ アスファルト乳剤添加量を1.17t/100㎡(1.04t/100㎡)に変更 交通誘導員工N=77(45)人	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月6日	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月6日	令和2年3月2日	株式会社 藤和アスコン	33,000,000	34,608,200	配合設計試験を行ったところ、最適な配合により施工するため、アスファルト乳剤添加量を1.04t/100㎡から1.17t/100㎡に変更する。 ・現地調査により、舗装工A=3,277.6㎡からA=3,292.9㎡を増工する。 ・今回舗装を施工しない橋梁区間において、視認性の統一を図り通行車両の安全を確保するための区画線工を増工する。
998	工事	機械器具設置	処理施設維持管理工事その2(明知上、南台処理区)	みよし市明知町地内	ポンプ・機器等更新 N=10台(N=9台) アerator分解整備 N=1台	令和元年11月22日 ～ 令和2年3月16日	令和元年11月22日 ～ 令和2年3月16日	令和2年3月2日	藤吉工業株式会社	7,700,000	8,428,200	処理施設維持管理委託の点検時に南台浄化センターの自動微細目スクレーパーのNo.1及びNo.2が過負荷により故障したことを確認し、自動微細目スクレーパーを撤去したところ、床板及び小屋根に火打が不足していることが分かったため、火打を追加する。
1126	工事	とび・土工・コンクリート	道路改良工事(市道黒笹諸輪線外1路線)	みよし市黒笹町地内	防護柵設置工(土中建設) L=226.1(242.0)m 防護柵設置工(コンクリート基礎) L=30.0m 防護柵設置工(ベースプレート) L=47.0(110.0)m 防護柵設置工(土中建設・茶色) L=49.9(-)m ガードパイプ撤去工 L=2.2(-)m ガードレール撤去工 L=6.0(-)m コンクリート基礎(t=200) A=36.7(-)㎡	令和2年1月10日 ～ 令和2年3月16日	令和2年1月10日 ～ 令和2年3月16日	令和2年3月2日	半澤建設株式会社	7,645,000	9,684,400	他工事と調整の結果、交差点巻き込み部に防護柵を設置するため、防護柵設置工(土中建設・茶色)、ガードパイプ撤去工、ガードレール撤去工を新規計上する。古用者調整の結果、コンクリート基礎で施工できない箇所があったため、防護柵設置工(コンクリート基礎)を廃止し、コンクリート基礎(t=200)を新規計上し、防護柵設置工(ベースプレート)を増工する。
1115	工事	土木一式	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その4)	みよし市三好町地内	工事延長 L=45.8(37.8)m 汚水管布設工(VUφ150) L=44.9(37.3)m 1号人孔設置工 N=1基	令和元年12月20日 ～ 令和2年3月23日	令和元年12月20日 ～ 令和2年3月23日	令和2年3月5日	有限会社 ミヨシ設備	4,713,500	5,678,200	工事施工範囲内において新規建築物の計画があり、早急に下流側管渠の整備を行う必要が生じたため、工事延長及び汚水管布設工を延伸する。
1389	委託	その他の業務委託等	放課後児童クラブ運営業務委託(みよし市内)	みよし市役所	・令和元年度の緑丘児童クラブの支援員配置人数を2人減らし、北部児童クラブ第2教室の主任支援員1人を支援員に変更。 ・コロナウィルス対策による学校の臨時休業に対応するため、3月の16日間を6時間延長し、各4クラブに6人を追加配置する。	平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和2年3月6日	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	209,797,000	212,778,000	各児童クラブへの入所者数及び開所時間に応じて、人員配置を見直したため。
455	委託	その他の業務委託等	放課後児童クラブ運営業務委託(みよし市内)	みよし市役所	・令和元年度の南部児童クラブの支援員配置人数を2人減らし、南部児童クラブ第1教室に、加配を1人追加した。 ・コロナウィルス対策による学校の臨時休業に対応するため、3月の16日間を6時間延長し、各4クラブに6人を追加配置する。	平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和2年3月6日	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社	221,040,000	219,647,000	各児童クラブへの入所者数及び開所時間に応じて、人員配置を見直したため。
849	工事	建築一式	旭の家耐震改修工事	みよし市福谷町 地内	・廊下の床フローリングを貼り替えとする。 ・床組及び小屋組に火打を追加する。	令和元年10月18日 ～ 令和2年3月13日	令和元年10月18日 ～ 令和2年3月13日	令和2年3月6日	有限会社 伊藤組	18,425,000	19,901,200	・当初、廊下の床フローリングは一部既設のままとしていたが、隣接する部屋の床レベルと合わせるため、床フローリングを貼り替えとする。 ・内装を撤去したところ、床組及び小屋組に火打が不足していることが分かったため、火打を追加する。
945	工事	土木一式	側溝整備工事(市道三吉小学校2号線外1路線)	みよし市三好町地内	側溝工L=241.2(224.0)m 集水樹工N=3(5)基 底打ちV=3(4)1.6m3	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月16日	令和元年11月15日 ～ 令和2年3月16日	令和2年3月6日	有限会社 大野建設	13,200,000	15,636,500	下水道管理との協議により、マンホール強度を保ちながらマンホールへの接続箇所を減らす。よって集水樹工N=5基からN=3基に減工し、底打ち(インバーン(平均) t=5cm)L=32.6mを増工した。 ・既設側溝の大きさが当初の想定と異なっていたため、構造物とりわし工(コンクリート・腐材) V=20.2m3からV=43.8m3に増工する。

950	工事	土木一式	打越行政区道整備工事	みよし市打越町地内	側溝工L=200.4(201.1)m 舗装工A=372.9(369.3)m ² コンクリート工A=24.7(-)m ²	令和元年11月15日 ～令和2年3月16日	令和元年11月15日 ～令和2年3月16日	令和2年3月6日	有限会社 岩城建設	11,550,000	12,039,500	関係者と立会の結果、道路と民地のすりつためコンクリート工A=24.71m ² を計上し乗り入れの安全を図る。
1072	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	芝刈工代価表のうち、処分費を2tから1.345tへ減数する。	平成31年4月26日 ～令和2年3月23日	平成31年4月26日 ～令和2年3月23日	令和2年3月6日	有限会社 ガーデンテクノ	20,624,259	20,591,345	直営での芝刈頻度・刈工調整をして芝を管理していたため、当初見込んでいた芝刈工に要する芝の処分量が下回ったため、処分費を減数する。
1129	委託	その他の業務委託等	初期指導教室運営業務委託	みよし市教育センター	自主通級教室の運営及び家庭学習の計画立案・家庭訪問に伴う人件費及び直接経費の変更を行う。	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	令和2年3月6日	特定非営利活動法人 とんしーず	11,743,635	11,734,873	新型コロナウイルス感染拡大防止に対する対策を高める中で、本業務においても自宅子どもを見ることができない保護者の子どもの限定的に受け入れる自主通級教室として受け入れるとともに、学校への就学支援を継続するため通級しない児童生徒に対面家庭学習を推進する等の業務内容の変更を行うため。
1202	委託	建物等各種施設管理	道路維持管理業務委託(市道三好丘線外7路線)	みよし市役所	中木剪定(松) N=746(751)本 高木剪定工N=1,033(1,036)本	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	有限会社 酒井造園	37,233,335	37,145,797	業務中、枯木が確認されたため、伐採工N=7本を新規計上する。中木剪定工(松)N=751本からN=746本に変更し、高木剪定工N=1,036本から1,033本に変更する。
1205	委託	建物等各種施設管理	道路草刈管理業務委託(市道打越黒笹1・2号線外)	みよし市役所	処分量を38,850(33,060)kg	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	野沢建設株式会社	11,445,767	11,545,255	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実数に応じて、処分量を33,060kgから38,850kgに変更する。
1201	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道福谷線外6路線)	みよし市役所	高木剪定N=745(746)本	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	木戸造園土木株式会社	23,269,076	23,024,428	別事業にて伐採したため高木剪定工N=445本からN=444本に変更する。
1204	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道東山台跡外15路線)	みよし市役所	高木剪定工N=967(968)本 補植工9(-)本	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	木戸造園土木株式会社	23,537,670	25,888,761	別事業にて伐採したため、高木剪定工N=968本からN=967本に変更する。巡回確認により病害虫の発生を確認し、樹木被害の拡大防止のため、病害虫防除工中木N=9本、低木A=106mを新規計上する。街路樹が枯れていたので補植工9本を新規計上する。
1206	委託	建物等各種施設管理	河川草刈業務委託(準用河川唐沢川外7河川)	みよし市役所	河川草刈一般部A=141,172.1(139,650.9)m ² 伐採工N=17(-)本	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	有限会社 ガーデンテクノ	18,752,429	18,946,221	区画整理中で未使用だった道路が開通されたため管理用道路の支障になっていた河川草刈増工する。そのため砂後川の河川草刈一般部A=139,650.9m ² からA=141,172.0m ² に変更する。地元行政区より、河川のり面に雑草が生えており通行の支障になるため、伐採工N=17本を新規計上する。
1200	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道黒笹線外9路線)	みよし市役所	高木剪定N=464(429)本	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	有限会社 ガーデンテクノ	21,335,532	22,117,746	夏季剪定を廃止し、冬季剪定と一部剪定に変更することによって落ち葉の量を減らし、通行の支障にならないようにするため。
1203	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地)	みよし市役所	高木剪定工N=1,176(1,174)本 強剪定工20(-)本 清掃工 A=178,660(242,660)	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月6日	有限会社 孝宗園	38,159,324	37,574,015	業務中、枯木が確認されたため、伐採工N=7本を新規計上する。三好ヶ丘駅の線路の架橋に高木がかり支障になっていたため強剪定工N=20本を新規計上する。他事業の整備の進捗状況により清掃工を減工する。
850	工事	土木一式	橋梁修繕工事(無名橋53号)	みよし市三好丘地内	ひびわれ注入工 L=(394)502m 剥落防止工(シート系) A=(675)856m ² 剥落防止工(塗布系) A=46m ²	令和元年10月18日 ～令和2年3月23日	令和元年10月18日 ～令和2年3月23日	令和2年3月9日	岡本株式会社	38,500,000	45,719,300	・ひびわれ注入工について、事前調査を実施したところ、当初計画からクラックの幅及び延長の増大が確認された。そのため、補修対象となるクラックの増大に伴いひびわれ注入工を増工する。 ・交通誘導警備員について、ローリングタワーを使用した作業時にも、通行者への安全確保に必要と判断されたためN=18人に増工する。
775	工事	造園	保田ヶ池公園整備工事その2	みよし市三好町地内	ブロック舗装 A=247.3m ² (247.7m ²) 緑石 L=86.4m(56.5m) 掘木階段 N=20段 ベンチ N=4基四阿 N=1基 高木植栽 N=28本 中低木植栽 N=1544本 (N=1508本) 張り芝 A=2,301.8m ² (2,285.7m ²)	令和元年9月13日 ～令和2年3月13日	令和元年9月13日 ～令和2年3月13日	令和2年3月10日	木戸造園土木株式会社	34,980,000	37,020,500	当初、彩色アクリル舗装を行う予定であったが、現場状況等を考慮し、コンクリート舗装に変更する。また、掘削処理及び土砂の流出を防ぐため、アクリル舗装を新規計上し、緑石工を増工する。現地詳細測量の結果、張り芝、植栽基礎工Bを増工し、ブロック舗装を減工する。また、植栽基礎工及び、ブロック舗装においては、床掘工を増工する。
799	工事	造園	三好中部2号公園整備工事	みよし市三好町地内	高木植栽工 N=12本 (N=11本) 健康遊具設置工 N=3基 (N=3基) 中低木植栽工 N=118本 (N=89本) フェンス設置工 L=81.3m (L=129.4m) 透水性彩色アスファルト舗装 A=135.7m ² (A=135.8m ²) 四阿設置工 N=1基 (N=1基) 緑石工L=298.2m (L=349.4m) 照明灯設置工 N=4基 (N=4基)	令和元年9月20日 ～令和2年3月13日	令和元年9月20日 ～令和2年3月13日	令和2年3月10日	有限会社 ガーデンテクノ	34,760,000	33,806,300	他事業と同調工が必要箇所について施工時期の調整をした結果、予定していた一部の工事をとりやめる。 公園整備を促進するために、樹木の本数を変更する。
408	工事	建築一式	三吉児童クラブ建設(建築)工事	みよし市三好町地内	・集水木の増設及び既設集水木間の接続 ・敷地内高木1本の伐根	令和元年6月7日 ～令和2年3月13日	令和元年6月7日 ～令和2年3月13日	令和2年3月12日	野沢建設株式会社	63,690,000	64,589,800	・基礎掘削時に、既設雨水排水管が埋設されており、基礎と干渉することが判明したため、集水木の追加と勾配可変側溝にて、雨水の迂回接続を行う。 ・基礎掘削時に、既存樹木の根が大きく張っていることが判明し、基礎と干渉するため、樹木を伐根する。
1161	委託	建物等各種施設管理	児童遊園・児童遊園地遊具点検業務委託(児童遊園・児童遊園地)	みよし市役所	児童遊園保守点検をN=84箇所からN=81箇所に変更する。	令和元年5月10日 ～令和2年3月19日	令和元年5月10日 ～令和2年3月19日	令和2年3月13日	日本体育機械株式会社	1,344,686	1,316,692	児童遊園の遊具が一時撤去されるため点検回数を減工する。
933	工事	電気	保育園防犯カメラ及び電気錠付扉設置工事	みよし市地内	【変更設計概要】 ・ダミーカメラから実際のカメラに変更する。 ・既設防犯カメラの撤去後に軸壁の補修を追加する。	令和元年11月15日 ～令和2年3月19日	令和元年11月15日 ～令和2年3月19日	令和2年3月13日	三好電気設備有限会社	15,675,000	16,322,900	・みどり保育園及び打越保育園について、当初正門側等をダミーカメラとして計画していたが、施設管理者と協議の結果、園児の安全を考慮するため、ダミーカメラから実際のカメラに変更する。 ・打越保育園について、既設防犯カメラの撤去したところ、既設防犯カメラの支柱の支持部材が軸壁に埋め込まれていたため、撤去後に軸壁の補修を追加する。
1247	委託	建物等各種施設管理	農業集落排水処理施設管理業務委託(なかよし、明知、東山、福田処理区)	みよし市役所	東山浄化センターの3月分の水質試験業務を減工する。	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	令和2年3月16日	ホームメックス株式会社 みよし支店	48,167,150	47,924,307	東山処理区の公共下水道への切替に伴い、東山浄化センターの流入が停止するため。
829	工事	土木一式	河川改良工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	舗装撤去V=68(23)m ² 鋼矢板工打込 ウォータージェット方式 (-)に変更する。	令和元年10月11日 ～令和2年3月23日	令和元年10月11日 ～令和2年3月23日	令和2年3月17日	黒柳建設株式会社	128,700,000	136,622,200	舗装撤去の厚みが当初の想定より厚かったため、舗装工V=23m ² からA=68m ² に増工する。民地部分に施工の影響が分かったため鋼矢板工III型=16.8m増工し、り面の保護をする。地盤調査地盤が固かったため鋼矢板工の打込でウォータージェット方式に変更する。
1109	委託	その他の業務委託等	みよし市手話奉仕員養成講座開講事業委託(障害学習センター)	みよし市役所	みよし市手話奉仕員養成講座の講座数について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「43回」から「41回」に変更する。	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	平成31年4月26日 ～令和2年3月19日	令和2年3月18日	一般社団法人 愛知県聴覚障害者協会	1,032,240	983,840	新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため講座が中止されたため。
1125	委託	建物等各種施設管理	緑地管理業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	発生材処分量減少による減額変更 発生前 1.3t 変更後 0.7t	令和元年5月10日 ～令和2年3月25日	令和元年5月10日 ～令和2年3月25日	令和2年3月23日	有限会社 孝宗園	2,497,025	2,480,525	発生材処分量実績に応じて減額変更する。
1145	委託	運搬・保管等	給食配送業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年3月学校臨時休業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用についての減額	令和元年5月10日 ～令和6年8月31日	令和元年5月10日 ～令和6年8月31日	令和2年3月23日	希望運輸株式会社	168,117,040	168,072,600	新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年3月学校臨時休業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用について契約金額から減額することで協議合意したため減額変更。
1329	委託	建物等各種施設管理	一般廃棄物収集運搬業務委託(緑と花のセンター)	緑と花のセンター	廃棄物の処理量を40tから34.83tに変更することによる減額。	平成31年4月26日 ～令和2年3月26日	平成31年4月26日 ～令和2年3月26日	令和2年3月26日	モリ環境衛生センター株式会社	2,448,334	2,357,098	廃棄物の処理量を40tから34.83tに変更するため。
1122	委託	その他の業務委託等	介護相談員派遣事業委託(介護サービス提供事業所)	みよし市役所	令和2年3月に予定していた業務を中止したことによる変更	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～令和2年3月31日	令和2年3月31日	特定非営利活動法人 あいちNPO市民ネットワークセンター	3,050,341	2,742,000	新型コロナウイルス(COVID19)感染症の感染拡大防止措置として、令和2年2月21日に本市が決定した「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント等の中止・延期に関する判断基準等について」に沿って、令和2年3月に予定していた業務を中止したことに伴い減額変更する。