

変更契約の内容(第1・2四半期 令和4(2022)年4～9月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事(業務)場所	概要	当初工期	変更後工期	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
143	委託	その他の業務委託等	新型コロナウイルスワクチン集団接種運営業務委託(保健センターほか)	保健センター	集団接種の実施日数を変更する。各看護師の従事日数及び従事時間を変更する。医療用物品手配業務を削る。履行期間を令和4年4月25日(月)までとする。	令和4年4月1日～令和4年5月31日	令和4年4月1日～令和4年4月25日	令和4年4月24日	一般社団法人 静純会	49,719,857	16,500,770	接種需要の減少により、当初予定より集団接種会場の開設日数を削減する。それに伴い、各看護師の従事日数及び従事時間の変更、医療用物品の手配業務等の変更、履行期間の短縮をする。
145	委託	その他の業務委託等	新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営等業務委託(保健センターほか)	保健センター	什器レンタル業務のレンタル物品を追加する。什器レンタル業務のレンタル期間を削減する。事務スタッフ運営業務の日数を削減する。設置・撤去業務の日数を削減する。マニュアル・図面作成・研修業務の内容及び数量を削減する。業務全体一般管理の日数を削減する。履行期間を令和4年4月25日(月)までとする。	令和4年4月1日～令和4年5月31日	令和4年4月1日～令和4年4月25日	令和4年4月24日	株式会社 セレスポ 名古屋支店	55,889,900	28,619,162	より効率的なレイアウトに変更するため、什器レンタル物品を追加する。接種需要の減少により、当初予定より集団接種会場の開設日数を削減する。それに伴い、業務全体の内容・日数の削減、履行期間の変更をする。
752(R3)	コンサル	建築設計	西一色児童館大規模改修工事設計業務委託【ゼロ債務負担行為】	みよし市役所	【変更設計概要】 ・アスベスト含有分析調査(2検体)を追加する。 ・太陽光発電設備に係る設計業務を追加する。	令和3年11月2日～令和4年5月31日	令和3年11月2日～令和4年5月31日	令和4年4月25日	井川建築設計事務所	7,700,000	7,973,900	・当初、外壁及び軒天のアスベスト含有分析調査のみを予定していたが、室内の天井及びタイルにもアスベスト含有の可能性があることが判明したため、アスベスト含有分析調査を追加する。 ・施設管理者と協議の結果、大規模改修に伴い、太陽光発電設備を新規設置することが決定したため、太陽光発電に係る設計業務を追加する。
1051(R3)	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事【ゼロ債務負担行為】(明知処理区)	みよし市明知町地内	機材単価の変更	令和4年3月11日～令和4年7月15日	令和4年3月11日～令和4年7月15日	令和4年5月23日	有限会社 多香久組	4,950,000	4,975,300	みよし市工事請負契約約款第61条の規定に基づき、令和4(2022)年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として、請負代金額を変更する。
401	賃貸借	旅客業	みよし市8小学校野外学習バス借上(愛知県旭高原少年自然の家)	みよし市役所	・実施日の変更 中部小学校 変更前6/22～6/24 変更後 6/22～6/23(時間変更あり) 北部小学校 7/5～7/6 変更なし(時間変更あり) 南部小学校 変更前7/13～7/15 変更後7/14～7/15(人数変更あり) 三吉小学校 6/22～6/23(人数及び時間変更あり) 三好小学校 変更前7/5～7/7 変更後7/5～7/6(人数変更あり) 緑丘小学校 6/21～6/22 変更なし(時間変更あり) 黒笹小学校 変更前6/29～7/1 変更後6/30～7/1(人数及び時間変更あり)	令和4年5月13日～令和4年7月15日	令和4年5月13日～令和4年7月15日	令和4年5月30日	株式会社 中央トラベル	1,694,000	1,694,000	中部小学校、南部小学校、三好小学校、黒笹小学校の4校が当初計画においては、2泊3日を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため児童の安全を考慮し1泊2日に変更して実施する。借上げバス延べ台数に変更はない。
420	委託	建物等各種施設管理	定期清掃業務委託(市民活動センター)	みよし市役所	1回以内の部分払いから実施月の実績に基づいた出来高払いに変更する。	令和4年5月20日～令和5年3月24日	令和4年5月20日～令和5年3月24日	令和4年5月30日	ハレル屋	308,000	308,000	受注者と協議の結果、作業実施月が毎月ではないため、実施月の実績に基づいた出来高払いに変更する。
989(R3)	工事	建築一式	保育園プール日除け設置工事【ゼロ債務負担行為】	みよし市地内	打越保育園：樹木の伐採及び撤去工事を追加する。 城山保育園及びわかば保育園：排水管移設工事を追加する。 すみれ保育園：既設舗装除去及び新設舗装工事を追加する。 わかば保育園：門扉設置工事を追加する。	令和4年2月25日～令和4年7月22日	令和4年2月25日～令和4年7月22日	令和4年6月3日	有限会社 伊藤組	15,352,498	16,108,400	打越保育園において、基礎打設位置まで木の根が張っていたため樹木撤去工事を追加する。城山保育園及びわかば保育園において、日除けの基礎と干渉する位置に既設排水管が埋設されていたため、排水管移設工事を追加する。すみれ保育園において、日除けの基礎打設位置の既設アスファルト舗装が沈下しており、施工不可と判断したため、既設舗装除去及び新設舗装の工事を追加する。
975(R2)	工事	土木一式	側溝整備工事【ゼロ債務負担行為】(市道打越黒笹2号線)	みよし市黒笹町地内	工事延長 L=145.0m 側溝工(300A) L=128.4(138.6)m 舗装工 A=990.1(1034.6)m <sup>2</sup>	令和4年2月25日～令和4年7月29日	令和4年2月25日～令和4年7月29日	令和4年6月6日	岡本組株式会社	12,870,000	12,911,800	既設集水樹が破損しており、隣接地権者と協議の結果、撤去・復旧する必要があったため、集水樹工を増工する。既設舗装版を取壊した結果、当初想定よりも舗装が厚かったため、アスファルト処理量を増工する。
402	賃貸借	旅客業	みよし市4中学校自然教室バス借上(国立若狭少年自然の家 北中学校・南中学校・三好中学校、美浜少年自然の家 三好中学校)	みよし市役所	実施日の変更等 (1)三好中学校 7/5～7/6(往路の工程変更) (2)北中学校 6/16～6/18(時間変更) (3)南中学校 6/10～6/12(人数変更) (4)三好中学校 6/21～6/22(人数及び行程変更)	令和4年5月13日～令和4年7月6日	令和4年5月13日～令和4年7月6日	令和4年6月9日	株式会社 豊田交通社	3,476,000	3,597,000	三好中学校が往路の行程を組ごとに変更して実施することとなったため。また、ほか3校についても、人数及び時間変更が生じたため。
91	物品	一般印刷	議会だより印刷製本	みよし市役所(議会事務局)及び生きがいセンター「太陽の家」	136号(6月定例会分)、137号(9月定例会分)、138号(12月定例会分)を全頁カラー4色に変更する。	令和4年4月1日～令和5年2月24日	令和4年4月1日～令和5年2月24日	令和4年6月24日	株式会社 愛知印刷工業	1,100	1,475	議会広報広聴特別委員会からレイアウト変更案が示され、6月7日議会運営委員会にて決定されたため、6月定例会号(136号)から全ページ4色(フルカラー)に変更する。
345(R3)	コンサル	建築設計	(仮称)みなよし地区拠点施設建設工事設計業務委託	みよし市役所	【変更前工期】令和3(2021)年5月7日から令和4(2022)年12月15日まで 【変更後工期】令和3(2021)年5月7日から令和5(2023)年3月15日まで 設計業務委託料の増額(対象施設内のスポーツエリアについて900m <sup>2</sup> 程度を拡張し、高断熱化や高効率な省エネルギー機器及び創エネ機器の導入による施設のZEB化を検討するもの)	令和3年5月7日～令和4年12月15日	令和3年5月7日～令和5年3月15日	令和4年6月24日	株式会社 丹羽英二建築事務所	62,700,000	93,568,200	屋内体育施設の設置を望む市民からの要望によるスポーツエリアの増床と本市が掲げるゼロカーボンシティの実現を目指し、施設の高断熱化や高効率な省エネルギー機器及び創エネ機器を、国庫補助金(環境省所管)を活用して導入を図る計画変更を行うことに伴い、履行期間の延長及び設計業務委託料の増額を行う必要があるため。
234	委託	その他の業務委託等	参議院議員通常選挙投票所駐車場等安全管理業務委託(みよし市内)	みよし市役所	西部投票所(三吉小学校)の警備員を2人増加	令和4年4月22日～令和4年7月29日	令和4年4月22日～令和4年7月29日	令和4年6月27日	コニックス株式会社	649,000	741,713	三吉小学校で工事が行われており、使用できる駐車場のスペースが制限されたため、校庭を開放することにより警備員を増員する。
510(R3)	工事	建築一式	総合体育館大規模改修(12期)建築工事	みよし市三好町地内	・観客席最前列の撤去及び観客席最前列に床からH=1100mmの高さの手すりを追加設置する。 ・ランニングコース側にポリカーボネート版を設置する。 ・競技場天井パネルの取外し再取付け箇所を減変更する。 ・競技場木毛版のアスベスト処分費を廃工とし、木毛版撤去のみに変更する。 ・卓球場室外機周辺のフェンス設置範囲の追加及び柔道場室外機周辺のフェンス設置、樹木の伐採、外部階段の設置を追加する。	令和3年10月8日～令和4年8月19日	令和3年10月8日～令和4年8月19日	令和4年6月29日	株式会社 宇佐美組 名古屋支店	243,100,000	245,403,400	・観客の転落防止のため、観客席最前列の手すり及び身障者用観客席の手すりに、建築基準法で定めるH=1100mmとなるよう手すりを追加設置する。また、着座時の目線と追加する手すりが干渉するため、観客席最前列を撤去する。 ・ランニングコースの競技場側にポリカーボネート版の設置を予定していたが、足がかりとならないようランニングコース側にポリカーボネート版を設置する。また、ポリカーボネート版の設置により、足がかりとならず転落防止高さを確保できるため手すり設置をとりやめる。

511 (R3)	工事	電気	総合体育館大規模改修(12期)電気工事	みよし市三好町 市内	・卓球場:指導員室分電盤から室外機及び室内機への電源設備工事を追加する。 ・柔道場:外の分電盤から室外機及び室内機への電源設備工事を追加する。 ・卓球場の室内機の位置変更に伴い、既設感知器を移設させる。 ・柔道場室外機付近の既設街路灯を移設する。 ・各室の照明点灯パターンが増えたため、端末機及びリモコンリレーを追加する。	令和3年10月8日 ~ 令和4年8月19日	令和3年10月8日 ~ 令和4年8月19日	令和4年6月29日	白川電気土木株式会社	70,584,800	71,630,900	・機械工事における電源自立形空調室外機設置及び室内機の位置変更に伴い、指導員室分電盤から卓球場の室外機及び室内機への電源設備工事及び外の分電盤から柔道場室外機及び室内機への電源設備工事を追加する。 ・卓球場の室内機の位置変更に伴い、新設室内機から1.5m以内にある既設感知器を移設させる。
970 (R3)	工事	塗装	区画線設置工事【ゼロ債務負担行為】(黒笹・三好丘地区)	みよし市黒笹い ずみ地内ほか	・柔道場及び卓球場の空調機について、空調室外機を電源自立型空調室外機に変更する。 ・卓球場の空調室内機を天井吊りから天井カセット形(4方向吹出)に変更する。	令和4年2月18日 ~ 令和4年7月29日	令和4年2月18日 ~ 令和4年7月29日	令和4年6月29日	有限会社 柴田組	4,730,000	4,749,800	本工事施工前に行われた受注者による設計照査及び現地測量の結果、当初設計との測量誤差が生じたため、設計数量の修正を行う。
1051 (R3)	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事【ゼロ債務負担行為】(明知処理区)	みよし市明知町 市内	マンホール蓋替工 N=14箇所 【変更内容】 調整リングH=50mmをN=2個、H=100mmをN=2個、新規計上する。舗装本復旧工A=0.6㎡からA=3.7㎡へ増工する。交通誘導員を実績に合わせてN=15人からN=18人へ変更する。	令和4年3月11日 ~ 令和4年7月15日	令和4年3月11日 ~ 令和4年7月15日	令和4年6月30日	有限会社 多香久組	4,950,000	5,124,900	既設調整リングは次世代型マンホール蓋に対応していないため、調整リングH=50mmをN=2個、H=100mmをN=2個、新規計上する。既設舗装との段差を生じさせない舗装復旧が必要なため、舗装本復旧工をA=0.6㎡からA=3.7㎡へ増工する。交通誘導員を実績に合わせてN=15人からN=18人へ変更する。
1036 (R3)	委託	建物等各種 施設管理	雨水ポンプ場等施設管理業務委託(福田第2雨水ポンプ場他)	みよし市役所	機材単価の変更	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年6月30日	株式会社 エステム	24,200,000	24,541,000	みよし市業務委託契約第34条の規定に基づき、令和4(2022)年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置による機材単価の変更
1037 (R3)	委託	建物等各種 施設管理	公共下水道施設管理業務委託(三好処理区)	みよし市役所	機材単価の変更	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年6月30日	株式会社 エステム	27,720,000	28,226,000	みよし市業務委託契約第34条の規定に基づき、令和4(2022)年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置による機材単価の変更
93	委託	建物等各種 施設管理	みよし市下水道管路施設包括的維持管理業務委託(三好処理区 他)	みよし市役所	機材単価の変更	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年6月30日	さんさん下水道管理サービス共同企業体	86,894,500	87,824,000	みよし市業務委託契約第34条の規定に基づき、令和4(2022)年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による機材単価の変更
401	賃貸借	旅客業	みよし市8小学校野外学習バス借上(愛知県旭高原少年自然の家)	みよし市役所	・実施日の変更 南部小学校 変更前 7/14~7/15 変更後 10/5~10/6	令和4年5月13日 ~ 令和4年7月15日	令和4年5月13日 ~ 令和4年10月31日	令和4年7月8日	株式会社 中央トラベル	1,694,000	1,694,000	南部小学校の宿泊先である「旭高弦少年自然の家」から台風4号の落雷により、1回目の変更協議後の実施日である7月14日15日に施設の利用が不可能となったため、実施日及び履行期間の変更をする。 借上げバス延べ台数に変更はない。
233	委託	その他の業務委託等	参議院議員通常選挙公報配布業務委託(みよし市内)	みよし市役所	当初予定していた選挙公報の配布数である26000部から、実績に合わせて配布数を25498部に変更する。	令和4年4月22日 ~ 令和4年7月29日	令和元年4月22日 ~ 令和4年7月29日	令和4年7月11日	株式会社 中日総合サービス 豊田営業所	1,432,860	1,405,193	当初予定していた選挙公報の配布数から、実績に合わせて配布数を減らすため変更する。
409	工事	とび・土工・コンクリート	カーブミラー設置工事(市道福田郷中線ほか5路線)	市内全域	カーブミラー設置工 N=7基 カーブミラー設置工(Φ800W、SP基礎) N=1基 カーブミラー設置工(Φ800S、SP基礎) N=3基 カーブミラー設置工(Φ800W、Gr共架) N=2基 カーブミラー設置工(Φ800S、電柱共架) N=1基	令和4年5月20日 ~ 令和4年9月30日	令和元年5月20日 ~ 令和4年9月30日	令和4年7月12日	半澤建設株式会社	4,202,000	4,238,300	・平面図No2において、カーブミラーの施工箇所に、コンクリート塊が発見されSP基礎の打設に支障となりコンクリート塊を撤去する必要があるため変更を行う。 ・平面図No3において、カーブミラーの基礎を□450×H600と想定していたが、掘削したところ、□500×H900であったため、変更を行う。
425	工事	土木一式	バス停雨よけ及びベンチ設置工事(中島住宅バス停)	みよし市三好町 市内	バス停雨よけ設置工 N=1式 ベンチ設置工 N=1基 引込柱設置工 N=1(-)基	令和4年5月20日 ~ 令和4年8月26日	令和元年5月20日 ~ 令和4年8月26日	令和4年7月20日	半澤建設株式会社	2,750,000	2,952,400	バス停雨よけの電線引込みについて中部電力と立合の結果、雨よけ設置箇所から電線までの距離が遠く、当初計画どおりでは電気を直接引込みできないと判断され、引込柱を建柱する必要が生じたため、引込柱設置工を新規計上する。また、これに伴い舗装工を増工する。
429	委託	その他の業務委託等	参議院議員通常選挙期日前投票受付業務委託(みよし市おかし交流センター)	みよし市役所	パソコン操作等の説明会の時間を「1時間」から「1.25時間」、参加人数を「18人」から「28人」に変更する。	令和4年5月20日 ~ 令和4年7月29日	令和4年5月20日 ~ 令和4年7月29日	令和4年7月22日	株式会社 オムニ	1,810,066	1,835,815	当初予定よりパソコン操作等の説明会の実施時間及び参加人数が増加したため、実績に合わせて変更する。
435	委託	その他の業務委託等	参議院議員通常選挙期日前投票受付業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	パソコン操作等の説明会の参加人数を「18人」から「21人」に変更する。	令和4年5月20日 ~ 令和4年7月29日	令和4年5月20日 ~ 令和4年7月29日	令和4年7月22日	NDSキャリア株式会社	1,895,223	1,899,777	当初予定よりパソコン操作等の説明会の参加人数が増加したため、実績に合わせて変更する。
1017 (R3)	工事	土木一式	調整池築造工事(三好中島地区計画2号調整池)	みよし市三好町 市内	調整池設置工 一式 分水樹工 一式	令和3年7月2日 ~ 令和5年3月27日	令和3年7月2日 ~ 令和5年3月27日	令和4年7月26日	野沢建設株式会社	623,700,000	633,909,100	発生土の一部を他工事へ流用したため残土処分量を減工する。 公園整備計画にあわせ、鋼矢板切断工を増工する。
434	委託	その他の業務委託等	健康状態不明者調査業務委託(保健センター)	保健センター	・アンケート調査票等の作成・印刷・発送における帳票・封筒作成、出力処理、封入封緘・発送の数量を300件から293件に、回収・開封・返信を195件から232件に変更する ・催促状の作成・印刷・発送における帳票作成、出力処理、発送を150件から122件に変更する ・アドバイスシート等の作成・印刷・発送における帳票・封筒作成、出力処理、封入封緘・発送を195件から232件に変更する	令和4年5月27日 ~ 令和4年9月30日	令和4年5月27日 ~ 令和4年9月30日	令和4年8月22日	株式会社 サーベイリサーチセンター 名古屋事務所	979,000	991,212	アンケート調査票等、催促状及びアドバイスシート等の作成、印刷及び発送の数量が確定したため変更する。
453	工事	建築一式	高齢者生きがいセンターガラス温室天井取替工事	みよし市三好町 市内	天窓の防鳥ネット設置工を追加する。	令和4年6月10日 ~ 令和4年10月14日	令和4年6月10日 ~ 令和4年10月14日	令和4年8月23日	野沢建設株式会社	7,590,000	8,011,300	設計時、施設管理者との協議の結果、天窓の防鳥ネットは不要と判断したが、施工時、鳥の侵入が頻繁に見受けられたことから、鳥の侵入を防ぐため防鳥ネット設置工を追加する。
480	工事	土木一式	里道整備工事(明知下行政区)	みよし市明知町 市内	工事延長 L=25.0m 側溝工(PU3-250A) L=49.9(50.0)m 舗装工 A=48.8(52.0)㎡ 張りコンクリート工 A=2.56㎡ (-)	令和4年6月3日 ~ 令和4年10月31日	令和4年6月3日 ~ 令和4年10月31日	令和4年9月5日	有限会社 多香久組	3,025,000	3,171,300	側溝敷設箇所を掘削したところ、支障物が発見され、側溝を境界付近に施工することが困難になった。地元行政区と協議を行い、擁壁基礎をよけて施工することとなったため、張りコンクリート工を新規計上し、側溝工、舗装工を減工する。
958 (R2)	工事	電気	公園照明灯LED化改修工事【ゼロ債務負担行為】(三好公園ほか2公園)	みよし市三好町 市内ほか	電線管(FEP30)L=121.0mをL=169.0mに増工する。 ケーブル(CV2C-2.0mm)管内配管L=121.0mをL=169.0mに増工する。 インターロッキング撤去・復旧工A=13.2㎡をとりやめる。	令和4年2月25日 ~ 令和4年9月30日	令和4年2月25日 ~ 令和4年9月30日	令和4年9月22日	石黒電気工事有限公司	9,702,000	9,741,600	施工期間の短縮及び規制範囲の縮小を図るため、電線配管ルートの一部変更した。