

変更契約の内容(第3・4四半期 令和4(2022)年10月～令和5(2023)年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	概要	当初履行期間	変更後工期	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
432	工事	とび・土工・コンクリート	横断歩道開口部止め設置工事(市内全域)	みよし市内	1	止め設置工(土中建設、白色) N=180(202)基 止め設置工(基礎式、白色) N=25(13)基 止め設置工(土中建設、茶色) N=2(4)基 止め設置工(基礎式、茶色) N=2(-)基 止め設置工(アンカープレート式、白色) N=4(-)基	令和4年6月3日 ～ 令和4年10月28日	令和4年6月3日 ～ 令和4年10月28日	令和4年10月14日	野沢建設株式会社	18,150,000	19,869,300	本工事施工前に既設置物管理者との立会を行い、施工方法について協議を行った結果、土中建設にて施工が不可能と判断された場所について、基礎式に変更する。
486	工事	塗装	打越保固外壁改修工事	みよし市打越町地内	1	・ポーチトラスの補修及び塗装工事を追加する。 ・外壁の補修範囲と箇所数を以下のとおり追加する。 ひび割れ部 シール工法: 54m⇒68.8m モルタル欠損処理 12箇所⇒38箇所 モルタル浮き補修 0m⇒17.6m	令和4年6月24日 ～ 令和4年10月28日	令和4年6月24日 ～ 令和4年10月28日	令和4年10月14日	株式会社 市川塗工店	13,750,000	15,188,800	・玄関上のポーチトラスの塗装が?がれ落ち、今後、雨風にあたる恐れがあるため、補修及び塗装工事を追加する。 ・足場設置後の外壁の施工数量調査の結果、補修箇所数及び補修範囲の面積が確定したため、対象部分の増派を行う。
468	工事	造園	ひばりヶ丘公園整備工事	みよし市ひばりヶ丘地内	1	工事延長L=125.0m 縁石 L=134.0m (135.0m) 舗装工 A=215.2m ² (210.0m ²) 皿型側溝工 L=114.0m (115.0m) カラー塗付け A=215.2m ² (210.0m ²) 舗装撤去工 A=250.0m ²	令和4年6月24日 ～ 令和4年11月21日	令和4年6月24日 ～ 令和4年11月21日	令和4年10月24日	有限会社 ガーデンテック	6,270,000	6,734,200	現地詳細測量の結果、園路に近接した既設遊具との兼ね合い及び園路における排水勾配を現地調査し、園路線形を一部変更する。
478	工事	電気	電気自動車等充電設備設置工事	みよし市地内	1	・充電設備単機単軸を設置する場合の信号ケーブルは不要とする。 ・現地における計測に基づき、配電線及び電線管の長さを変更する。 ・サンライプにおいては、追加工事(橋渡撤去)を行う。 ・三好公園においては、設置場所について、第1駐車場から体育館正面駐車場に変更する。	令和4年6月17日 ～ 令和4年12月28日	令和4年6月17日 ～ 令和4年12月28日	令和4年10月26日	三好電気設備有限公司	27,489,000	27,825,678	・充電設備の仕様を確認し、単機単軸の場合は信号ケーブルが不要と判明したため、各現地で計測し、配電線及び電線管の長さを変更する必要があるため。 ・施設管理者と協議を行い、安全性を確保するための追加工事が必要なため(サンライプ)。 ・施設管理者と協議を行い、利便性等を考慮し、設置場所を変更したため(三好公園)。
426	工事	管	みよし市病院空調冷卻ポンプユニット更新工事	みよし市三好町 地内	1	・ヒートポンプユニットの凍結防止信号で冷水循環ポンプを動作させる自動制御配線を追加する。 ・モジュールコントローラー及び既設自動制御に3階分電盤から非常用電源回路を追加配線する。	令和4年6月3日 ～ 令和4年12月2日	令和4年6月3日 ～ 令和4年12月2日	令和4年10月26日	株式会社 愛三工業	28,380,000	34,410,200	・冬季において配管が凍結した場合、ヒートポンプユニットが稼働できず病院業務に支障がでるおそれがあるため。 ・当初設計では、ヒートポンプユニット本体から電源接続する計画であったが、納入予定の機種がモジュールコントローラーに電灯回路を別で接続する必要があると判明したため。
596	工事	塗装	安全のみどり線設置工事(市道黒笹いずみ18号線他)	市内全域	1	路面塗装カラー工をA-259.0㎡からA-286.4㎡に増工する。	令和4年7月22日 ～ 令和4年11月21日	令和4年7月22日 ～ 令和4年11月21日	令和4年11月4日	有限会社 柴田組	2,970,000	3,267,000	・学校関係者や地元行政区と施工箇所の確認を行った結果、通学路の認識を高め、児童の安全を確保するため、路面カラー舗装工を追加する。本工事施工前に現地測量を行った結果、当初設計との設計誤差が生じたため、設計数量の修正を行う。
525	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道八和田西山線)	みよし市三好町地内ほか	1	工事延長 L=683.5(620.0)m 舗装工 A=4852.5(4432.9)㎡	令和4年7月8日 ～ 令和4年12月16日	令和4年7月8日 ～ 令和4年12月16日	令和4年11月18日	株式会社 藤和アスコ	46,805,000	49,731,000	・当該路線において、事業進捗を図り、良好な道路の維持管理に努めるため工事区間を延長する。 ・本工事施工前に現地に合わせて最適な配合で施工すべく、路上路盤配合設計試験を行った結果、当初計画していた配合設計量に差異が生じたため、配合量の変更を行う。
473	工事	建築一式	北部小学校職員用トイレ増築工事	みよし市根浦町 地内	1	【管理棟】 既設建屋外壁面の給湯器系統のガス管、屋内消火栓用給水管、空調ドレン管、雨どい、LAN配管のやり替えを追加する。 【中庭】 既設給水管のやり替えを追加し、それに伴う新設給水管のルーア変更を追加する。等	令和4年6月24日 ～ 令和5年1月31日	令和4年6月24日 ～ 令和5年1月31日	令和4年11月21日	加藤建設株式会社	25,575,000	27,589,100	【管理棟】 既設管理棟と増築棟との詳細高さを検討したところ、壁面に位置する配管等により施工が困難なことが判明した為。 【中庭】 増築棟基礎工事の掘削の際、既設給水管が増築範囲に埋設されていることが判明し、増築範囲を迂回する給水管が必要になった為。等
603	コンサル	建築設計	リサイクルステーション建替工事設計業務委託	みよし市役所	1	・砂防法に基づく業務を派請する。 ・測量に伴う業務を追加する。 ・履行期間を令和5年3月24日まで延長する。	令和4年7月26日 ～ 令和5年1月27日	令和4年7月26日 ～ 令和5年3月24日	令和4年12月2日	株式会社 丹羽英二建築事務所	4,950,000	5,199,700	当初砂防法に基づく業務を見込んでいたが、愛知典と協議した結果、不要と判明したため砂防法に基づく業務を減額し、繰上の計画をすううえで、測量に伴う業務が必要と判明したため追加する。また、建物配置及び擁壁の計画について、土地所有者との協議の不測の日数が生じたため、履行期間を延長する。
568	工事	土木一式	視覚障がい者誘導ブロック設置工事(市道三好丘線ほか)	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=967.9m(948.0)m 視覚障がい者誘導ブロック設置工 L=967.9(948.0)m 歩道舗装工 A=17.6㎡(-)	令和4年7月22日 ～ 令和5年1月6日	令和4年7月22日 ～ 令和5年1月6日	令和4年12月5日	半澤建設株式会社	20,350,000	20,846,100	・本工事施工範囲内において、舗装劣化が著しくなった場所があり、早急に修繕を行い、歩道利用者の安全な通行を確保するため、歩道舗装工を新規計上する。 ・車止めや防護柵などの道路付属物と警告ブロックを近づけ、視覚障がい者誘導ブロック等の位置を把握しやすくするため、視覚障がい者誘導ブロック延長を増加する。
363	コンサル	建設コンサル(道路)	道路設計業務委託(市道打越黒笹1号線)	みよし市役所	1	雨水流出抑制対策のうちプレキャストボックス割付一般図の作成 N=1箇所を廃止 調整池詳細設計施設設計図設計 N=1箇所を新規計上 調整池詳細設計排水施設設計 N=1箇所を新規計上 調整池詳細設計共通 N=1箇所を新規計上	令和4年5月13日 ～ 令和5年3月3日	令和4年5月13日 ～ 令和5年3月3日	令和4年12月8日	日本工営都市空間株式会社	7,117,000	8,289,600	工事の施工性や将来の維持管理を考慮し、雨水流出抑制対策の設計内容をプレキャストボックスから調整池による整備に変更する。
469	工事	造園	下り松公園整備工事	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=66.6m(99.6m) -(フェンス撤去L=20.0m) 低木植栽 N=40.0本 (76.0本) フェンス設置 L=66.6m (95.6m) -(高木植栽 N=1.0本) プランター設置 N=4基 中木植栽 N=7.0本 (-)	令和4年6月10日 ～ 令和4年12月23日	令和4年6月10日 ～ 令和4年12月23日	令和4年12月9日	株式会社 香木園	2,816,000	2,712,600	地元行政区及び近隣住民と立ち会った結果、フェンスを一部とりやめることとした。また、既設フェンスを撤去する予定であったが、出入口を統一することで、子ども等の道路への飛出しを防止のため既設フェンスを残すこととした。
387	コンサル	建築設計	衛生児童館大規模改修工事設計業務委託	みよし市役所	1	【変更設計概要】・アスベスト含有分析調査の検体数を6検体から7検体に変更する。 ・太陽光設備の設計を取りやめ、検討結果の報告書の提出に変更する。	令和4年5月17日 ～ 令和4年12月16日	令和4年5月17日 ～ 令和4年12月16日	令和4年12月13日	株式会社 浦野設計	6,215,000	6,131,400	・当初、3か所のアスベスト含有分析調査を予定していたが、現場調査の結果天井ボードにアスベスト含有の可能性があると判明したため、アスベスト含有分析調査の検体数を追加する。 ・太陽光設備を屋根の上に設置する計画をしていたが、現地を確認した結果施工が不可能であると判明したため太陽光設備設置設計を取りやめ、報告書の提出に変更する。
927	委託	給食	天王小学校給食弁当当配送業務委託	みよし市役所	1	1 弁当の配達期間 変更前 17日 → 変更後 21日 2 食数(見込み数量) 変更前 11,849食 → 変更後 14,637食	令和4年12月14日 ～ 令和5年3月30日	令和4年12月14日 ～ 令和5年3月30日	令和4年12月14日	日本ケータリング株式会社	495	495	天王小学校内配膳室エレベーター取替工事の工事期間が変更されたため、弁当の配達期間及び食数を変更する。
307	委託	その他の業務委託等	糖尿病重症化予防・受診行動適正化事業委託(保健センター)	保健センター	1	【変更前】令和4年4月28日から令和5年3月24日 【変更後】令和4年4月28日から令和5年3月31日	令和4年4月28日 ～ 令和5年3月24日	令和4年4月28日 ～ 令和5年3月31日	令和4年12月20日	株式会社 データホライゾン	2,420,000	2,420,000	対象者の病状等の都合により、履行期間を延長しないと保健指導期間が確保できないため。

527	工事	土木一式	橋梁補修工事（無名橋54号）	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=141.06m 断面修復工 N=1式 剥落防止工 A=59.9m2 ひびわれ補修工 N=1式 橋面防水工 A=552.0m2 舗装工 A=559.2(564.0)m2	令和4年7月1日 ~ 令和5年1月6日	令和4年7月1日 ~ 令和5年1月6日	令和4年12月21日	野沢建設株式会社	33,990,000	37,532,000	コンクリート舗装版の取壊しについてバックホウでの破砕が困難であったため、人力はつりに変更。床版上部にうきが発生しており、対策を行う必要があるため、床版補修V=0.15m3を新規計上。
274	コンサル	建設コンサル（造園）	三好丘陵公園テニス場改修設計業務委託（三好丘陵公園）	みよし市役所	1	テニスコート改修設計 A=0.16ha テニスコート撤去設計 A=0.16ha 現地測量 A=0.0023km2(-) アスベスト含有調査 N=1式	令和4年4月22日 ~ 令和5年2月3日	令和4年4月22日 ~ 令和5年2月3日	令和4年12月27日	株式会社 新日	4,400,000	4,859,800	・アスベスト含有調査について、既存施設の現状把握のなかで、本テニス場で使用しているアクリル系樹脂舗装の施工年次によってアスベストが含有している可能性が判明した。撤去方針を設定するため、アスベスト含有調査 N=1式を新規計上した。
517	コンサル	建設コンサル（道路）	前田線歩道橋点検業務委託（前田線道）	みよし市役所	1	橋梁定期点検 1橋(-) 道路附属物定期点検 1基	令和4年6月17日 ~ 令和5年2月17日	令和4年6月17日 ~ 令和5年2月17日	令和4年12月27日	株式会社 中部テック	3,289,000	3,788,400	・橋梁点検を実施するにあたり、道路管理者（国道）と協議を実施したところ、本業務とは別に協議中の道路附属物点検について、交通影響の観点から本業務と同時期に実施することが望ましいとの提案があった。円滑な道路管理者（国道）との協議や効率的な事業推進が図れるため、本業務に道路附属物定期点検を新規計上する。
267	工事	土木一式	調整池築造工事（三好中島地区計画2号調整池）	みよし市三好町地内	3	調整池設置工 一式 分水樹工 一式	令和3年7月2日 ~ 令和5年3月27日	令和3年7月2日 ~ 令和5年3月27日	令和5年1月4日	野沢建設株式会社	623,700,000	633,909,100	掘削時、現地土質の不良により周辺道路のアスファルト舗装に破損が生じたため、舗装復旧工を増工する。掘削後、鋼矢板地から侵入水が認められたため水替え工を新規計上する。
862	委託	建物等各種施設管理	産業廃棄物（粗大ごみ）収集運搬及び処分、並びに特定家庭用機器運搬業務委託（市内小中学校）	みよし市役所	1	金鼠くず・廃プラ類処分、金鼠くず・木くず処分等の重量を、実績に合わせて変更する。冷蔵庫の運搬処理台数を1台から2台に変更する。蛍光灯と廃乾電池の処分費を追加する。	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月24日	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月24日	令和5年1月5日	モリ環境衛生センター株式会社	2,046,000	2,398,000	重量等を実績に合わせて変更する。
707	委託	運搬・保管等	大学生等生活応援品配送等業務委託	みよし市役所	2	1 集荷の車両台数を変更する。 2 出庫作業費、送り状作成費、梱包作業費、配達費及び梱包資材費の数量をそれぞれ、4 5 0 → 3、4 3 8 とする。	令和4年9月9日 ~ 令和5年2月28日	令和4年9月9日 ~ 令和5年2月28日	令和5年1月10日	西濃運輸株式会社	4,178,295	4,271,670	1 集荷時の荷崩れを防止し安全に保管するため、パレットを使用して配送することとした。それに伴い配送可能数が減少したため、車両台数を追加した 2 発送数が当初の数量を下回ったため
685	工事	管	三好中学校屋内運動場空調機設置工事	みよし市三好町地内	1	①空調機室内電源線を2回線から4回線に変更する。 ②非常用照明器具8台の新設を追加する。等	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和5年1月17日	有限会社 ミヨシ設備	68,035,000	71,441,700	①施工業者と機器メーカーから「室外機1台から室内機8台の電源を取る原設計仕様では、電流量が容量オーバーになるおそれがあるため、回線を分割して室外機1台にかかる負荷を半分にすることが望ましい。」と提案があったため。②原設計で空調機自立運転時の電気供給先としていた既設照明器具を確認したところ、常用と非常用を併用できる器具ではなかったため。等
688	工事	管	三好中学校屋内運動場空調機設置工事	みよし市三好丘地内	1	①空調機室内電源線を2回線から4回線に変更する。 ②非常用照明器具8台の新設を追加する。等	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和5年1月17日	ユタカタテクノ株式会社	59,037,000	61,663,800	①施工業者と機器メーカーから「室外機1台から室内機8台の電源を取る原設計仕様では、電流量が容量オーバーになるおそれがあるため、回線を分割して室外機1台にかかる負荷を半分にすることが望ましい。」と提案があったため。②原設計で空調機自立運転時の電気供給先としていた既設照明器具を確認したところ、常用と非常用を併用できる器具ではなかったため。等
687	工事	管	南中学校屋内運動場空調機設置工事	みよし市打越町地内	1	①非常用照明器具8台の新設を追加する。 ②仮設足場を追加する。等	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和5年1月17日	株式会社 愛三工業	59,400,000	66,053,900	①原設計で空調機自立運転時の電気供給先としていた既設照明器具を確認したところ、常用と非常用を併用できる器具ではなかったため。②天井の形状から、非常用照明器具8台の新設位置を鉄骨軸組ではなく柱上部にする必要があり、ローリング足場ではキャットウォークの幅分を確保できず施工ができないため。等
686	工事	管	北中学校屋内運動場空調機設置工事	みよし市三好丘地内	1	①空調機室内電源線を2回線から4回線に変更する。 ②非常用照明器具8台の新設を追加する。	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和4年9月27日 ~ 令和5年1月31日	令和5年1月17日	株式会社 三文	62,700,000	65,996,700	①施工業者と機器メーカーから「室外機1台から室内機8台の電源を取る原設計仕様では、電流量が容量オーバーになるおそれがあるため、回線を分割して室外機1台にかかる負荷を半分にすることが望ましい。」と提案があったため。②原設計で空調機自立運転時の電気供給先としていた既設照明器具を確認したところ、常用と非常用を併用できる器具ではなかったため。
291	委託	コンピューターサービス	総合収納システム改修業務委託（みよし市役所）	みよし市役所	1	地方税共同機構からの仕様が確定し、開発に必要な期間を短縮する。それに伴い減額する。	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和5年1月18日	岡崎信用金庫	3,047,000	2,742,300	当初予定より開発に必要な期間が短縮されたことで、開発期間が短縮されたため、変更する。
377	委託	建物等各種施設管理	草刈業務委託（幹線水路・調整池）（三好雨水幹線他21箇所）	みよし市役所	1	草刈A=54,337.0㎡ 剪定(低木)A=610.0㎡ 軽剪定N=52本 基本剪定N=70本 竹伐採N=40本 刈草処分量N=27.6(37.0)t	令和4年5月13日 ~ 令和5年2月1日	令和4年5月13日 ~ 令和5年2月1日	令和5年1月23日	株式会社 K K C	7,139,000	7,031,200	刈草処分量を実績値に合わせて変更する。
704	工事	土木一式	雨水排水整備工事（半野木地区）	みよし市三好町地内	1	工事延長L=59.0m 鉄筋コンクリート布設工φ600L=57.7m 2号人孔設置工N=1基 覆工板撤去・設置工N=1式を施工 上層路盤工A=174.7(63.9)㎡ 交通誘導員工N=35(31)人	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月10日	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月10日	令和5年1月25日	有限会社 多香久組	12,595,000	12,721,500	人孔取付部の管基礎についてコックリを現場打設する予定だったが、2次製品を使用することにより養生期間が不要となったため覆工板撤去・設置工N=1式を施工する。里道舗装厚t=5cmがt=10cmであったため、上層路盤工(t=5cm)を増工する。実績に合わせて交通誘導員を変更する。
616	工事	建築一式	新屋児童館大規模改修（建築）工事	みよし市三好町地内	1	玄関ポーチ屋根を解体したところ、既設鉄骨梁が少なく新設折板及びLGS天井下の取付けが困難であることが判明したため、鉄骨下地を追加取付けする。内縁の更新をする際に、壁の端部が既設壁モルタル部に深くのみ込んでおり、壁モルタル及び既設ガス管を撤去する必要があることが判明したため、壁モルタル及びガス管の撤去復旧を行う。等	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和5年1月25日	有限会社 伊藤組	50,523,000	52,015,700	玄関ポーチ屋根を解体したところ、既設鉄骨梁が少なく新設折板及びLGS天井下の取付けが困難であることが判明したため、鉄骨下地を追加取付けする。内縁の更新をする際に、壁の端部が既設壁モルタル部に深くのみ込んでおり、壁モルタル及び既設ガス管を撤去する必要があることが判明したため、壁モルタル及びガス管の撤去復旧を行う。等
617	工事	電気	新屋児童館大規模改修（電気）工事	みよし市三好町地内	1	仮設電源線を追加する。2階会議室の照明器具の脱着を行う。等	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和5年1月25日	有限会社 ミサトテック	18,372,640	18,660,400	地元行政区との打ち合わせにより、10月末まで1階遊戯室を仮事務所として使用することが決定したため、仮設電源線を追加する。2階会議室天井面の既設照明器具について、建築工事で更新する空調換気扇との位置が干渉するものが6台あったため、器具の脱着を行う。等

482	工事	土木一式	公共下水道圧送管布設工事(三好処理区)	みよし市西一色町地内	1	工事延長L=94.0m 汚水管布設工(PEφ75)L=93.6m 仕切弁設置工N=2基 【変更内容】管布設の変更。舗装復旧工をA=182.4㎡からA=232.4㎡に増工。区画線工(停止線 W=30cm)L=2.4mを新規計上。路面材・舗装工(緑)をA=1.8㎡を新規計上。交通誘導警備員をN=24人からN=38人に増工。	令和4年6月17日	～ 令和5年2月7日	令和4年6月17日	～ 令和5年2月7日	令和5年1月31日	株式会社 三文	7,700,000	8,905,600	試験の結果、既設圧送管管理設置位置が想定より車道寄りであったため、道路路幅に合うように管布設図を変更する。舗装の復旧範囲について、道路管理者と協議を行い調整した結果、舗装本体復旧工を増工する。また、舗装復旧範囲の変更に伴い、区画線工の増工及び新規計上、路面材・舗装工(緑)を新規計上する。交通誘導警備員を実績に合わせて増工する。
842	コンサル	建築設計	資料館収蔵庫改修工事設計業務委託	みよし市役所	1	・アスベスト含有分析調査の検体数を3検体から5検体に変更する。	令和4年11月22日	～ 令和5年3月24日	令和4年11月22日	～ 令和5年3月24日	令和5年1月31日	エムデザイン事務所	5,280,000	5,394,400	当初内装3か所のアスベスト含有分析調査を予定していたが、現場調査の結果天井の素材が異なり、それぞれアスベスト含有の可能性があることが判明したため、調査箇所を天井ボード及び石綿吸音板の2か所追加する。
706	工事	土木一式	倒溝整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=56.5(56.3)m 倒溝工 L=100.3(99.3)m 倒溝工(電柱避け側溝) N=3箇所 舗装工 A=378.3(389.5)㎡	令和4年9月27日	～ 令和5年3月10日	令和4年9月27日	～ 令和5年3月10日	令和5年2月3日	有限会社 多香久組	10,593,000	12,354,100	事前調査の結果、既設舗装構成が想定されたものと異なっていることが判明したため、上層路盤工を新規計上する。当初設計では、現場発土を他の現場で流用することを想定していたが、施工時期が合わなかったため、発土土処理工を新規計上する。
351	工事	建築一式	拠点防災備蓄倉庫建設(建築)工事	みよし市三好町地内	1	・コンクリート埋設物を撤去する。 ・鳥害防止のため、荷置きスペースの倉庫側外壁ALCと屋根デッキの間に幕板を設置する。 ・ライン引き及び車止めを追加する。	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和5年2月6日	神谷組工業株式会社	115,500,000	119,071,700	・建物基礎掘削中にコンクリート埋設物が出てきたため、撤去する。・荷置きスペースの倉庫側外壁ALCと屋根デッキの間に隙間ができ、鳥害の恐れがあるため、板金工事で幕板を設置する。・リサイクルステーションの利用者の安全に配慮し、ライン引き及び車止めを追加する。
328	工事	管	拠点防災備蓄倉庫建設(機械)工事	みよし市三好町地内	1	機械式のベンチレーター及び換気ダクト工事を追加する。	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和5年2月6日	株式会社 愛三工業	6,061,000	6,788,100	少量危険物貯蔵庫の換気について建築工事で強制給気+自然換気ベンチレーターの設置予定をしていたが、尾三消防署の指導より自然給気+強制換気ベンチレーターとすることとなったため、建築工事で見込んでいた換気ダクト及びベンチレーターを設置を取り止め、機械式のベンチレーター及び換気ダクト工事を機械工事で実施する。
329	工事	電気	拠点防災備蓄倉庫建設(電気)工事	みよし市三好町地内	1	拠点防災備蓄倉庫とリサイクルステーションの中間に900角のハンドホールを追加する。	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和4年6月3日	～ 令和5年2月15日	令和5年2月6日	ユタカテクノス株式会社	43,967,000	44,613,800	当初、拠点防災備蓄倉庫建物付近に引込み予定をしていたが、電力会社から引込み不可と回答があったため、引込み柱をリサイクルステーション北側へ設置する。また、拠点防災備蓄倉庫まで配線を引き込むため、拠点防災備蓄倉庫とリサイクルステーションの中間に900角のハンドホールを追加する。
352	コンサル	建築設計	拠点防災備蓄倉庫建設工事監理業務委託(拠点防災備蓄倉庫)	みよし市役所	1	経費変更該当証明申請手続き業務及び省エネルギー計算書作成業務を追加する。	令和4年6月3日	～ 令和5年2月28日	令和4年6月3日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月6日	合資会社 ケイデザイン級建築士事務所	1,100,000	1,170,400	拠点防災備蓄倉庫建設(電気)工事において、荷置きエリアのLED照明器具を高天井用の器具に変更したことにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定における経費変更に関する申請が必要となったため。
273	工事	建築一式	三吉小学校大規模改修(3期)建築工事	みよし市三好町地内	1	①教室背面掲示板について一部改修から全面改修に変更する。 ②天井点検口新設を62箇所追加する。等	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月9日	株式会社 市川工務店	324,500,000	326,939,800	①既設家具を撤去したところ、既設掲示板が壁面固定されており、家具及び上部仕上壁と一体となっていたことから、全量撤去し新設する必要が生じた。②天井解体後の天井内既設配管の状況等から、分離工事の設備工事の施工性と、今後の設備機器の保守点検を考慮し必要と判断した為。等
276	工事	管	三吉小学校大規模改修(3期)機械工事	みよし市三好町地内	1	【普通教室棟】新設1階廊下手洗いの排水管既設接続箇所を保健室雑排水系統から1階女子トイレ手洗い排水系統へ変更する。 【屋外】北側駐車場散水栓の給水管接続を止める。	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月20日	有限会社 ミヨシ設備	64,735,000	64,604,100	【普通教室棟】工事着手後の現地確認により、地中梁が干渉し排水勾配をとることが困難と判明したため。【屋外】学校との協議により、学校運営上で駐車場散水栓は不要としたため。
277	工事	電気	三吉小学校大規模改修(3期)電気工事	みよし市三好町地内	1	【普通教室棟】普通教室19部屋の新設整理棚について、家具加工、配線延長、LANコンセント移設、配線ダクトを追加する。 【屋外】中庭の外灯配線撤去・新設を追加する。等	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和4年5月18日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月20日	株式会社 青電社	29,865,000	34,258,400	【普通教室棟】従来の配線更新を容易にできるような家具の形状を変更する必要があったため。また、家具に収納する設備機器の各配線の保護を、配線スペースに余裕が取れなかったため、各配線毎のメタルモールから1つの配線ダクトに集約することに変更した。【屋外】既設の埋設電源が断線により使用できないと判明したため。等
275	工事	建築一式	南中学校大規模改修(1期)建築工事	みよし市打越町地内	1	①既設防火シャッター8箇所について部分改修から全面改修に変更する。 ②外壁改修内容をアスベスト含有壁用に変更する。等	令和4年5月18日	～ 令和5年3月15日	令和4年5月18日	～ 令和5年3月15日	令和5年2月9日	株式会社 宇佐美組	363,880,000	369,898,100	①既設防火シャッターが現在存在しないメーカー品で、他メーカーの部品と互換性がない製品だと判明し、他メーカーの部品を用いて部分に改造することが困難な為。②調査の結果、外壁にアスベストが含有していると判明し、アスベストが飛散しない湿式工法への変更が必要となった為。等
278	工事	管	南中学校大規模改修(1期)機械工事	みよし市打越町地内	1	①第二理科室の給水管・ガス管・排水管新設について配管ルートを変更する。 ②新設受水槽に水位センサーを追加する。等	令和4年5月18日	～ 令和5年3月15日	令和4年5月18日	～ 令和5年3月15日	令和5年2月9日	株式会社 川島鉄工所	137,280,000	139,560,300	①工事着手後の現地確認により、梁下の天井横が無いと判明し、天井内の施工が不可能な為。②既設受水槽は長期で使用水量が少ないと貯水された水の塩素濃度が規定値を下回ることがあると判明し、新設受水槽も同容量の製品を導入することから、対策として水槽内の水位を可変できるようにする為。等
780	工事	塗装	舗装修繕工事(市道打越農道1号線)	みよし市福谷町地内	1	工事延長 L=293.1(268.5)m 舗装工 A=1,347.7(1,164.4)㎡	令和4年11月4日	～ 令和5年3月3日	令和4年11月4日	～ 令和5年3月3日	令和5年2月10日	大下建設株式会社	12,650,000	14,994,100	事業進捗を図り、良好な道路の維持管理に努めるため、工事施工範囲を証する。また、既設舗装厚の確認を行ったところ、当初設計よりも舗装が薄い区間があったため、処分量を変更する。
808	工事	土木一式	倒溝整備工事(市道島中苅線山線)	みよし市明知町地内	1	倒溝工(PU3-300A) L=42.4(40.5)m 電柱よけ暗渠工(PU3-300A) N=0(1)組 舗装工 A=87.1(79.0)㎡	令和4年11月4日	～ 令和5年2月17日	令和4年11月4日	～ 令和5年2月17日	令和5年2月10日	有限会社 多香久組	3,960,000	3,999,600	地下埋設物管理者との現場立会の結果、環状管が想定以上に浅い位置にあり、電柱よけ暗渠工が施工できないことが判明したため、電柱よけ暗渠工から倒溝工に変更する。また、詳細測量の結果、倒溝整備後に民地との段差が生じることが判明したため、地権者と調整を行い、土間コンクリート工を新規計上する。
828	委託	その他の業務委託等	愛知県知事選挙期日前投票受付業務委託(みよし市役所及びみよし市おかし交流センター)	みよし市役所	1	パソコン操作等の説明会の参加人数を当初予定「40人」から「36人」に変更する。	令和4年11月18日	～ 令和5年2月28日	令和4年11月18日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月13日	ジェイ・ネクスト株式会社	2,519,962	2,514,281	当初予定よりパソコン操作等の説明会の参加人数が減少したため、実績に合わせて変更する。
829	委託	その他の業務委託等	愛知県知事選挙公報配布業務委託(みよし市内)	みよし市役所	1	当初予定していた選挙公報の配布数である26000部から、実績に合わせて配布数を25269部に変更する。	令和4年11月18日	～ 令和5年2月28日	令和4年11月18日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月13日	株式会社 中目総合サービス	1,432,860	1,392,573	当初予定していた選挙公報の配布数から、実績に合わせて配布数を減らすため変更する。
610	工事	建築一式	西一色児童館大規模改修(建築)工事	みよし市西一色町地内	1	・下地モルタル撤去及び下地調整工事を追加する。 ・CB積撤去及びLGS下地新設工事を追加する。	令和4年8月12日	～ 令和5年2月28日	令和4年8月12日	～ 令和5年2月28日	令和5年2月14日	有限会社 伊藤組	48,103,000	50,942,100	外壁タイル及び下地モルタルを撤去したところ、躯体型の芯がずれており、モルタル厚20mmで調整するところ40mmから60mmで調整されていたため、下地モルタル撤去及び下地調整工事を追加する。1階調理室の内装タイルを撤去したところ、下地CB積が老朽化していたため、CB積撤去及びLGS下地新設工事を追加する。

609	工事	電気	西一色児童館大規模改修(電気)工事	みよし市西一色町 地内	1	・照明の新規取替工事を追加する。 ・放送用配線及び取付部の新規取替工事を追加する。	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和4年8月12日 ~ 令和5年2月28日	令和5年2月14日	石高電気工事株式会社	11,440,000	12,516,900	・照明を調査した結果、機能が故障していることが判明したため、新規取替工事を追加する。 ・放送用配線及び取付部が老朽化しており、強風により垂れ下がり状態となってしまうため、新規取替工事を追加する。
694	工事	塗装	通学路安全対策設備等設置工事(市道三好丘31号線ほか4路線)	みよし市三好丘地内 ほか	1	工事延長 L=1609.0m 区画線設置L=1380.9m(1772.2m) ラバーポール設置N=188本(208本) 区画線削除L=1033.3m(1810.7m) 溶融噴射式路面カラー塗装 L=476.5m 路面表示シート N=22箇所	令和4年9月27日 ~ 令和5年2月24日	令和4年9月27日 ~ 令和5年2月24日	令和5年2月15日	有限会社 柴田組	20,218,000	18,099,400	現地詳細測量及び道路管理者等との調整の結果、区画線設置工、区画線削除工及びラバーポール設置工を減工する。
912	委託	その他の業務委託等	愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託(みよし市内)	みよし市役所	1	ポスター掲示場の区画数を「6」から「4」に変更する。	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月16日	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月16日	令和5年2月15日	有限会社 サンユウ商事	871,200	992,200	当初設計では、ポスター掲示場の区画数を「6」として作成していたが、愛知県選挙管理委員会より確定通知を受けたため、区画数を「4」に変更する。それに伴い、再度ポスター掲示場を作成する必要が生じたため、区画数変更分について増額する。
457	委託	建物等各種施設管理	小中学校体育用具及び遊具保守点検業務委託(市内小中学校)	みよし市役所	1	①天王小学校及び三吉小学校における年2回の日常点検を取りやめる。 ②天王小学校の定期点検の対象遊具を21基から13基に変更する。 ③三吉小学校の定期点検の対象遊具を18基から15基に変更する。	令和4年5月27日 ~ 令和5年3月24日	令和4年5月27日 ~ 令和5年3月24日	令和5年2月17日	株式会社 東海遊具製作所	1,419,000	1,294,700	①大規模改修工事により、定期点検を8月実施から2月実施に変更するため、11月及び2月予定の日常点検を取りやめる。②③大規模改修工事内で新設した遊具については工事検査で合格しており、点検は不要と判断したため、変更する。また、既設の複合遊具については、工事内の一時撤去・復旧作業の際に、異常がないか確認をしており、定期点検は不要と判断したため変更する。
753	工事	土木一式	三好公園野球場修繕工事	みよし市三好町地内	1	基面整正 A=671.4m ² (640.0m ²) 芝張り工 A=381.4m ² (350.0m ²) ピッチャーマウンド取替工 N=2箇所 ホームベース取替工 N=2箇所	令和4年10月21日 ~ 令和5年3月17日	令和4年10月21日 ~ 令和5年3月17日	令和5年2月20日	野沢建設株式会社	2,860,000	2,998,600	スポーツ課及び軟式野球連盟との調整の結果、芝張り面積及び基面整正範囲を拡幅する。
446	コンサル	建設コンサル(造園)	中島4号公園実施設計業務委託(中島4号公園)	みよし市役所	1	建築確認申請図書作成 2申請図書作成を1申請図書作成へ減工する。	令和4年6月3日 ~ 令和5年3月17日	令和4年6月3日 ~ 令和5年3月17日	令和5年2月20日	日本工営都市空間株式会社	6,732,000	6,186,400	実施設計の検討の結果、建築確認申請が必要な施設が2基から1基となったため、建築確認申請図書作成業務を減工する。
164	委託	建物等各種施設管理	庁舎緑地管理業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	高木剪定(常緑樹)(幹周60cm以上90cm未満)N=9本(8本) 伐採工 N=1本(-) 処分費を8,3tから7,4tに変更する。	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和5年2月21日	木戸造園土木株式会社	7,260,000	7,255,600	枯木が発生し、伐採したため雑草等の処分費が見込みより減少したため
630	工事	土木一式	河川改良工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=66.2(68.4)m 護岸工 L=24.6(25.6)m 天溝工 L=68.7(70.0)m 樋管工 N=1式	令和4年8月26日 ~ 令和5年3月17日	令和4年8月26日 ~ 令和5年3月17日	令和5年2月24日	野沢建設株式会社	32,450,000	31,820,800	去年度の工事施工方法を検討した結果、当初設計どおりでは左岸護岸工1が来年度施工予定である樋管工の掘削断面に入る可能性があり、工事が手戻りになる恐れがあるため、左岸護岸工1の施工延長を変更する。
860	工事	土木一式	公共下水道管路更生工事(三好処理区)	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=143.57(97.27)m 管渠更生工(φ250) L=139.07(94.57)m 【変更内容】FRP内面補修工(I型)をN=1箇所からN=2箇所に増工する。	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月24日	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月24日	令和5年2月24日	株式会社 サンセルフ	6,996,000	9,449,000	事前調査の際に、今回施工範囲内の上流2カ所について、破損箇所からの土砂や地下水の侵入が見られ、土砂堆積による管間室や管破損に起因する道路陥没の恐れがあり、緊急で対応する必要があるため今回工事に合わせて管渠更生工を施工する。また、木根侵入による破損箇所について、想定より破損範囲が広いいため、FRP内面補修工を増工する。
699	工事	電気	防災行政無線(同報系)屋外拡声子局増設工事	みよし市福田町地内	1	工期を17日間延期する。	令和4年9月16日 ~ 令和5年2月28日	令和4年9月16日 ~ 令和5年3月17日	令和5年2月27日	東芝通信インフラシステムズ株式会社	11,330,000	11,330,000	電力会社施工による電力供給のための工事において、設置した屋外拡声子局設備に供給する電圧を誤ったことにより、オートリセットブレーカが破損し、部品供給、取付及び調整が必要であるため。なお、追加に係る経費は電力会社で負担する。
279	工事	電気	南中学校大規模改修(1期)電気工事	みよし市打越町地内	1	①端子盤6箇所について撤去新設から既設端子盤塗装及び補修に変更する。 ②総合盤1面の新設を追加する。等	令和4年5月18日 ~ 令和5年3月15日	令和4年5月18日 ~ 令和5年3月15日	令和5年3月1日	カンフキ電気株式会社	98,230,000	98,297,100	①工事着手後の現地確認により、既設端子盤の劣化が少ないと判明したことから、補修で十分と判断したため。②工事着手後の現地確認により、天井内での機器の配線接続はスペース上困難と判断したため。また、盤を新規に設置することで今後のメンテナンスも容易になるため。等
771	工事	建築一式	市内3小中学校防排灌設備改修工事(北部小学校、天王小学校、三好中学校)	みよし市地内	1	・三好中学校普通教室棟3階の防火戸改修方法について、部分取替えから全取替えへ変更する。 ・北部小学校北舎と西舎の防火戸6箇所について、ドアローザー取替えを追加する。等	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月15日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月15日	令和5年3月1日	加藤建設株式会社	35,761,000	35,802,800	・ピボットヒンジと扉が一体となっており、部分撤去撤去が不可能なことから、取付には扉に下地材を入れておく必要があり、扉を既設利用した場合下地材が無く自重に耐えることができないと判断したため。・工事着手後に調査したところ、特定防火設備(片開戸)のドアローザーが破損、劣化により機能しておらず、調整も不可で取替の必要が生じたため。等
760	委託	その他の業務委託等	新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営等業務(下期分)委託(保健センター)	保健センター	1	集団接種の実施回数を8回から4回に削減する。各業務の数量を削減する。	令和4年10月14日 ~ 令和5年3月31日	令和4年10月14日 ~ 令和5年3月31日	令和5年3月1日	株式会社 セレスポ	20,015,457	10,317,791	新型コロナウイルスワクチン接種必要の減少により、当初予定より集団接種会場の開設日数を削減するため、事務スタッフ運営業務を始め、業務全体の数量を削減する。
861	工事	土木一式	排水整備工事(西一色行政区)	みよし市西一色町地内	1	工事延長 L=33.4m 側溝工 L=56.3(57.2)m 集水樹工 N=2基 舗装工 A=117.9(125.3)m ²	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月17日	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月2日	有限会社 多寿久組	5,357,000	5,068,800	工事関係地権者及び地元行政区との調整の結果、当初計画していた排水計画を一部変更することとなったため。
561	工事	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S89工区)	みよし市福田町地内	1	工事延長L=102.4m 汚水管布設工(VUφ150)L=100.8m 1号人孔設置工N=1箇所 0号人孔設置工N=2箇所 【変更内容】現場状況に合わせて縦断面を変更する。仮フェンス工N=1式を新規計上する。舗装本復旧工A=349.3m ² からA=362.4m ² へ増工する。交通誘導員をN=55人からN=63人へ変更する。	令和4年7月22日 ~ 令和5年3月15日	令和4年7月22日 ~ 令和5年3月15日	令和5年3月7日	株式会社 愛三工業	12,760,000	14,415,500	既設本管(VUφ400)の布設高が想定より深い位置にあったため、現場状況に合わせて縦断面に変更する。公共施設申請書より要請があったことから、安全対策として仮フェンス設置工N=1式を新規計上する。交通誘導員を実績に合わせてN=55人からN=63人へ変更する。
373	コンサル	建設コンサル(道路)	道路設計業務委託(都市計画道路東郷三好線)	みよし市役所	1	4級基準点測量 N=11点 現況測量(1/500)A=0.0227(0.0219)km ² 路線測量 L=0.46(0.43)km 平面交差点予備設計 N=2箇所	令和4年5月13日 ~ 令和5年3月24日	令和4年5月13日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月7日	日本工営都市空間株式会社	9,515,000	10,582,000	公安委員会との協議に必要となったため交通調査を新規計上する。使用可能な基準点を精査し測量網を設定した結果、測量を要する延長が伸びたため仮BM設置測量を増工する。

1036	委託	建物等各種施設管理	雨水ポンプ場等施設管理業務委託(福田第2雨水ポンプ場他)	みよし市役所	2	保守点検業務N=1式 事務業務N=1式 植栽管理業務N=1式 緊急対応業務N=1式 【変更内容】中部調整池排水ポンプ(N=1箇所)の保守点検を新規計上する。	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和5年3月8日	株式会社 エステム	24,200,000	26,884,000	中部調整池の移管に伴い、中部調整池排水ポンプ(N=1箇所)の保守点検を新規計上する。
1037	委託	建物等各種施設管理	公共下水道施設管理業務委託(三好処理区)	みよし市役所	2	令和5(2023)年4月より、中継ポンプ(N=2箇所)の中継ポンプ保守点検及び送先マンホール点検を増工する。	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日	令和5年3月8日	株式会社 エステム	27,720,000	28,490,000	令和5(2023)年4月より駒場中継ポンプ2および福田橋中継ポンプの維持管理を行うこととなったため。
865	工事	土木一式	車道整備工事(萌生行政区)	みよし市萌生町地内	1	工事延長 L=35.6m 側溝 L=34.8m 集水樹工 N=1基 舗装工 A=17.8㎡	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月17日	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月9日	大下建設株式会社	2,750,000	2,999,700	現地を掘削したところ、宅内から取水管が発見されたため、側溝の規格を変更し、適切な排水確保を確保するため。
781	工事	土木一式	道路改良工事(市道福谷線)	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=190.8m 舗装工 A=906.1m ² 街照明 L=97.2m ガードパイプ L=83.7m 道路照明灯設置工 N=3基 カーブミラー工 N=1基	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月10日	野沢建設株式会社	28,050,000	27,771,700	現地土質を調査した結果、不要となったため路床改良工を廃工する。
868	工事	土木一式	農業集落排水管路更生工事(福田処理区)	みよし市福田町地内	1	工事延長 L=8.3、4.1m 管渠更生工(φ150) L=8.0、7.1m 【変更内容】取付管突出処理工N=4箇所を新規計上する。	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月24日	令和4年12月16日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月10日	中日コプロ株式会社	8,305,000	8,665,800	事前調査において取付管の突き出しがあり、管路更生工を施工するにあたり支障となるため、取付管突出処理工N=4箇所を新規計上する。
786	工事	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S92工区)	みよし市福田町地内	1	工事延長L=138.10(136.90)m 一重さや管が-170g 推進工(SPφ350-VUφ150)L=6.20m 汚水管布設工(VUφ300)L=10.22(9.02)m 汚水管布設工(VPφ200)L=19.25m 汚水管布設工(VUφ150)L=47.37m 汚水管布設工(PEφ100)L=49.93m	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月10日	株式会社 三文	38,830,000	43,534,700	設計地盤高と実測値に差が生じたため、設計値及び掘断図を現地状況に合わせて変更する。また、公共樹①について、申請者より位置変更の申し出があったため、M563-13を1.2m東へ延伸する。A区間の既設管周りが保護のり(有筋)で覆われていたため、構造物とりこわし工を新規計上する。舗装の復旧範囲について、道路管理者と協議した結果、舗装本復旧工を増工する。
991	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事(市道インター1号線、根浦町11号線)	みよし市根浦町地内	1	工事延長 L=50.0m 防護柵設置工(Gp-Cp-2E) L=10.2m(14.8m) 車止め設置 N=4基(6基) 区画線工 L=116.9m(104.2m) 区画線削除 L=55.0m	令和5年1月20日 ~ 令和5年3月17日	令和5年1月20日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月10日	半澤建設株式会社	1,573,000	1,344,200	本工事発注後、大型車の道路利用が確認されたため、大型車両の軌跡に合わせた防護柵設置位置を変更する。それに伴い、車止めが地下埋設物と干渉するため、車止め2基を減工し、ラバーポールを2本新規計上する。
300	委託	建物等各種施設管理	道路草刈管理業務委託(市道打越草管1号線ほか)	みよし市役所	1	道路草刈工 打越草管1号線 A=13,309㎡ 道路草刈工 打越草管2号線 A=12,644㎡ 道路草刈工 その他道路附帯地 A=25,279㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月10日	野沢建設株式会社	14,190,000	14,243,900	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実数に応じて、処分量を48,710kgから52,150kgに変更する。
297	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地)	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,143本(N=1,176本) 中・低木施肥 A=3,970㎡ 中・低木剪定 A=5,140㎡ 緑地内清掃工 A=7,721㎡ 芝刈工 A=19,785㎡ 清掃工 A=252,840㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月10日	有限会社 孝宗園	45,100,000	45,560,900	別事業により、ツヤバゴダラカミキリの発生に伴い高木を伐採したため、高木剪定の本数を変更する。また、発生した剪定枝等の処分量を実績に応じて変更する。
296	委託	建物等各種施設管理	河川草刈業務委託(準用河川唐天川ほか7河川)	みよし市役所	1	河川草刈一般部 A=149,190.7㎡(140,708.1㎡) 河川草刈河床部 A=10,709.0㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月10日	有限会社 ガーデンテクノ	19,580,000	20,622,800	茶屋川の河川改良事業に伴い一部区間で草刈が不要になったため、草刈工を減工する。砂後川の業務履行前の現地調査の結果、草刈範囲に変更が生じたため草刈工を増工、河床部の河内に草木が繁茂し流水の阻害懸念も顕著なことから草刈工を増工する。大曲川について、護岸工事着工前に草刈作業が必要となったため、草刈工を増工する。草木等の処分量を実数に応じて変更する。
301	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道東山台弥栄線ほか17路線)	みよし市役所	1	高木剪定 N=917(926)本 中・低木施肥 A=5,933㎡ 中・低木剪定 A=5,652㎡ 緑地内除草工 A=17,735㎡ 芝刈工 A=225㎡ 清掃工 A=95,823㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月13日	木戸造園土木株式会社	31,900,000	32,039,700	枯木の伐採を行ったため、高木剪定工の本数を変更する。剪定枝等の処分量を実数に応じて変更する。
209	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道福谷線ほか6路線)	みよし市役所	1	高木剪定 N=715(729)本 中・低木施肥 A=2,966㎡ 中・低木剪定 A=5,284㎡ 緑地内除草工 A=8,406㎡ 芝刈工 A=9㎡ 清掃工 A=51,709㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月13日	木戸造園土木株式会社	29,370,000	28,937,700	業務履行前に現場確認を行った結果、樹木の成長具合や枯木の伐採及び道路工事による支障木伐採等に伴い、高木剪定工の本数を変更する。剪定枝等の処分量を実数に応じて変更する。
477	委託	建物等各種施設管理	石川家住宅別荘業務委託(石川家住宅)	歴史民俗資料館	1	高木剪定 4.9本(5.3本) 草取 1,482㎡ 伐採工 1本(0本) 処分費 0.95t(1.5t)	令和4年6月10日 ~ 令和5年3月23日	令和4年6月10日 ~ 令和5年3月23日	令和5年3月8日	木戸造園土木株式会社	1,540,000	1,540,000	隣接する建物や他の樹木に枝が伸びて接触するおそれはないと判断したため、高木剪定工を減工し、豪雨や台風などに倒木の被害を及ぼす危険性が高いため、伐採工を新規計上した。また、処分費を実績に合わせて変更した。
705	工事	土木一式	河川修繕工事(準用河川大曲川)	みよし市打越町地内	1	工事延長 L=82.7(83.5)m 護岸工 L=83.1(83.9)m 張芝工 A=0.0(35.0)m ²	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月13日	半澤建設株式会社	28,820,000	30,660,300	張芝工を実施した場合、来年度施工事が手戻りになるため、張芝工A=35.0m ² を廃工する。また、工期内の早期工事完了を目指すため、敷設板・大型土のうを追加計上、および、水替工を新規計上し、仮設計画を変更する。

354	コンサル	建設コンサル(造園)	福谷公園実施設計業務委託(福谷公園)	みよし市役所	1	公園実施設計 A=3.9ha 道路概略設計B L=1.0km 4級基準点測量 N=4点 地区界測量 L=1.08km 現況測量 A=(0.02)0.007km2 用地測量 A=(2.500)500㎡ 地質調査 N=(1)2箇所 土地履歴調査 N=1式	令和4年4月28日 ~ 令和5年3月27日	令和4年4月28日 ~ 令和5年3月27日	令和5年3月13日	日本工営都市空間株式会社	43,351,000	45,285,900	詳細設計時に、敷地内の高低差解消のため、新たに擁壁の設計が必要となり、プレキャストL型擁壁N=2箇所及びブロック積擁壁N=1箇所を新規計上する。それに伴い、地盤の状況を確認し設計に反映する必要があるため、地質調査箇所を増加する。また、福谷公園へのアクセスについて、地元行政区との協議の結果、検討する路線が確定したため、道路予備検討及び現地測量を変更する。
700	工事	土木一式	歩道築造工事(市道山ノ間小林線)	みよし市打越町地内	1	工事延長 L=366.1m 側溝工 L=135.1(131.4)m 防護柵工 L=201.6(198.3)m ボックスカルバート工 L=17.5m	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月13日	有限会社 岩城建設	40,480,000	42,340,100	当初想定していた埋設箇所が農水管理が埋設されていなかったため、農水管理復旧工を施工する。また、農水管理を避けてボックスカルバートを設置する必要がある。一部既設車道に影響することとなったため、交通誘導警備員を増員する。
809	工事	建築一式	東山分団詰所改修工事	みよし市三好町地内	1	・外壁を下地+防火サイディング t14を防火サイディング t16に変更する。 ・待機室の一部を増張りの上、EP塗りを追加する。 ・公共汚水網の取替工事を追加する。	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月17日	令和4年12月2日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月13日	加藤建設株式会社	6,765,000	7,449,200	当初外壁を下地とサイディング t14で設計していたが、外壁撤去後、サッシ周りで取まらないことが判明したため、下地が不要なサイディング t16に変更する。待機室の木製ベンチが既設鉄骨下地に直付けされており、撤去後の跡をボードで塞ぐ必要があることが判明したため、一部増張りの上EP塗りの工事を追加する。既設公共汚水網が劣化していたため、網の取替工事を追加する。
259	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道黒笹線ほか13路線)	みよし市役所	1	高木剪定 N=622本 中・低木施肥 A=5,822㎡ 中・低木剪定 A=1,510㎡ 緑地内除草工 A=14,227㎡ 芝刈工 A=5,115㎡ 芝生施肥 A=2,274㎡	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月13日	有限会社 ガーデンテック	30,140,000	30,644,900	業務履行前に樹木等の成長度合いの確認を行った結果により、高木剪定工の本数を変更する。
236	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道三好線ほか7路線)	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,233本(N=1,237本) 中・低木施肥 A=6,770㎡ 中・低木剪定 A=7,313㎡ 緑地内除草工 A=19,590㎡ 芝刈工 A=7,569㎡ 草刈工 A=15,924㎡(A=16,509㎡)	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月17日	令和5年3月13日	有限会社 酒井造園	43,450,000	43,831,700	枯木が確認され伐採を行ったため、高木剪定工の本数を変更する。本委託業務履行前に舗装工が行われ草刈りが不要になったため、草刈工の数量を変更する。剪定枝等の処分量を実数に応じて変更する。病害虫防除及び伐採の新規計上に伴い作業が増加したため、交通誘導警備員数を変更する。
355	委託	建物等各種施設管理	緑地管理業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	1	処分量を1.2tから0.88tに変更する	令和4年4月28日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月28日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月13日	有限会社 孝宗園	4,180,000	4,166,800	処分量を実績に合わせて変更する
689(R3)	委託	建物等各種施設管理	中学校施設総合維持管理業務委託(市内4中学校)	みよし市役所	2	南中学校の自家用電気工作物の点検内容を、需要設備容量100kVA用から175kVA用へ変更する。	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日	令和5年3月15日	愛知県ビルメンテナンス協同組合	34,019,700	34,061,500	南中学校大規模改修工事内で、自家用電気工作物の需要設備の改修を行ったことから、あわせて点検内容を追加する必要があるため。
1142(R3)	委託	建物等各種施設管理	小学校施設総合維持管理業務委託(市内8小学校)	みよし市役所	3	・4小学校エレベーター保守点検業務について、天王小学校の令和4年8月、9月、令和5年2月、3月の点検と三吉小学校の令和4年7月、8月、9月、10月、11月、12月の計10回の点検を中止した。 ・小学校空調機フロント点検業務について、三吉小学校の令和4年7月及び10月の計2回の点検を中止した。	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日	令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日	令和5年3月15日	鹿島建物総合管理株式会社	62,370,000	62,021,300	・本業務のうち、4小学校エレベーター保守点検業務について、天王小学校及び三吉小学校のエレベーター更新工事及び付帯作業実施により、点検を中止する必要が生じたため、本業務のうち、小学校空調機フロント点検業務について、三吉小学校の大規模工事に伴い、現場に入ることができず、点検を中止する必要が生じたため。
433	コンサル	建設コンサル(都市計画・地方計画)	工業団地事業調査業務委託(みよし市明和町八和田山地区)	みよし市役所	1	・権利調査業務範囲 A=238(250)千㎡ ・地積測量図転写 A=57.7(50.0)千㎡ ・建物登記記録調査 A=15(30)戸 ・意向調査業務 A=260(-)人 ・解析及び報告書作成 A=260(-)人 ・図面作成一式(-)・発送材料一式(-)	令和4年5月27日 ~ 令和5年3月23日	令和4年5月27日 ~ 令和5年3月23日	令和5年3月16日	株式会社 新日	10,945,000	12,274,900	・意向調査の進捗及び調査結果に基づく数量の変更・本年度の調査票回収率が想定より高いことから、今後の事業方針の検討に有効と判断し報告書作成業務を追加
692	工事	塗装	舗装修繕工事(市道明和打越線)	みよし市明和町地内ほか	1	工事延長 L=420.5(420.4)m 舗装工 A=2907.2(2484.5)㎡ 区画線工 L=1274.0(1139.4)m	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和4年9月27日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月17日	株式会社 佐藤渡辺	12,980,000	15,866,400	・既設舗装厚を確認したところ当初想定した舗装厚が異なっていたため、施工方法を変更する。・工事発注後に隣接する箇所での老朽化により舗装破損が確認されたため、表層工を増工する。
226	委託	建物等各種施設管理	大沢公園ほか23公園維持管理業務委託(大沢公園ほか23公園)	みよし市役所	1	高木剪定 N=228本 中木剪定 N=29本 低木剪定 A=5,921m2 草取り A=9,800m2 芝刈り A=18,042m2 草刈り A=75,135m2 園地清掃 A=20,098m2	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	有限会社 マツイワ	22,550,000	23,013,100	緑地内での倒木処理及び樹木の成長に伴い剪定量が増加したことにより、処分量を変更する。
225	委託	建物等各種施設管理	小坂公園ほか17公園維持管理業務委託(小坂公園ほか17公園)	みよし市役所	1	高木剪定 N=440本 中木剪定 N=61本 低木剪定 A=4,317m2 草取り A=10,071m2 芝刈り A=29,377m2 草刈り A=58,500m2 園地清掃 A=59,630m2	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	株式会社 K K C	19,580,000	19,694,400	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実数に応じて、処分量を変更する。
635	工事	造園	保田ヶ池公園整備工事	みよし市三好町地内	1	脱色アスファルト舗装 A=184.0m2(140.0m2) 給排水設備 一式 ゴムチップ舗装 A=118.9m2(121.0m2) 電気設備 一式 噴水施設 N=1式 案内板 N=2基	令和4年8月26日 ~ 令和5年3月24日	令和4年8月26日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	有限会社 マツイワ	37,290,000	39,996,000	噴水施設への導入管路の勾配を緩やかにするため、噴水施設を北側に移動することとした。それに伴い埋設管及び舗装整備面積を変更する。また、噴水施設の排水計画を見直し、排水の一部を汚水排水から雨水排水へ変更する。効率的な公園整備の進捗を図るため年度以降に計画している円形パーゴラの基礎設置を追加施工する。

765	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事 (市道明知打越線ほか1路線)	みよし市打越町地内ほか	1	工事延長 L=1296.0m 歩車道境界ブロック撤去 L=967.8m (968.9m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2E) L=862.9m (846.2m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2B) L=56.4m (80.7m)	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	半澤建設株式会社	35,750,000	35,615,800	現地詳細測量及び支柱設置位置の割付の結果、地下埋設物の影響を受ける土中式を基礎式へ変更する。また、当初埋設物が懸念されていた箇所においては埋設物が確認されなかったため基礎式から土中式へ変更する。舗装復旧範囲について、既設舗装との兼ね合いを考慮し、舗装幅員を現地状況に合わせて変更する。
766	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事 (市道野生打越線)	みよし市三好町地内ほか	1	工事延長 L=554.0m 歩車道境界ブロック撤去 L=485.1m 防護柵設置工 (Gp-Cp-2E) L=445.0m(469.3m) (-)防護柵設置工 (Gr-C-4E) L=7.0m	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	有限会社 岩城建設	18,920,000	18,356,800	現地詳細測量及び支柱設置位置の割付の結果、既設電柱等の支障物により、防護柵延長を減工する。また、防護柵(ガードパイプ)を設置する支柱間2mの地下埋設物が支障となるため、支障となる区間の防護柵(ガードパイプ)を防護柵(ガードレール)へ変更する。
745	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事 (市道下明知打越線)	みよし市明知町地内ほか	1	工事延長 L=864.0m 歩車道境界ブロック撤去 L=695.7m(696.7m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2E) L=560.7m(507.9m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2B) L=127.1m(185.7m)	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	有限会社 多香久組	32,340,000	31,748,200	現地詳細測量及び支柱設置位置の割付の結果、既設電柱等の支障物により、防護柵延長を減工し、E型袖を新規計上する。当初不明な埋設物が懸念されていた箇所において、試掘を行った結果、土中式の防護柵が設置可能な深さで埋設物が確認されなかったため基礎式から土中式へ変更する。
765	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事 (市道明知打越線ほか1路線)	みよし市打越町地内ほか	1	工事延長 L=1296.0m 歩車道境界ブロック撤去 L=967.8m (968.9m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2E) L=862.9m (846.2m) 防護柵設置工 (Gp-Cp-2B) L=56.4m (80.7m)	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和4年11月4日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月20日	半澤建設株式会社	35,750,000	35,615,800	現地詳細測量及び支柱設置位置の割付の結果、地下埋設物の影響を受ける土中式を基礎式へ変更する。また、当初埋設物が懸念されていた箇所においては埋設物が確認されなかったため基礎式から土中式へ変更する。舗装復旧範囲について、既設舗装との兼ね合いを考慮し、舗装幅員を現地状況に合わせて変更する。
280	工事	建築一式	天王小学校普通教室棟建設及び職員室増築(建築)工事	みよし市三好町 地内	2	工期を30日間延長する。	令和4年7月1日 ~ 令和5年5月31日	令和4年7月1日 ~ 令和5年6月30日	令和5年5月22日	株式会社 宇佐美組	328,900,000	351,146,400	埋設排水処理の追加により、職員室増築の工程を組みなおす必要が発生し、可能な限り当初契約工期内の完了を目指したが、結果として書類整理期間が不足したため、30日間工期を延長する。
1043	工事	ほ装	緊急舗装補修工事その24 (市道原西山線)	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=73.0m 舗装工 A=703.6(741.5)m ²	令和5年2月17日 ~ 令和5年3月28日	令和5年2月17日 ~ 令和5年3月28日	令和5年3月23日	株式会社 佐藤渡辺	4,895,000	4,972,000	公安委員会と区画線の復旧方法について協議を行った結果、自転車横断帯をなくし横断歩道の幅を4mから6mにするよう指示があったため、区画線工を変更する。また、交通量が多いため、交差点での安全対策を講じるよう指示があり、交通誘導警備員を増員する。
915	委託	その他の業務委託等	みよし市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託(みよし市内)	みよし市役所	1	ポスター掲示場の区画数「27」から「30」に変更する。	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月31日	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月31日	令和5年3月24日	有限会社 サンユー商事	2,940,300	3,234,330	当初設計では、ポスター掲示場の区画数を「27」として作成していたが、立候補予定者説明会に参加した立候補予定者が想定より多かったため、区画数を「30」に変更する。それに伴い、ポスター掲示場の区画数増加分について増額する。
156	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	1	エアレーション工(2)パイプロ 1回→2回 エアレーション工(3)スパイクング(深層) 2回→1回 芝刈工 4回→3回 刈芝処分費 1,950kg→1,993kg	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和4年4月22日 ~ 令和5年3月24日	令和5年3月24日	有限会社 ガーデンテック	20,240,000	19,393,000	芝生の育成状況を鑑みて、適切な芝生育成を行うため。
1041	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事【ゼロ債務負担行為】(明知処理区)	みよし市明知町地内	2	・NM76、NM77、NM175において調整リング(φ600、H=50mm)をN=3個新規計上する。 ・調整リング設置に伴い、蓋据付工(調整ブロックあり)をN=3個新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし)をN=15個からN=12個に減工する。	令和5年3月3日 ~ 令和5年8月21日	令和5年3月3日 ~ 令和5年8月21日	令和5年8月7日	有限会社 多香久組	5,225,000	5,349,300	事前調査の結果、NM76、NM77、NM175において、両辺地盤高との高さ調整のために調整リングを使用する必要が生じたため、調整リングを新規計上する。それに伴い、蓋据付工(調整ブロックあり)を新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし)を減工する。
18	委託	その他の業務委託等	介護サービス相談員派遣事業委託(介護サービス提供事業所)	みよし市役所	1	訪問回数変更前:1時間×4回変更後:1時間×3回	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和5年3月27日	特定非営利活動法人 あいちNPO市民ネットワークセンター	3,968,782	3,940,592	令和4(2022)年12月末日でサービスが1事業所閉鎖したことにより、訪問先が減少したため。
467	賃貸借	コンピュータサービス	みよし市小中学校モバイルルーター用インターネット通信回線(みよし市小中学校及び校外学習先、児童生徒自宅)	みよし市役所	1	実績に合わせて契約額を変更する。	令和4年6月3日 ~ 令和5年3月31日	令和4年6月3日 ~ 令和5年3月31日	令和5年3月31日	ソフトバンク株式会社	941,688	905,054	みよし市小中学校モバイルルーター用インターネット通信回線契約に係る使用料が当初契約額から年間実績金額が下回ったことにより、当初契約時取り交わした打合せ簿に記載のとおり契約金額の変更を行う。
908	委託	コンピュータサービス	愛知県議会議員一般選挙時選挙システム保守業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	期日前投票時保守と当日投票時保守を取りやめ、その分を減額する。	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月31日	令和4年12月23日 ~ 令和5年5月31日	令和5年3月31日	株式会社 ムサン	660,000	550,000	令和5(2023)年4月9日執行の愛知県議会議員一般選挙が無投票となったため。
39	委託	その他の業務委託等	放課後児童クラブ運営業務委託(加配分)	みよし市役所	1	支援員の賃金と社会保険料を実績に合わせて減額する。	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和5年3月31日	シダックス大新東 ヒューマンサービス株式会社	5,454,900	3,647,000	仕様書第17条の規定により、加配状況の実績に基づき、変更契約を締結する
84	委託	旅客業	公用車及びバス車両管理業務委託(みよし市役所等)	みよし市役所	1	過去2年(平成30年度、平成31年度)の平均と今年度の給油実績を比較し、その差額分を減額する。	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日	令和5年3月29日	名古屋国際観光バス株式会社	15,523,200	15,090,040	新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の運行実績が参考として示した過去(平成30年度、平成31年度)の運行実績を大きく下回ったため。