

変更契約の内容(第1・2四半期 平成30年4月～9月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
495	委託	その他業務委託	市立保育園給食用弁当調理加工・配送委託(市内公立保育園)	みよし市役所	市内保育園給食用弁当の調理加工及び配送を行う。 ・業務の実施開始日を【平成30年7月17日】から【平成30年7月23日】へ変更。 ・業務の総日数を【29日】から【25日】へ変更。	平成30年 6月12日 ~ 平成30年 9月28日	平成30年 6月12日 ~ 平成30年 9月28日	平成30年6月12日	株式会社トフス	324	324	みよし市学校給食センター改修工事の中止に伴い、事業実施期間を変更する。
236	委託	清掃	定期清掃業務委託(市民活動センター)	みよし市役所	定期清掃業務 一式 床清掃 ビニルシート床 971㎡ タイルカーペット 359㎡ 窓等清掃 (ガラス237㎡、ガラスブロック15㎡、ブラインド270㎡) 空調機清掃 36基 【変更内容】空調機清掃を取りやめる(36基⇒0基)	平成30年 4月13日 ~ 平成31年 3月26日	平成30年 4月13日 ~ 平成31年 3月26日	平成30年7月2日	株式会社アイビ	429,840	420,948	空調機清掃について、別に委託している冷暖房機器設備の保守点検時に空調機清掃を実施の方が効率的であるため、空調機清掃を取りやめる。
432	建設工事	土木工事業	公共下水道向管布設工事(三好処理区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=26.15m 汚水管布設工(VUφ150) L=25.40m 0号人孔設置工 N=1基	平成30年 5月25日 ~ 平成30年 9月 3日	平成30年 5月25日 ~ 平成30年 9月 3日	平成30年8月1日	有限会社ミヨシ設備	1,674,000	1,653,480	現地掘削を行なった結果、既設マンホールの削孔予定箇所付近に半削孔があり、可撓継手による接続が不可能であったため、既設マンホール用可撓継手を減工する。
366	建設工事	とび・土工工事業	交通安全施設設置工事(市道落合辰己山線)	みよし市筋生町地内	工事延長 L=60.0m 防護柵設置工(Gp-Cp-2E) L=120.0m アスファルト舗装工(t=3cm) A=62.4(60.0)㎡	平成30年 5月18日 ~ 平成30年 8月20日	平成30年 5月18日 ~ 平成30年 8月20日	平成30年8月6日	岡本組株式会社	3,672,000	4,374,000	施工方法の協議により、通行車両及び施工者の安全を確保するため交通誘導警備員を新規計上する。視線誘導標を新規計上することにより通過車両への注意喚起を促し、歩行者の安全を確保する。掘削の結果、当初想定していたよりも基礎の寸法が大きかったため、構造物取り壊し工を変更する。
368	建設工事	土木工事業	側溝整備工事(市道湯ノ前中島線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=43.5m 側溝工 L=43.5m 舗装工 A=267.5(260.6)㎡	平成30年 5月18日 ~ 平成30年 8月17日	平成30年 5月18日 ~ 平成30年 8月17日	平成30年8月9日	三好建設工業株式会社	3,726,000	3,961,440	既設舗装工とのすりつけのため舗装面積をA=260.6㎡からA=267.5㎡に増工する。また既設舗装版の厚さが当初の想定(t=5cm)と異なっていた(t=10cm)ため、アスファルト処分量をV=14m3からV=28m3に増工する。
457	委託	その他業務委託	みよし市下水道事業地方公営企業法適用支援業務及び公営企業会計システム構築業務委託	みよし市役所	【平成29年度業務】(1)公営企業会計システムの構築 (2)法適用移行事務の支援 【平成30年度業務】(1)公営企業会計システムの運用支援 (2)法適用移行事務の支援 【変更内容】納入通知書兼領収書(納付書)を総合収納システムで処理可能な様式で発行できるように公営企業会計システムをカスタマイズすることを追加	平成29年 6月16日 ~ 平成31年 3月15日	平成29年 6月16日 ~ 平成31年 3月15日	平成30年8月16日	株式会社ぎょうせい 東海支社	19,440,000	20,228,400	本市の全ての歳入を処理するシステム(歳入システム)が平成31年度から新システム(総合収納システム)に更新され、導入されることとなった。それに伴い、公営企業会計システムから発行される納入通知書兼領収書(納付書)の様式を改修する必要が生じたため、同システムをカスタマイズする。
434	委託	上・下水道施設管理	公共下水道管路清掃・調査業務委託(三好処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査(φ250)L=950.6m 管路清掃・調査(φ300)L=187.3m 公共樹清掃・調査 N=82箇所(87箇所)	平成30年 5月25日 ~ 平成30年 9月14日	平成30年 5月25日 ~ 平成30年 9月14日	平成30年8月20日	株式会社サンセルフ	864,000	853,200	本管カメラ調査の結果、取付管個数の減少に伴い、高圧洗浄車清掃工(取付管)、取付管テレビカメラ調査工を減工する。
577	委託	廃棄物・リサイクル	小中学校テレビ撤去処分業務委託	みよし市役所	家電リサイクル対象でないモニターの除外。 家電リサイクル料の振込手数料の追加。	平成30年 7月 6日 ~ 平成30年 8月31日	平成30年 7月 6日 ~ 平成30年 8月31日	平成30年8月27日	ホームックス株式会社 みよし支店	1,782,000	1,792,800	・モニターは家電リサイクルの対象ではないため、法定費用である家電リサイクル料金を減額する。 ・家電リサイクル料金の算定誤りのため、リサイクル料金を増額する。 ・家電リサイクル券を購入しリサイクル料金を支払う際、リサイクル券発行店(郵便局)へ振込手数料を支払う必要があるため、振込手数料分を増額する。
491	建設工事	舗装工事業	分庁舎駐車場整備工事	みよし市三好町地内	分庁舎(旧町民病院入院棟)駐車場整備工事&&駐車場舗装整備:(850)757㎡ フェンス設置	平成30年 6月22日 ~ 平成30年 9月28日	平成30年 6月22日 ~ 平成30年 9月28日	平成30年9月25日	大下建設有限会社	6,264,000	5,483,160	舗装工について詳細測量を行った結果、舗装復旧範囲に差異が生じていたため舗装工A=850.0㎡からA=757.0㎡に減工する。