

変更契約の内容(第1・2四半期 平成31年4月～令和元年9月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
586	工事	土木一式	モニュメント設置工事(三好前田交差点)	みよし市三好町地内	・歩車境界ブロック工L=31.0mを29.7mに減工する。 ・コンクリート工(t=7cm)A=59.5㎡をA=52.9㎡に減工する。 ・張芝工A=33.8㎡をA=42.5㎡に増工する。	平成30年11月30日 令和元年 6月28日	平成30年11月30日 令和元年 6月28日	令和元年5月30日	有限会社 岩城建設	2,808,000	2,808,000	国道管理者及び交通管理者(警察)と協議の結果、モニュメントの形状を変更するため、歩車ブロック工及びコンクリート工を減工し、張芝工を増工する。
483	コンサル	建築設計	筋生住宅大規模改修(2期)工事監理委託	みよし市役所	《変更前履行期間》平成29年9月28日～令和元年6月28日 《変更後履行期間》平成29年9月28日～令和元年7月5日	平成29年 9月28日 令和元年 6月28日	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	令和元年6月7日	株式会社 松浦建築事務所	7,236,000	7,236,000	建築工事にて工期の延長が発生したため、履行期間を7日間延長する。
531	工事	建築一式	筋生住宅大規模改修(2期)建築工事	みよし市筋生町地内	《変更前工期》平成29年9月28日～令和元年6月28日 《変更後工期》平成29年9月28日～令和元年7月5日	平成29年 9月28日 令和元年 6月28日	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	令和元年6月7日	入江建設株式会社	267,840,000	267,840,000	工事変更契約について議会の承認が必要であるため、工期を7日間延長する。
534	工事	電気	筋生住宅大規模改修(2期)電気工事	みよし市筋生町地内	《変更前工期》平成29年9月28日～令和元年6月28日 《変更後工期》平成29年9月28日～令和元年7月5日 ・ハンドホールの設置数を3基から1基に変更する。 ・新設ポンプ室横の引込コンクリート電柱を引込鋼製ポールに変更する。 ・物入の自動火災報知設備を自動試験機能付感知器に変更する。	平成29年 9月28日 令和元年 6月28日	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	令和元年6月21日	宮田電工株式会社	38,880,000	37,560,240	・幹線予定位置はスペースが狭く下水配管と干渉することが判明し、経路を変更することが困難な下水配管を優先的に施工することにより、ハンドホールを設置することが困難なため。 ・新設ポンプ室と既存中電柱との距離が近く、コンクリート電柱を建柱することが困難なため。 ・物入内は住民の専有部分であり、消防設備点検の際に、住民との日程調整が必要となってしまうため。
579	工事	管	筋生住宅大規模改修(2期)機械工事	みよし市筋生町地内	《変更前工期》平成29年9月28日～令和元年6月28日 《変更後工期》平成29年9月28日～令和元年7月5日 ・住戸内床下排水管を耐火二層管から耐火ビニル管に変更する。 ・A棟高架水槽への揚水管、共用給水管及び受水槽補給水管の迂回配管をする。 ・既設集会所の排水をB棟東側の公共樹に接続とする。 ・B棟高架水槽への揚水管及び共用給水管の迂回配管をする。	平成29年 9月28日 令和元年 6月28日	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	令和元年6月21日	株式会社 愛三工業	61,020,000	61,867,800	・住戸内の排水管を鋼管で計画していたが、床下の施工必要寸法の確保が困難なため。 ・基礎の掘削前調査において、当該基礎と干渉することが判明したため。 ・集会所の排水を共用廊下の基礎を貫通する計画であったが、基礎の施工性及び今後の維持管理を考慮するため。 ・杭の施工にあたり、揚水管及び共用給水管と干渉することが分かったため。
531	工事	建築一式	筋生住宅大規模改修(2期)建築工事	みよし市筋生町地内	・既設建物吹付塗材の石棉含有試験を行う。 ・既設住戸の延焼ラインに掛かるサッシのガラスを網入りガラスに変更する。 ・1工区の共用廊下棟の基礎と干渉する地中埋設物の撤去を追加する。 ・3工区の杭施工範囲に表層地盤改良を行う。	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	平成29年 9月28日 令和元年 7月 5日	令和元年7月4日	入江建設株式会社	267,840,000	267,840,000	・既存吹付塗材に石棉が含有している可能性があり、解体の際に石棉が飛散する恐れがあるため。 ・確認申請機関との協議により、延焼ラインに掛かる開口部を防火設備にする必要があるため。 ・基礎掘削時に、コンクリート排水溝が埋設されており、共用廊下棟の基礎と干渉するため。 ・既設物置を撤去したところ、杭施工範囲の地盤が軟弱であることが判明したため。
575	工事	建築一式	(仮称)きたよし地区拠点施設建設(建築)工事	みよし市ひばりヶ丘 地内	・杭工事において、掘削液の配合及び掘削オーガー重機を変更する。 ・授乳スペースの出入口をアコーディオンカーテンから鍵付きパーテーションに変更する。 ・北側駐車場周りに転落防止バリアカーを設置する。	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	令和元年7月30日	山旺建設株式会社	507,470,400	517,276,800	・オーガー掘削孔先端に礫が堆積し杭の挿入が困難であることが分かったため。 ・授乳スペースの出入口をアコーディオンカーテンにて計画していたが、施設利用の方法から鍵付きパーテーションの方が望ましいため。 ・北側駐車場周りについて、隣地との高低差があり、施設利用者の安全を考慮するため。
574	工事	電気	(仮称)きたよし地区拠点施設建設(電気)工事	みよし市ひばりヶ丘地内	・フリーWifi設置のための配管及び配線を追加する。 ・北側通用口の扉の鍵を電気錠に変更する。 ・多目的便所に非常用呼出ボタンを追加する。	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	令和元年7月30日	ユタカテクノ株式会社	96,033,600	96,865,200	・施設管理者等と協議の結果、フリーWifiスポットを設置することが決定したため。 ・施設管理者と協議の結果、施設管理の方法から通用口に電気錠を設置することが決定したため。 ・多目的便所に非常用呼出ボタンを1ヶ所設置する計画であったが、障がい者の利用方法を考慮するため。
573	工事	管	(仮称)きたよし地区拠点施設建設(機械)工事	みよし市ひばりヶ丘地内	・車いす用駐車場に隣接する換気扇用ベンドキャップをダンパー付のものに変更する。 ・ホール兼多目的室の換気用ダクトを延長する。 ・幼児用トイレに化粧鏡を1ヶ所追加する。	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	平成30年 6月29日 令和元年 7月31日	令和元年7月30日	株式会社 川島鉄工所	102,027,600	105,878,880	・確認審査機関から、延焼ラインにかかるベンドキャップをダンパー付にする指示があったため。 ・ホール兼多目的室の換気扇について、今後の維持管理を考慮し、機器を集中して配置するため。 ・幼児用トイレの利用を考慮するため。
317	委託	建物等各種施設管理	公共下水道管路清掃・調査業務委託(三好処理区)	みよし市役所	管路清掃・調査(φ250)L=903.3m 公共樹清掃・調査 N=116(132)箇所	平成31年 4月26日 令和元年 8月23日	平成31年 4月26日 令和元年 8月23日	令和元年8月7日	株式会社 サンセルフ	864,000	824,040	本管カメラ調査の結果、取付管箇所数が当初想定より少なかったため、高圧洗浄車清掃工及び取付管テレビカメラ調査工を減工する。
542	工事	土木一式	街路新設改良工事(都市計画道路路平池天王台線)	みよし市三好町地内	側溝工B300 L=59.2(64.7)㎡ 街渠工 58.5(63.7)m 舗装工 A=1,132.7(1,103.4)㎡	令和元年 6月28日 令和元年 9月27日	令和元年 6月28日 令和元年 9月27日	令和元年8月9日	野沢建設株式会社	15,660,000	15,000,120	関係機関との調整により、当初想定していた乗り入の位置が変更になったため側溝工B300をL=64.7mからL=59.2mに街渠工をL=63.7mからL=58.5mに減工し舗装工A=1,104.4㎡からA=1,113.2㎡に増工する。また路床安定処理配合試験の結果、路床安定処理工の添加量が100㎡当たり4.576tから5.57tに変更する。
439	工事	ほ装	新屋行政区里道整備工事	みよし市三好町地内	舗装工A=492.7(500.1)㎡ 殻(アスファルトコンクリート塊)処理V=37.0(25.0)	令和元年 5月24日 令和元年 8月22日	令和元年 5月24日 令和元年 8月22日	令和元年8月13日	大下建設株式会社	2,268,000	2,345,760	・地元行政区と調整の結果、舗装工をA=500.1㎡からA=492.7㎡に減工する。 ・既設舗装版の厚さが当初の想定(t=5cm)と異なっていた(t=10cm)箇所があったため、アスファルト処分量をV=25.0?からV=37.0?に増工する。

変更契約の内容(第1・2四半期 平成31年4月～令和元年9月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
432	工事	土木一式	高嶺行政区里道整備工事	みよし市打越町地内	工事延長L=63.5(64.0)m 側溝工L=62.0(63.2)m 横断暗渠L=-(-2.4)m 集水樹工N=1(2) 基舗装工A=240.6(240.8)m ² コンクリート工L=16.0m(-)m	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 8月23日	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 8月23日	令和元年8月14日	有限会社 岩城建設	3,780,000	3,734,640	地元行政区と隣接者と立会したところ、民地内で排水処理することとなったため集水樹工A N=2基からN=1基に減工し横断暗渠工L=2.4mを廃工とする。また現場着手後に確認したら雨等の影響もあり民地内の岩組が崩れる恐れがあるため、コンクリート工 L=16.0mを新規計上する。
679	工事	土木一式	河川改良附帯工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	工事延長L=41(35)m 大型土のう工N=123(140)袋 ふとんカゴA=9.6(-)m ² 護床ブロックN=8.0(-)個	令和元年 7月 4日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 7月 4日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年8月14日	黒柳建設株式会社	3,402,000	3,441,960	・工事発注後、雨の影響により本工事区間外において護岸が新たに損傷したため、工事延長L=35mからL=45mに増工する。 ・当初予定していた地盤が想定より安定していたため、土のう工N=140袋からN=123袋に減工する。また仮設の落差工を設置し、安定した流速を確保するために、ふとんカゴA=9.6m ² 、護床ブロックN=8.0個を新規計上する。
550	工事	土木一式	公共下水道管渠改築工事	みよし市三好町地内	工事延長 L=22.0(18.0)m 污水管布設工(φ250) L=17.1m 污水管布設工(φ150) L=4.0m(-)	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 8月31日	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 8月31日	令和元年8月15日	株式会社 三文	2,592,000	3,123,360	工事施工中の汚水排水経路を確保するため工事延長を延伸し、污水管布設工(VUφ150)を新規計上する。
204	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託(旭グラウンド)	三好公園総合体育館	液肥散布工(1)に殺虫剤 リラークDFを追加する。	平成31年 4月26日 ~ 令和 2年 3月23日	平成31年 4月26日 ~ 令和 2年 3月23日	令和元年8月17日	有限会社 ガーデンテクノ	20,196,000	20,445,480	ケラの大量発生が確認されたため、液肥散布工(1)に殺虫剤リラークDFを追加し防除する。
594	工事	土木一式	街路新設改良工事(都市計画道路青木線他1路線)	みよし市三好町地内	区画線工 L=1,287.2(1,424.0)m 視線誘導標 φ300 N=5(6)箇所 視線誘導標 φ300 N=5(6)箇所 路面標示工 N=36(32)箇所 置きガードレール工 L=176.0(177.0)m 道路照明灯設置工 N=1(-)基	令和元年 7月 5日 ~ 令和元年 9月27日	令和元年 7月 5日 ~ 令和元年 9月27日	令和元年8月21日	有限会社 多香久組	3,974,400	4,920,480	道路開通時期が明確になり取付道路を管理する隣接事業者との協議の結果、区画線工L=1,424.0m からL=1,287.2mに減工、ガードレール工L=176.0mからL=177.0mに増工、道路照明灯設置工N=1基を新規計上する。
511	工事	土木一式	側溝整備工事(市道一色前線)	みよし市西一色町地内	工事延長L=74.8(73.2)m 側溝工L=65.1(67.7)m 横断暗渠工L=4.0(3.5)m 電柱除側溝工N=1(-)箇所 集水樹工Bの碎石基礎部分を既設基礎コンクリートに変更 舗装工A=307.3(157.4)m ² 区画線工L=2.0(-)m、L=11.49(-)m(文字記号)	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月 6日	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月 6日	令和元年8月28日	三好建設工業株式会社	3,672,000	4,406,400	・地元調整により側溝布設位置が決定し、精査した結果側溝工を減工し、電柱除側溝工を新規計上する。また道路表面の排水機能を向上させるため舗装工を増工する。 ・占用者との協議の結果、既存暗渠管の基礎コンクリートの取壊しをするにガス管に影響が出ることが考えられたため、基礎コンクリートの取壊しを止め、既存基礎コンクリートを利用して集水樹を設置する。
471	委託	コンピュータサービス	財務会計システム保守等業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	令和元年10月1日付けで消費税率が「8%」から「10%」に変更することに伴い、支払条件を変更する。	平成30年 9月 7日 ~ 令和 6年 9月30日	平成30年 9月 7日 ~ 令和 6年 9月30日	令和元年9月2日	ジャパンシステム株式会社	16,219,440	16,219,440	令和元年10月1日付けで消費税率が「8%」から「10%」に変更することに伴い、前期分(4~9月)の支払いを行うため。
335	コンサル	建築設計	新リサイクルステーション建設工事設計業務委託	みよし市役所	・雨水浸透阻害行為許可申請による現地浸透試験を追加する。	令和元年 5月 8日 ~ 令和元年 9月 6日	令和元年 5月 8日 ~ 令和元年 9月 6日	令和元年9月2日	株式会社 丹羽英二建築事務所	4,104,000	4,315,680	・愛知県豊田加茂建設事務所 河川課と協議の結果、雨水浸透阻害行為許可申請に関して、現地浸透試験の結果を用いた飽和透水係数を使用するため。
617	委託	調査委託	分筆測量業務委託(打越行政区)	みよし市役所	分筆測量・登記 N=(3)2件	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月10日	公益社団法人 愛知県公共囀託登記土地家屋調査士協会	926,121	744,616	・権利部に関する抵当権設定について、分筆のため消滅する必要があることから、調査を実施したところ、権利者が亡くなっていることが判明した。また、相続人の調査も実施したところ、相続人が多数となり当初予定していた時期に業務を完了することが困難のため、分筆測量・登記 N=3件からN=2件に変更する。
589	工事	土木一式	道路改良工事(市道植ノ畑八和田線)	みよし市三好町地内	舗装工A=280.0(273.4)m ² 消費税率 8%(10%) 工期 9月30日(10月31日)	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月11日	有限会社 岩城建設	7,865,000	7,857,000	地元行政区との調整の結果、舗装工A=273.4m ² からA=280.0m ² に増工する。また令和元年10月1日付けで消費税率等が改正されるため、当初消費税を10%で予定していたが、工事の進捗状況が速く9月末に工事施工が完了することなので、工期を10月31日から9月30日に短縮し消費税率を10%から8%に変更する。
391	工事	土木一式	公共下水道管路更生工事(三好処理区)	みよし市三好町地内	工事延長 L=109.0m 管渠更生工(φ200) L=106.3m 【変更内容】 取付管せん孔仕上工をN=4箇所からN=8箇所に増工 モルタル等除去工N=5箇所を新規計上 止水工N=1箇所を新規計上	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 9月20日	令和元年 5月24日 ~ 令和元年 9月20日	令和元年9月12日	株式会社 サンセルフ	5,292,000	5,876,280	事前調査の結果、取付管箇所数が当初想定より増加したため、取付管せん孔仕上工をN=4箇所からN=8箇所に増工する。また、管路清掃調査工の結果、取付管口に付着物が5箇所、本管破損箇所からの侵入水が1箇所あるため、モルタル等除去工N=5箇所、止水工N=1箇所を新規計上する。
637	工事	土木一式	三好公園陸上競技場国旗掲揚塔撤去工事	みよし市三好町地内	・床掘工V=44.7m ³ を廃工とする。 ・土砂等運搬工V=49.7m ³ を廃工とする。 ・建設発生土処理工V=49.7m ³ を廃工とする。	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月20日	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月20日	令和元年9月13日	有限会社 大野建設	1,328,400	1,030,320	関連工事と調整した結果、床掘工、建設発生土処理工をそれぞれ廃工とする。
469	委託	その他の業務委託等	小学校施設総合維持管理業務委託(市内8小学校)	みよし市役所	小学校プール循環浄化装置保守点検業務の保守点検回数の変更	平成30年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日	平成30年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日	令和元年9月17日	鹿島建物総合管理株式会社	53,460,000	53,475,291	三吉小学校の大規模改修工事に伴い、プールを一時廃止とするため。
675	工事	電気	北部小学校構内電話機改修工事	みよし市根浦町 地内	インターホン親機内にページング機能追加基盤の組込を追加する。	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 7月19日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月17日	ユタカテクノス株式会社	2,959,740	3,074,760	学校との協議の結果、学校運営上で特に緊急時などには、各教室間だけでなく構内全域への一斉連絡手段として、インターホン子機からの全校放送が必要と判断したため。

変更契約の内容(第1・2四半期 平成31年4月～令和元年9月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
769	備品	映像・音楽用品	音楽用教材	市内小学校	契約対象物品の納入が改正前の消費税率等(8%)に係る取り引きで完了したことによる、消費税額等の変更。	令和元年 8月30日 ~ 令和元年11月29日	令和元年 8月30日 ~ 令和元年11月29日	令和元年9月17日	楽器晴海堂株式会社	770,000	756,000	音楽用教材(納入期限 令和元年11月29日)に係る消費税率等について、令和元年9月17日までに全ての納入物品の納入が完了するため、改正後の消費税率等の「10%」から、現行の「8%」に改正する必要があるため。
29	委託	コンピュータサービス	健康管理システム保守等業務委託(みよし市役所、保健センター)	保健センター	支払い条件を一括支払いから分割支払いに変更する。	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	令和元年9月20日	トーテックアメニティ株式会社	3,153,168	3,153,168	仕様書の支払い方法に誤りがあったため。
428	工事	管	障がい者福祉センター移転改修(機械)工事	みよし市三好町地内	・給湯配管の経路を変更する。 ・空調用ドレン配管を移設する。	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月24日	有限会社 ミヨシ設備	6,858,000	7,143,120	・多目的便所のスペース確保による配管面台を撤去するため。 ・既設空調ドレン配管が多目的便所の折りたたみシートと干渉するため。
427	工事	建築一式	障がい者福祉センター移転改修(建築)工事	みよし市三好町地内	トイレ呼出ボタンをワイヤレス形から有線形に変更する。	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 6月 7日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月24日	株式会社 種岡建設	7,117,200	7,548,120	呼出ボタンをワイヤレス形で計画していたが、事務室への呼出表示器を設置するため。
504	工事	土木一式	ゲートボール・グラウンドゴルフ場整備工事	みよし市三好町地内	透水管布設工(VUφ100)L=202.0m【144.0m】 —【塩ビ管布設工(VUφ150)L=8.0m】 側溝設置工(PU1-180)L=81.5m【L=104.0m】 フェンス設置工(H=800、1000)L=97.5m【(H=900 L=48.0m)】 空洞ブロック設置工(1段)L=109.1m【L=48.0m】 空洞ブロック設置工(2段)L=79.7m【154.0m】 土舗装工(緑色スクリーニングス)A=2,141.8㎡【A=2,224.8㎡】 碎石舗装 A=405.6㎡【A=432.0㎡】	令和元年 6月21日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年 6月21日 ~ 令和元年 9月30日	令和元年9月24日	半澤建設株式会社	15,606,000	17,780,040	隣接する施設の計画が確定し、北側に排水することから当施設も南側から北側に排水を変更することとする。また、土地改良水路接続にあたり水路洗掘防止のため、張りコンクリート工を新規計上する。
768	備品	学校教材等	体育用教材	市内小学校、中学校	令和元年8月29日に契約締結をした体育用教材(納入期限 令和元年11月29日)に係る消費税率等について、令和元年9月25日で全ての納入物品の納入が完了するため、「10%」から「8%」に変更する。	令和元年 8月30日 ~ 令和元年11月29日	令和元年 8月30日 ~ 令和元年11月29日	令和元年9月25日	三好SPORTS	666,897	654,771	体育用教材に係る消費税率等について、令和元年9月25日までに全ての納入物品の納入が完了することから、改正後の消費税率等の「10%」から、現行の「8%」に改正する必要があるため。

※当初工期は、今年度の初期の工期です。