

変更契約の内容(第1・2四半期) 令和2年4月～令和2年9月 変更契約締結分

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
1441	委託	運搬・保管等	給食配送業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年4、5月学校臨時休業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用について減額	令和元年5月10日～令和6年8月31日	令和元年5月10日～令和6年8月31日	令和2年6月1日	希望運輸株式会社	168,072,600	167,976,009	新型コロナウイルス感染症対策としての令和2年4、5月学校臨時休業による給食中止に伴い、休止とした車両にかかる燃料費見込み費用について契約金額から減額することで協議合意したため減額変更
322	委託	その他の業務委託等	乳がん・子宮頸がん検診集団方式業務委託(保健センター)	保健センター	人数制限のため、受信者数を減らす。コロナ対策のため、派遣スタッフを追加する。	令和2年5月1日～令和3年2月26日	令和2年5月1日～令和3年2月26日	令和2年6月1日	一般社団法人半田医師会健康管理センター	7,114,800	4,817,120	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、受信者数を減らし、派遣スタッフを増員する必要があるため。
303	物品	厨房機器	消毒保管庫(熱風式)オーバーホール修繕	学校給食センター	交換部材の変更。	令和2年5月1日～令和2年12月28日	令和2年5月1日～令和2年12月28日	令和2年6月2日	株式会社 厨林堂	9,442,235	9,442,235	令和2年4月30日に契約締結をした消毒保管庫(熱風式)オーバーホール修繕の修繕部品内容について、契約後の内部調査で設計時に目視では確認できなかった部材等があったため、交換部材を変更する。
1456	コンサル	建設コンサル(道路)	道路測量設計業務委託(市道打越黒笹1号線)	みよし市役所	履行期間 令和元年10月18日から令和2年7月31日までを令和元年10月18日から令和2年9月18日までに変更する	令和元年10月18日～令和2年7月31日	令和元年10月18日～令和2年9月18日	令和2年6月3日	玉野総合コンサルタント株式会社	5,280,000	5,280,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る緊急事態宣言に伴う受注者の対応により、令和2年4月13日から令和2年5月31日まで業務を一時中断することから、中断期間相当の履行期間の延長を行う。
1215	工事	建築一式	新リサイクルステーション建設工事	みよし市三好町地内	給水管取り出し工事に伴うアスファルト舗装工事を追加する。	令和2年2月7日～令和2年6月26日	令和2年2月7日～令和2年6月26日	令和2年6月19日	野沢建設株式会社	30,580,000	30,786,800	当初、給水管取り出し工事に伴うアスファルト舗装は別途工事で計画していたが、本工事で施工する下水管の取り出しに伴うアスファルト舗装と隣接しており、舗装工事を同時に行うことで一体的に仕上ることが可能であるため、アスファルト舗装工事を追加する。
108	委託	その他の業務委託等	家族介護用品配布業務委託(みよし市内)	みよし市役所	家族介護用品配布業務委託の保管場所について「市民活動センター」に変更する。	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和2年7月1日	特定非営利活動法人 あいちNPO市民ネットワークセンター	1,100,998	1,051,498	受注者が確保している家族介護用品の保管場所の貸主から、当該保管場所の変更依頼があったことから、発注者が市民活動センターの備品庫を保管場所として確保したため、設計変更を行うものとする。
183	備品	自動車・自転車	公用車(幼児バス)	みよし市役所	【変更前納期】 令和2年8月7日【変更後納期】 令和2年9月11日	令和2年4月17日～令和2年8月7日	令和2年4月17日～令和2年9月11日	令和2年7月6日	新明工業株式会社	4,292,652	4,292,652	委託先が決定しないと、運輸局に自動車登録の申請ができないため、委託先が決定し、登録ができるまでの間、納期を延長する。
476	委託	その他の業務委託等	市立保育園給食用弁当調理加工・配送業務委託(市内7保育園)	みよし市役所	消費税率等を「10%」から「8%」へ変更する。	令和2年6月4日～令和2年9月30日	令和2年6月4日～令和2年9月30日	令和2年7月10日	日本ケータリング株式会社	368.5	361.8	当初、消費税率等を「10%」で計算したが、給食の宅配は軽減税率対象であるため、消費税率等を「8%」で計算する必要があったため。
95	委託	その他の業務委託等	初期指導教室運営業務委託(教育センター、三好丘小学校)	みよし市役所	・市内小中学校の夏季休業期間の短縮に伴い、初期指導教室の開校日数を18日増やす。	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和2年7月17日	特定非営利活動法人 トルシーダ	23,705,000	24,686,137	新型コロナウイルス感染拡大防止及び就学支援体制の維持を図るため、業務内容の変更を行う必要があるため。
565	備品	医療・理化学・計測機器	O3 PREMIUM(オゾン発生器)	市内児童館(13館)、集会所等(12施設)及び児童クラブ(8クラブ)	納入期限変更【変更前】令和2年8月9日【変更後】令和2年9月10日	令和2年7月17日～令和2年8月9日	令和2年7月17日～令和2年9月10日	令和2年8月6日	株式会社 さくら総合オフィス	6,751,800	6,751,800	当初予定していた海外からの部品調達の状況が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い予定より遅れてしまい、製品の製作に不測の日数を要してしまうため、当初の納期では調達に困難となるので納入日を変更する。
227	工事	土木一式	河川浚渫・伐採工事(準用河川砂後川外)	みよし市筋生町地内外	工事延長 L=1180m浚渫工 V=423.9(362.0)m ³ 樹木伐採工 N=68本草刈工 A=1,122.0m ²	令和2年5月1日～令和3年8月28日	令和2年5月1日～令和2年8月28日	令和2年8月19日	野沢建設株式会社	11,550,000	11,939,400	工事着手前に現地詳細測量を行った結果、当初の想定以上に土砂が堆積していたため、掘削工を増工する。また、掘削土を今後別途発注の河川工事等で利用するため、大型土のう製作工を新規計上する。樹木及び草刈の処分量を実数に合わせて増工する。
427	工事	土木一式	黒笹行政区里道整備工事	みよし市黒笹町地内	工事延長 L=70.0(69.2)m側溝工(PU3-250) L=77.6(76.8)m舗装工 A=109.7(122.6)m ² 土間コンクリート工(t=18cm)A=6.3m ² を廃止する土間コンクリート工(t=10cm)A=19.0(-)m ²	令和2年5月29日～令和2年8月28日	令和2年5月29日～令和2年8月28日	令和2年8月19日	半澤建設株式会社	3,553,000	3,528,800	側溝布設位置等を精査した結果、側溝工を増工し、舗装工を減工する。また、道路からの乗入れの段差をコンクリートで擦り付けることとしたため、土間コンクリートを増工する。
442	工事	塗装	区画線設置工事(市道黒笹線外9路線)	みよし市内	区画線設置工(実線W=15cm、白色) L=3,547.6(3,150.8)m、(実線W=30cm、白色) L=24.7(48.5)m区画線設置工(破線W=15cm、白色) L=310.0(270.0)m区画線設置工(破線W=30cm、白色) L=290.0(257.0)m区画線設置工(実線W=45cm、ゼブラ、白色) L=440.5(414.0)m区画線設置工(文字記号、W=15cm換算、白色) L=156.47(130.6)m	令和2年6月12日～令和2年10月30日	令和2年6月12日～令和2年10月30日	令和2年8月27日	有限会社 柴田組	4,730,000	5,192,000	地元行政区からの要望を受け現地精査を行った結果、区画線の消滅が所々確認された。交通量の多い路線であり、安全を確保する必要があるため、消滅した箇所について区画線工を増工する。
1281	委託	その他の業務委託等	小学校施設総合維持管理業務委託(市内8小学校)	みよし市役所	令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の回数変更及び南部小学校の需要設備容量の変更による、請負金額等の変更。	平成30年4月1日～令和3年3月31日	平成30年4月1日～令和3年3月31日	令和2年9月1日	鹿島建物総合管理株式会社 中部支社	54,030,585	53,873,105	・プール循環浄化装置保守点検業務について、新型コロナ対応でのプール利用中止に伴い、令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の回数を1回から0回に変更。 ・自家用電気工作物保安管理業務について、南部小学校の需要設備容量を125kVAから150kVAに変更。
1284	委託	その他の業務委託等	中学校施設総合維持管理業務委託(市内4中学校)	みよし市役所	プール循環浄化装置保守点検業務について、新型コロナ対応でのプール利用中止に伴い、令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の回数を1回から0回に変更	平成30年4月1日～令和3年3月31日	平成30年4月1日～令和3年3月31日	令和2年9月1日	鹿島建物総合管理株式会社 中部支社	30,223,720	30,137,655	令和2年度における総トリハロメタン分析及びろ過水濁度分析の回数変更による、請負金額の変更
505	委託	建物等各種施設管理	サンアート産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(勤労文化会館及びふるさと会館)	みよし市役所	・モニターは家電リサイクル処理でなく、産業廃棄物(混合物)として処理。 ・産業廃棄物(混合物)処分量が95m ³ から110m ³ に増えた。(15m ³ 増) ・処分量が増えたため、運搬車両を2台分増とした。	令和2年6月19日～令和2年10月30日	令和2年6月19日～令和2年10月30日	令和2年9月7日	モリ環境衛生センター株式会社	1,743,500	1,893,609	モニターについて、当初は家電リサイクル処理としていたが、産業廃棄物(混合物)として処理しなければならず、産業廃棄物(混合物)の処分量が当初想定していた量より増加したため。
526	コンサル	建設コンサル(道路)	道路測量設計業務委託(市道打越黒笹1号線)	みよし市役所	履行期間 令和元年10月18日から令和2年9月18日までを令和元年10月18日から令和3年3月19日までに変更する。	令和元年10月18日～令和2年9月18日	令和元年10月18日～令和3年3月19日	令和2年9月8日	玉野総合コンサルタント株式会社	5,280,000	5,280,000	本業務と同調して行っている愛知県発注の県道委託業務の路線形状の検討に時間を要し、本業務の道路予備設計の方針決定に時間がかかった。今後必要な測量業務等の業務について愛知県と調整を図りながら事業を進めるため、履行期間を182日間延長する。
547	賃貸借	旅客業	市内8小学校野外学習バス借上(愛知県旭高原少年自然の家)	みよし市役所	みよし市立緑丘小学校の履行期間を変更する。変更前 令和2年9月27日(日)～29日(火) 変更後 令和2年9月28日(月)～29日(火)	令和2年7月17日～令和2年10月20日	令和2年7月17日～令和2年10月20日	令和2年9月9日	株式会社 豊田交通社	2,352,350	2,352,350	コロナ感染対策によりみよし市立緑丘小学校野外学習の履行期間を2泊3日を1泊2日に短縮する変更をしたため。