

変更契約の内容(第4四半期 令和3年1月～令和3年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	工事名(路線等の名称)	工事場所	概要	当初工期	変更後工期	契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
244	工事	建築一式	三好丘小学校トイレ改修工事	みよし市三好丘 地内	①【全便所】壁面について、既設タイル全撤去から部分補修に変更し、新規塗装仕上げ面は塗装から化粧板張りに変更する。 ②【児童用便所(3)(4)】前室目隠し壁について、既設仕上げ撤去を止める。 ③【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。等	令和2年5月15日～令和3年2月26日	令和2年5月15日～令和3年2月26日	令和3年1月8日	株式会社 ヒラオ工務店	133,100,000	135,777,400	①新型コロナウイルス感染症の影響で、学校の夏休みが短縮され、騒音・振動作業であるタイル撤去作業を行なえる休校日数が減ったことにより、騒音・振動作業が少なく施工の速い改修方法にする必要があるため。 ②仕上げ材であるアクリル樹脂プラスターの塗膜が硬く、撤去が困難なため。 ③既設器具取り外し時に破損や錆が見られ、撤去後再取り付け不可と判断したため。等
590	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道竹ヶ花三好丘線)	みよし市福谷町地内	履行期間 【変更前】令和2年9月9日～令和3年1月22日 【変更後】令和2年9月9日～令和3年2月19日	令和2年9月9日～令和3年1月22日	令和2年9月9日～令和3年2月19日	令和3年1月8日	株式会社 佐藤渡辺	53,240,000	53,240,000	本工事施工路線で地元行政区より歩道修繕の要望を受け現地を確認した結果、舗装や側溝の状態が悪く補修が必要と判断され、側溝の掘え直しと舗装補修を追加計上することとしたため、施工に要する期間(28日間)を延長する。
372	コンサル	建設コンサル(造園)	北井山公園実施設計業務委託(北井山公園)	みよし市役所	・地質調査 L=15mをL=14mに変更する。 ・履行期間 【変更前】令和2年5月22日～令和3年1月15日 【変更後】令和2年5月22日～令和3年3月26日	令和2年5月22日～令和3年1月15日	令和2年5月22日～令和3年3月26日	令和3年1月8日	玉野総合コンサルタント株式会社	4,620,000	4,591,400	・地質調査を実施したところ、設計に必要な支持層を確認できたため、実績にあわせて変更する。 ・トイレ設置位置を決定するにあたり、関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を70日延長する。
421	工事	土木一式	河川改良工事(準用河川茶屋川)	みよし市明知町地内	上部工 一式護岸工 L=30.8(29.2)m	令和2年6月19日～令和3年1月25日	令和2年6月19日～令和3年1月25日	令和3年1月8日	昭和コンクリート工業株式会社	118,800,000	122,617,000	・既設車道部において舗装の流動が見受けられるため、車道舗装構成を変更し交通開放後の流動防止を図る。また、舗装面積について立会及び現地測量に基づき変更する。 ・車両の逸脱事故及び歩行者の転落防止を図り、より一層の歩行者の安全性を確保するため、安全施設工を新規計上する。
411	工事	建築一式	総合体育館大規模改修(11期)建築工事	みよし市三好町地内	・更衣室(男女共)の外壁側の壁は、クロス撤去の上、化粧ケイカル板張りとする。 ・更衣室(男女共)の床材について、アスベスト含有物として撤去及び処分とする。	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和3年1月12日	加藤建設株式会社	30,635,000	34,050,500	・更衣室(男女共)及び洗面室の既存の床について、アスベスト含有ビニルタイルであることが判明したため、アスベスト含有物として撤去及び処分とする。 ・クロス撤去後、ポリスチレンフォームの上、化粧ケイカル板張りとしていたが、既設の壁が断熱材付き石膏ボードの上、クロス貼りとなっていたため、クロス撤去の上、化粧ケイカル板張りとする。
405	工事	管	総合体育館大規模改修(11期)機械工事	みよし市三好町地内	・冷水発生機の信号線を1本追加する ・自動制御設備の配線ルートを変更し、天井点検口及びコア抜きを取止める	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和3年1月12日	株式会社 三栄空調	86,020,000	86,020,000	・納入予定の冷水水機の機種が、設計時に想定していた機種と異なり、機械室から事務室までの信号が必要なため、冷水水機の信号線を1本追加する。 ・現場調査の結果、一部配管のコア抜きが困難な部分があるため、自動制御設備の配線ルートを変更し、天井点検口及びコア抜きを取止める。
406	工事	電気	総合体育館大規模改修(11期)電気工事	みよし市三好町地内	3階機械室の排風機EF-14及びEF-15のブレーカーの交換及び電線の入替えを追加する・事務室内の監視カメラのハードディスクの更新を行う	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和2年6月12日～令和3年1月22日	令和3年1月12日	三好電気設備有限公司	14,179,000	14,363,800	・現場調査の結果、排風機本体の定格電流と分電盤内の定格ブレーカーの定格電流に相違があったため、排風機EF-14及びEF-15のブレーカーの交換及び電線の入替えを追加する。 ・現地調査の結果、メーカー推奨更新時期を過ぎており老朽化しているため、事務室内の監視カメラのハードディスクの更新を行う。
655	工事	土木一式	バリアフリー設備設置工事(市道黒笹線外6路線)	みよし市黒笹及び三好町地内	工事延長 L=276.2(287.2)m、視覚障害者誘導用ブロック設置工 L=295.1(307.2)m	令和2年9月11日～令和3年1月29日	令和2年9月11日～令和3年1月29日	令和3年1月12日	半澤建設株式会社	4,730,000	4,570,500	現地測量精査の結果、当初設計との測量誤差が生じたため、数量を修正する。また、市役所の南のバス停付近の施工について、関係機関と協議を重ね、総合的な整備が必要との判断があったため、今回該当箇所部分の施工延長を減工する。
747	工事	とび・土工・コンクリート	カーブミラー設置工事	市内全域	・No.2について、支柱を直柱から上曲柱に変更する。 ・No.7について、施工方法を電柱共架からSP基礎に変更する。	令和2年11月13日～令和3年1月29日	令和2年11月13日～令和3年1月29日	令和3年1月14日	野沢建設株式会社	5,115,000	5,249,200	本工事施工前に受注者との現地精査を行った結果、平面図(1)のNo.2について、鏡面が車道にはみ出してしまうことが確認されたため、直柱から上曲柱に変更する。また、当初電柱共架にて施工予定であった平面図(2)のNo.7について、電柱管理者の許可が得られなかったため、SP基礎に変更を行う。
10	委託	建物等各種施設管理	三好公園総合体育館等設備管理業務委託(三好公園総合体育館 他6施設)	三好公園総合体育館	第7号表 代価表 名称:ガス焚き二重効用冷水発生器 品種:240RT 変更前回数: 6回 変更後回数: 2回 増減 :△4回	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和2年4月1日～令和3年3月31日	令和3年1月15日	サンエイ株式会社	12,815,000	12,069,488	総合体育館空調設備点検業務(第7号表 代価表)中ガス焚き二重効用冷水発生器240RTについて、総合体育館大規模改修による機器更新があり、保証期間中のメーカーによる無償作業の対象となったため変更する。
255	委託	建物等各種施設管理	みよし市友好の森木材利用及び木製玩具作成業務委託	みよし市役所	積み木 8000ピース⇒ 6450ピース 運搬費 一式追加 収納ケース規格:50cm×35cm×20cm ⇒ 53cm×36.5cm×11cm 履行期間 【変更前】令和2年4月24日～令和3年1月29日 【変更後】令和2年4月24日～令和3年3月26日	令和2年4月24日～令和3年1月29日	令和2年4月24日～令和3年3月26日	令和3年1月18日	木曾森林組合	856,900	847,000	伐採したヒノキを自然乾燥後、製材したところ想定以上のふしがあり、使用できる木材が予定より少なくなってしまったため内容を変更する。また完成品はみよし市から木曾森林組合まで受け取りに行く予定であったが、コロナの影響もあり完成品は木曾森林組合から搬送してもらうこととし、令和3年1月14日に愛知県下に緊急事態宣言が発令されたことを受け履行期間を延長する。
366	コンサル	補償コンサル(物件調査)	物件移転補償調査積算業務委託(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	履行期間 【変更前】令和2年5月22日～令和3年1月28日 【変更後】令和2年5月22日～令和3年3月26日	令和2年5月22日～令和3年10月30日	令和2年5月22日～令和3年3月26日	令和3年1月18日	玉野総合コンサルタント株式会社	3,850,000	3,850,000	本委託業務において、対象物件賃借人への事業説明を行い協力の同意を得ることは出来た。後日調査日について連絡をしたが、連絡が取れない状態が続いており当初想定以上の時間を要した。今後の調査についても賃借人と日程を調整しながら行うため、履行期間を57日間延長する。
848	工事	電気通信	三好ヶ丘駅前広場整備工事その3(都市計画道路三好ヶ丘停車場線)	みよし市三好丘地内	履行期間 【変更前】令和2年12月25日～令和3年2月26日 【変更後】令和2年12月25日～令和3年3月25日	令和2年12月25日～令和3年2月26日	令和2年12月25日～令和3年3月25日	令和3年1月19日	ひまわりネットワーク株式会社	1,826,000	1,826,000	本ネットワークカメラ専用配線を既設のNTT配線に接続するため、共架する電柱の管理者であるNTTと協議を進めているが、想定以上に時間を要しているため、履行期間を27日延長しなければならないため。
639	工事	土木一式	東山行政区里道整備工事	みよし市明知町地内	工事延長 L=51.45m、側溝工(PU3-300A) L=89.8(48.6)m、側溝工(PU3-300B) L=8.4(32.8)m、暗渠工(□300) L=5.5(22.7)m、舗装工 A=255.1(248.6)m ² 、コンクリート舗装工(t=10cm) A=12.6(-)m ²	令和2年9月29日～令和3年2月5日	令和2年9月29日～令和3年2月5日	令和3年1月20日	有限会社 岩城建設	6,380,000	6,380,000	側溝布設位置等を精査した結果、側溝(PU3-300A)での施工が可能な箇所があったため、側溝工(PU3-300A)を増工し、側溝工(PU3-300B)と暗渠工(□300)を減工する。また、道路からの乗入れの段差をコンクリートで擦り付けることとしたため、コンクリート舗装工(t=10cm)を新規計上する。
325	委託	建物等各種施設管理	草刈業務委託(幹線水路・調整池)(三好雨水幹線池他18箇所)	みよし市役所	草刈 A=47,351.7m ² 、剪定(低木) A=610.0m ² 、軽剪定 N=52本(122本)、基本剪定 N=137本(一)	令和2年5月1日～令和3年2月5日	令和2年5月1日～令和3年2月5日	令和3年1月25日	木戸造園土木株式会社	10,340,000	12,623,600	・森管第2調整池内の雑木の種子が飛散しているため、雑木の剪定を新規計上する。 ・黒笹いずみ一丁目調整池の樹木が想定より生長し交通に支障が生じているため、剪定方法を変更する。 ・三好丘あおば二丁目調整池の樹木が想定より生長し鉄道の運行に支障をきたしているため、剪定方法を変更する。 ・草刈処分量を実績値に合わせて変更する。

480	工事	電気通信	小学校校内通信ネットワーク整備工事	みよし市内	①【黒笹小】HUBBOXについて既設流用のため不要(7台) ②【北部小】HUBBOXについて既設流用のため不要(1台) ③【北部小・緑丘小】点検口設置工事追加 ④【黒笹小】点検口設置工事追加⑤【全校】敷設ケーブル数量変更	令和2年7月10日 令和3年3月1日	令和2年7月10日 令和3年3月1日	令和3年2月1日	OKIクロステック株式会社	131,450,000	130,493,000	①②既設盤内にPOEを設置するスペースが確保できたため、HUBBOX設置不要となった。 ③設置予定場所としていた廊下壁面にスペースが確保できなかったため、天井裏にHUBBOXを設置した。 ④ケーブル配線のため点検口が必要となったため。 ⑤効率的な配線ルートとしたことにより敷設数量が減ったため。
481	工事	電気通信	中学校校内通信ネットワーク整備工事	みよし市内	①体育館無線アクセスポイントにガードカバーを取り付ける。 ②三好中普通教室棟HUBBOX設置位置の変更によりLANケーブルを新設する。 ③北中既設配線流用不可のため、LANケーブルを新規で敷設。 ④三好丘中一部既設ケーブル流用不可のため、LANケーブルを新規で敷設。	令和2年7月10日 令和3年3月1日	令和2年7月10日 令和3年3月1日	令和3年2月1日	ひまわりネットワーク株式会社	52,250,000	53,134,400	①体育館に設置する無線アクセスポイントに破損を防ぐカバーを設置するため。 ②当初屋外に取付予定のHUBBOXは防水仕様ではないため、トイレ内に設置することでLANケーブルの敷き直しが必要となったため。 ③既設配線が新設POEに届かず、LANケーブルを新設するため。 ④既設ケーブルが壁内で固定されていて流用ができないため、新規配線を敷設するため。
743	工事	土木一式	河川浚渫工事(準用河川寺田川外2河川)	みよし市助生町地内外	工事延長 L=1567.5m 浚渫工 V=1126.1(1123.2)m ³	令和2年11月27日 令和3年2月19日	令和2年11月27日 令和3年2月19日	令和3年2月1日	岡本組株式会社	33,330,000	33,711,700	本工事着手前に行った現地詳細測量の結果、掘削工を増工し適切な廃棄物処理を行う。
359	コンサル	建設コンサル(造園)	福谷公園基本構想策定業務委託(福谷公園)	みよし市役所	公園基本計画 A=3.90haワークショップ N=4回(-) アクセス道路実現可能性検討 N=1式	令和2年5月15日 令和3年3月26日	令和2年5月15日 令和3年3月26日	令和3年2月1日	玉野総合コンサルタント株式会社	6,710,000	7,338,100	地元行政区とワークショップの開催について事前調整を行ったところ、本公園への新たなアクセス道路を検討することとなったため、アクセス道路の検討を新規計上する。
599	工事	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S87工区)	みよし市福田町地内	履行期間 【変更前】令和2年9月11日～令和3年2月26日 【変更後】令和2年9月11日～令和3年3月19日	令和2年9月11日 令和3年2月26日	令和2年9月11日 令和3年3月19日	令和3年2月5日	株式会社 三文	66,000,000	66,000,000	553-2路線の中部電力の高圧線が横断している箇所について、当初は開削工法での施工を検討していたが、開削工法による施工が困難であること判明した。受注者と協議した結果、鋼製さや管推進工法へ変更することとなり、推進工の準備並びに施工に時間を要するため、全体工程の見直しを行った結果、現工期内の工事完了が困難であるため工期を延長する。
739	工事	電気	公園照明灯LED改修工事(三好公園)	みよし市三好町地内	照明灯撤去 N=7基、照明灯設置 N=7基、水銀ランプ撤去 N=18個(17個)、LEDランプ設置 N=15個(17個)、LED灯具設置 N=3基(-)	令和2年11月13日 令和3年3月5日	令和2年11月13日 令和3年3月5日	令和3年2月5日	三好電気設備有限公司	9,735,000	9,996,800	・照明灯2基について灯具を確認した結果、劣化が進んでいたため、ランプの取替から灯具の取替に変更する。 ・事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上させるため、LED灯具設置を1基新規計上する。
653	工事	土木一式	橋梁修繕工事(無名橋39号外1橋)	みよし市福田町及び明知町地内	断面修復工 一式、舗装打替え工 一式、ひび割れ注入工 一式、区画線工 一式、ひび割れ充填工 一式、塗装塗替え工 一式、当て板補修工 一式	令和2年9月29日 令和3年2月19日	令和2年9月29日 令和3年2月19日	令和3年2月8日	野沢建設株式会社	13,200,000	13,200,000	他工事と施工箇所が重複している箇所について、工程調整を行う必要が生じ、不足の日数を要するため履行期間を延長する。
708	工事	塗装	安全のみどり線設置工事(市道山伏大日線外)	市内全域	路面カラー塗装工を A=223.2m ² からL=251.1m ² に増工	令和2年10月16日 令和3年2月26日	令和2年10月16日 令和3年2月26日	令和3年2月8日	有限会社 柴田組	2,695,000	3,018,400	本工事施工前に行われた受注者による設計照査及び現地測量の結果、当初設計との測量誤差があったため、設計数量の修正を行う。また、学校関係者や地元行政区と施工箇所について詳細な検討と調整を行った結果、抜け道として利用されている道路に於いて、通学路の認識を高め、児童の安全を確保するため、路面塗装カラー工の追加計上を行う。
590	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道竹ヶ花三好丘線)	みよし市福谷町地内	工事延長L=780.7(708.5)m、舗装工A=5163.1(5187.0)m ² 、歩道舗装工A=103.8(-)m ² 、舗装工(接続部)A=13.5(-)m ² 、側溝据替工L=72.1(-)m、街渠補修工L=6.5(-)m	令和2年9月9日 令和3年1月22日	令和2年9月9日 令和3年2月19日	令和3年2月8日	株式会社 佐藤渡辺	53,240,000	55,160,600	・地元行政区や近接工事と調整した結果、舗装工を減工する。地元行政区より歩道修繕の要望を受け、早急に修繕し、歩行者の安全な通行を確保する必要があると判断したため、歩道舗装工と側溝据替工を新規計上する。 ・地元行政区から、近隣住民や道路利用者への影響を抑えてほしいとの要望があり、検討・協議した結果、交通誘導警備員を増員する。
592	工事	土木一式	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その2)	みよし市三好町地内	履行期間 【変更前】令和2年8月14日～令和3年2月26日 【変更後】令和2年8月14日～令和3年3月19日	令和2年8月14日 令和3年2月26日	令和2年8月14日 令和3年3月19日	令和3年2月9日	有限会社 ミヨシ設備	13,695,000	13,695,000	HR145路線において支障となる物件が移転することとなった。中部区画整理組合と街路担当と協議した結果、移転に伴い道路築造を行うこととなった。それに伴い占用物である下水本管の布設を早める必要が生じたため工期を21日間延長する。
269	委託	建物等各種施設管理	樹木維持管理業務委託(保健センター)	保健センター	令和2年4月23日に契約締結をした樹木維持管理業務委託の処分量について実績値に基づき、令和3年2月10日付けで「1t」から「2t」に変更する	令和2年4月24日 令和3年2月26日	令和2年4月24日 令和3年2月26日	令和3年2月10日	有限会社 酒井造園	1,540,000	1,565,300	剪定枝等の処分量について、実績値が2,390kg(前期960kg、後期1,430kg)であったため、実績に応じて変更する。
646	工事	土木一式	側溝整備工事(市道三吉小学校1号線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=47.2(43.8)m、側溝工PU3-300A L=80.0(75.6)m、舗装工 A=142.3(133.5)m ²	令和2年9月29日 令和3年2月26日	令和2年9月29日 令和3年2月26日	令和3年2月10日	有限会社 多香久組	6,259,000	6,488,900	本工事施工前に現地精査を行った結果、既設側溝との取り付けの調整により、側溝工と舗装工を増工し、それに伴う作業土工の増工も行う。また、本工事施工前に、本工事施工内容について警察との協議を行った結果、一時停止と合わせて横断歩道がある箇所については、横断歩道予告を再塗布しないように指示があったため、横断歩道予告の区画線を廃工する。
772	工事	塗装	区画線設置工事その2(市道黒笹いずみ16号線外)	みよし市黒笹いずみ地内外	区画線設置工(実線W=15cm、白色) L=13108.0(12080.0)m、区画線設置工(実線W=30cm、白色) L=525.7(507.5)m、区画線設置工(破線W=15cm、白色) L=319.3(60.0)m、区画線設置工(実線W=45cm、ゼブラ、白色) L=68.9(48.0)m、区画線設置工(文字記号、W=15cm換算、白色) L=470.44(849.3)m	令和2年11月27日 令和3年2月26日	令和2年11月27日 令和3年2月26日	令和3年2月12日	株式会社 東亜製作所	11,330,000	11,638,000	本工事施工前に行われた受注者による設計照査及び現地測量の結果、当初設計との測量誤差があったため、設計数量の修正を行う。また、本工事施工区域に隣接する市道黒笹三本木線において、交通量の増加により、区画線の消滅が進行しており、道路利用者の安全を確保する必要があるため、当該箇所の区画線工を追加計上する。
344	コンサル	建設コンサル(道路)	道路設計業務委託(市道大沢経ヶ峯線)	みよし市役所	・ボーリング調査 N=2箇所を新規計上する。 ・擁壁予備設計及びL型擁壁詳細設計 N=1箇所をN=2箇所に変更する。 ・地盤処理工設計 N=2箇所を新規計上する。 ・プレキャストL型擁壁割付一般図作成 N=1箇所を新規計上する。 ・履行期間 【変更前】令和2年5月1日～令和3年2月26日 【変更後】令和2年5月1日～令和3年3月24日	令和2年5月1日 令和3年2月26日	令和2年5月1日 令和3年3月24日	令和3年2月12日	玉野総合コンサルタント株式会社	16,940,000	21,766,800	・地元、土地改良区、警察との協議を進めた結果、道路の縦断計画が決定し、私ノ奥池の横及びNo.69付近の高低差処理を擁壁で行うため、ボーリング調査を新規計上する。またボーリング調査の結果、地盤処理工設計及び擁壁設計を新規計上し、No.73付近についてはプレキャストL型擁壁割付一般図作成を新規計上する。 ・警察協議の長期化に伴い、業務履行期間を延長する。
710	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道助生新田線)	みよし市助生町地内	工事延長 L=87.8(76.7)m、舗装工 A=350.0(293.0)m ²	令和2年10月16日 令和3年2月26日	令和2年10月16日 令和3年2月26日	令和3年2月15日	大下建設有限公司	2,530,000	2,978,800	舗装計画範囲に隣接している箇所にクラックやたわみ等による破損が進行しており、早急に修繕を行う必要が生じていたため、周辺への影響や事業の進捗状況を考慮し、舗装工を293.0m ² から350.0m ² に増工する。

766	工事	建築一式	助生老人憩いの家トイレ改修工事	みよし市助生町地内	・1階女子トイレの和式便器を洋式便器に改修する工事を追加する。 ・2階トイレのトイレブースを2箇所から1箇所に変更する。	令和2年11月13日～ 令和3年3月25日	令和2年11月13日～ 令和3年3月25日	令和3年2月15日	野沢建設株式会社	4,290,000	4,383,500	・1階女子トイレの和式便器を洋式便器に改修してほしいと地元行政区から要望があり、確認したところ改修の必要があると判断したため、和式便器を洋式便器に改修する工事を追加する。 ・当初、2階トイレについてトイレブースを2箇所見込んでいたが、間仕切壁で対応したため、2箇所から1箇所に変更する。
352	コンサル	建設コンサル(造園)	三好公園実施設計等業務委託(三好公園)	みよし市役所	公園実施設計(2.12ha)一式、地質調査1箇所、新設トイレ詳細設計一式、建築確認申請図書作成一式、4級基準点測量(11)17点、現地測量(2.12ha)一式	令和2年5月15日～ 令和3年3月26日	令和2年5月15日～ 令和3年3月26日	令和3年2月18日	玉野総合コンサルタント株式会社	20,141,000	24,515,700	・現地踏査及び測量により当初計画していた点数では見通しがきかないため、4級基準点測量N=11点をN=17点に変更する。 地質調査実施により、設計に必要な支持層を確認できたため、L=15mをL=9mに変更する。 ・雨水流出抑制対策検討、砂防指定地内行為対策検討及び国道協議資料作成について、計画していた設計内容を関係機関と協議し、対策の申請等が必要となったため、新規計上する。
82	委託	映画等製作・広告・催事	議会映像インターネット配信事業業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	一般質問の配信が6月に2日、3月に1日なくなることによる映像配信管理費(6月、3月)の減額	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	令和3年2月19日	ひまわりネットワーク株式会社	4,950,000	4,715,251	映像運用管理費について、一般質問の配信が6月に2日、3月に1日なくなり、業務が少なくなったため減額する。
241	工事	建築一式	中部小学校トイレ改修工事	みよし市三好町地内	①【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。 ②【校舎棟便所】屋上給水バルブの取替えを追加する。 ③【校舎棟便所】二階、三階便所について、新設床コンクリート打設厚さを追加する。等	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和3年2月19日	加藤建設株式会社	111,155,000	120,551,200	①【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断されたため、掃除用流しと手摺の取替えを追加する。 ②【校舎棟便所】施工前現地調査により、劣化により開閉操作不可であったため、屋上給水バルブの取替えを追加する。 ③【校舎棟便所】既設床スラブ上の押えコンクリートの打設厚さが設計より厚かったため、打設厚さを追加する。等
243	工事	建築一式	南部小学校トイレ改修工事	みよし市明知町地内	①【全便所】壁面について、既設タイル撤去を部分補修に変更し、新規塗装仕上げ面は化粧板張りに変更する。 ②【校舎棟便所】給水バルブの新設・取替えを追加する。 ③【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。等	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和3年2月19日	株式会社 メイダイ	97,537,000	105,890,400	①【全便所】新型コロナウイルス感染症の影響で、騒音・振動作業であるタイル撤去作業を行える休校日数が減ったため、施工の速い改修方法に変更する。 ②【校舎棟便所】工事範囲外の給水が必要であるため、給水バルブの新設・取替えを追加する。 ③【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断されたため、掃除用流しと手摺の取替を追加する。等
242	工事	建築一式	緑丘小学校トイレ改修工事	みよし市三好丘緑地内	①【全便所】掃除用流しと手摺の取替えを追加する。 ②【校舎棟便所・プール便所】通気管の増設を追加する。 ③【多目的便所】便所入口扉の取替えを追加する。等	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和2年5月15日～ 令和3年2月26日	令和3年2月19日	中外商工株式会社	105,050,000	113,129,500	①【全便所】既設撤去時に破損や錆があり、撤去後再取り付け不可と判断されたため、掃除用流しと手摺の取替を追加する。 ②【校舎棟便所・プール便所】施工前現地調査により、臭気の流入や排水に不具合があると判断したため、通気口を増設する。 ③【多目的便所】施工前現地調査で、便所入口扉の変形により、開閉の支障と鍵の破損が分かり、取替を追加する。等
657	工事	土木一式	雨水排水整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	産廃処分工V=12.7(4.2)m ² 、舗装工A=186.5(193.5)m ² 、区画線工(W=15cm)L=51.2(49.2)m、区画線工(W=30cm)L=3.9(4.4)m、区画線工(W=45cm)L=11.6(7.6)m、交通誘導員工をN=34(24)人	令和2年9月29日～ 令和3年2月26日	令和2年9月29日～ 令和3年2月26日	令和3年2月19日	有限会社 多香久組	13,508,000	14,039,300	・掘削した結果、コンクリート殻が想定より多く埋設されていたため産廃処分工V=4.2mからV=12.7mに変更する。 ・道路管理者と協議した結果、舗装工A=193.5m ² からA=186.5m ² 、区画線工(W=15cm)L=49.2mからL=51.2m、区画線工(W=30cm)L=4.4mからL=3.9m、区画線工(W=45cm)L=7.6mからL=11.6mに変更する。
735	工事	土木一式	防火水槽撤去工事(三好下地区)	みよし市三好町地内	・コンクリート構造物取壊し工をV=16.4m ³ からV=1.8m ³ に減工する。 ・ウォールソーイング工をN=1式新規計上する。 ・コンクリート構造物撤去工をN=1式新規計上する。 ・本復旧の表層工をA=12.5m ² から7.5m ² に減工する。	令和2年11月6日～ 令和3年3月19日	令和2年11月6日～ 令和3年3月19日	令和3年2月26日	三好建設工業株式会社	7,788,000	8,089,400	・試掘の結果、当初掘削範囲だと歩道内の占有物に干渉するため、占有者間で協議し、掘削範囲を縮小するように防火水槽本体を切断してから撤去する方法に変更する。 ・道路管理者と協議した結果、掘削による影響範囲が少なくなったため、舗装本復旧工を減工する。
820	工事	土木一式	農業集落排水管路更生工事(福田処理区)	みよし市福田町地内	工事延長 L=210.5m(193.5m)、管渠更生工(φ200)L=177.9m(133.1m)、管渠更生工(φ150)L=32.6m(53.2m) 【変更内容】 ・取付管仕上工をN=12箇所を増工 ・内面補修跡除去工N=3箇所、取付管突出処理工N=2箇所、モルタル等除去工N=11箇所、薬液注入工N=6箇所を新規計上する。	令和2年12月25日～ 令和3年3月12日	令和2年12月25日～ 令和3年3月12日	令和3年3月1日	野沢建設株式会社	14,080,000	16,856,400	NF8-2からNF12-1区間において、管の劣化が進行しているため、管更生工を新規計上する。また、NF10-1からNF10-2区間は管の劣化が進行していないため、管更生工を廃工する。事前調査の結果、台帳に記載のない取付管が2箇所判明したため、取付管仕上工を増工する。また、管内に侵入水やモルタルの付着等があり管更生の支障となるため、止水処理工及び付着物撤去工を新規計上する。
825	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事(明知処理区)	みよし市明知町地内	マンホール蓋替工(φ600) N=21箇所 【変更内容】 ・舗装版切断(円形カッター) N=10箇所を廃工し、舗装版切断(t=15cm以下)をL=88m新規計上する。 ・円形カッター舗装復旧工をN=21箇所からN=10箇所に減工し、表層工をA=41m ² 、上層路盤工A=22m ² 新規計上する。 ・交通誘導警備員を実績に応じて21人から50人に変更する。	令和2年12月25日～ 令和3年3月12日	令和2年12月25日～ 令和3年3月12日	令和3年3月1日	有限会社 多香久組	8,030,000	7,997,000	道路管理者と協議した結果、マンホール周辺の舗装にへこみや継ぎ目が見られる箇所について、円形カッター工を廃工し、2.0m角での舗装切断及び舗装復旧工を新規計上する。また、舗装復旧方法の変更に伴い増加した交通誘導警備員を実績に応じて変更する。
745	工事	ほ装	舗装修繕工事(市道三好丘自転車歩行者専用道路5号線)	みよし市三好丘地内	工事延長 L=83.8m、舗装工(再加熱式型押しアスファルト工法) A=535.3(500.6)m ²	令和2年11月13日～ 令和3年3月12日	令和2年11月13日～ 令和3年3月12日	令和3年3月3日	東亜道路工業株式会社	15,070,000	15,901,600	本工事着手前に施工業者と立会い現地精査した結果、当初施工予定であったタイル舗装部に隣接するインターロッキング舗装部において、経年劣化や街路樹の根による破損が進行しており、一体で修繕するため、舗装版破砕(コンクリート t=6cm)を新規計上、舗装工(再加熱式型押しアスファルト工法)を増工することで、自転車や歩行者の安全な歩行空間を確保し、景観の統一性や連続性を保つ。
847	工事	土木一式	打越行政区里道整備工事	みよし市打越町地内	工事延長 L=18.0m、法面工L=12.0m、板柵工L=12.0m、ガードレール復旧工(Gr-C-4E)L=16.0m、舗装工A=60.3(45.0)m ² 、コンクリート工(t=10cm) A=9.0m ²	令和2年12月25日～ 令和3年3月19日	令和2年12月25日～ 令和3年3月19日	令和3年3月3日	有限会社 多香久組	1,980,000	2,178,000	本工事着手前に施工業者と立会い、現地精査した結果、舗装工を増工し、通行する車両や歩行者の安全をより図りたい。また、板柵工について、当初では2.0m毎に1本コンクリート杭を施工する想定だったが、法面を埋め戻す際に板柵にかかる土圧で亀裂が生じることを防ぐため、1.0m毎に1本杭を施工する。
329	委託	建物等各種施設管理	公園遊具点検業務委託(都市公園、児童遊園・児童遊園地、農村公園)	みよし市役所	単体遊具(A)-2 N=298基(302基)	令和2年5月1日～ 令和3年3月26日	令和2年5月1日～ 令和3年3月26日	令和3年3月4日	日本体育器械株式会社	6,600,000	6,589,000	劣化等により安全に使用ができなくなった遊具を撤去したため、劣化点検業務を減工する。
791	工事	建築一式	三好上分団詰所改修工事	みよし市三好町地内	・待機室のエアコンについて、撤去新設とする。 ・休養室の換気扇について、撤去新設とする。	令和2年12月4日～ 令和3年3月18日	令和2年12月4日～ 令和3年3月18日	令和3年3月4日	有限会社 伊藤組	4,752,000	5,132,600	・当初、待機室のエアコンは取り外し再取り付けで計画していたが、機器を取り外した結果、故障していることが判明したため、撤去新設とする。 ・当初、休養室の換気扇について、既設のまま計画していたが、故障していることが判明したため、撤去新設とする。

150	委託	その他の業務委託等	みよし市人・農地プラン実質化業務委託	みよし市地内	・アンケート用封筒を角2から角3に変更し、封入作業を1,000宛先から1,181宛先に変更する。 ・入力・取りまとめを800から952宛先に変更、発送・返信用封筒を1,000から1,181枚に変更する。 ・実質化協議開催を12回から4回に変更し、実質化協議結果取りまとめを12回から8回に変更する。 ・ワークショップ用地図A0を36枚から40枚に変更し、集積計画図A0を24枚から40枚に変更する。 ・アンケート発送を1,000枚から1,181枚に変更し、返送を1,000枚から952枚に変更する。	令和2年4月17日～令和3年3月31日	令和2年4月17日～令和3年3月31日	令和3年3月5日	株式会社 フジヤマ	9,845,000	9,141,000	・アンケート用紙容量精査の結果、封筒を変更する。新型コロナ感染拡大防止のため、実質化協議の2回目、3回目を書面開催とし、協議開催回数と協議結果取りまとめ回数を変更する。 ・調査対象土地の筆数、返送数が想定を上回ったため、封入作業量、入力・取りまとめ作業、封筒印刷枚数、発送、返送枚数を変更する。 ・協議書面開催により、ワークショップ用地図、集積計画図を増刷する。
821	工事	土木一式	公共下水道管路更生工事(三好処理区)	みよし市三好町地内	内面補修跡除去工 N=6(-)箇所	令和2年12月25日～令和3年3月12日	令和2年12月25日～令和3年3月12日	令和3年3月5日	野沢建設株式会社	11,000,000	12,368,400	事前調査の結果、管の内面補修材が多く付着しており管路更生工を施工するに当たり支障となるため内面補修跡除去工N=6箇所を新規計上する。
599	工事	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事(第S87工区)	みよし市福田町地内	工事延長L=425.93m(496.6m)、汚水管布設工(VUφ200)L=319.99m(369.12m)、汚水管布設工(VUφ150)L=86.20m(90.12m)、1号人孔設置工N=2基、0号人孔設置工N=9基(10基)、塩ビ製人孔設置工 一(2基)	令和2年9月11日～令和3年2月26日	令和2年9月11日～令和3年3月19日	令和3年3月8日	株式会社 三文	66,000,000	86,970,400	・616路線並びにM553-1-2からM553-1-3区間が周辺企業と工事日程の調整ができず施工することができないため減工する。 ・M553-3-2からM553-2-1区間において、開削工法での施工が困難なため、鋼製さや管推進工法に変更する。 ・舗装の復旧範囲について、道路管理者と協議した結果、舗装本復旧工を
366	コンサル	補償コンサル(物件調査)	物件移転補償調査積算業務委託(都市計画道路蜂ヶ池線)	みよし市役所	・非木造建物調査積算 1棟 ・4箇所居住者調査 4世帯 ・移転雑費積算 5世帯	令和2年5月22日～令和2年10月30日	令和2年5月22日～令和3年3月26日	令和3年3月8日	玉野総合コンサルタント株式会社	3,850,000	3,850,000	調査対象建物の移転工法を検討した結果、既設ソーラーパネルの移転補償が必要となったため、生産設備の見積、調査及び算定を新規計上する。
581	工事	造園	保田ヶ池公園整備工事	みよし市三好町地内	脱色アスファルト舗装A A=379.1㎡(317.4㎡)、脱色アスファルト舗装B A=192.2㎡(575.7㎡)、縁石A L=59.0m(172.3m)、階段工 N=104、段柵工 L=221.3m(173.7m)、中低木植栽工 N=411、本張り芝 A=885.4㎡(469.0㎡)	令和2年8月14日～令和3年3月19日	令和2年8月14日～令和3年3月19日	令和3年3月10日	株式会社 香木園	25,850,000	27,291,000	・生き物の生息環境を確保するため、ヒートフ周辺を脱色アスファルト舗装から張り芝舗装に変更する。 ・階段と園路の接続部における詳細測量によって計画と現地状況に差異があることがわかり、検討の結果、擬木柵、横木板の延長とコンクリート舗装の面積を変更する。 ・保田ヶ池公園整備事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上するため、ベンチ、柵等の設置を新規計上する。
824	工事	土木一式	黒笹行政区里道整備工事その2	みよし市黒笹町地内	工事延長 L=47.00(46.90)m、管渠工(台付管 φ500) L=45.60(44.30)m、集水樹工(900×900×2000) N=3基、舗装工(A=159.9㎡)	令和2年12月25日～令和3年3月19日	令和2年12月25日～令和3年3月19日	令和3年3月10日	半澤建設株式会社	7,370,000	8,114,700	当初設計では、既設水路を残し管渠を敷設する予定だったが、地元行政区からの要望により、施工後の維持管理のしやすさや施工性の向上を考慮し、既設水路を全撤去することとする。そのため管渠工(プレキャスト台付管B)を廃止し管渠工(プレキャスト台付管A)を増工する。またそれに伴い床掘工、埋戻工、構造物取壊工を増工する。
264	委託	建物等各種施設管理	庁舎緑地管理業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	①灌水 700㎡追加 ②高木剪定工(落葉樹)ノ冬季剪定(幹周60以上～90cm未満) 1本減 伐採・抜根(幹周60以上～90cm未満) 1本追加 ③処分費 2t追加	令和2年4月24日～令和3年3月26日	令和2年4月24日～令和3年3月26日	令和3年3月10日	木戸造園土木株式会社	5,720,000	6,032,400	①日照りが続き灌水が不足したため、灌水を700㎡追加する。 ②管理樹木(1本)が枯れたため、高木剪定工を1本減工し、伐採・抜根を1本追加する。 ③雑草等の生育が当初設計の想定を上回ったため、実績に応じて変更する。
248	委託	建物等各種施設管理	緑地管理業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	発生材処分量の減により減額変更変更前 1.3 t変更後 1.09t	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和3年3月10日	有限会社 孝宗園	3,300,000	3,292,300	発生材処分量の減があり、実績に応じて減額変更する。
882	コンサル	建築設計	旧障がい者福祉センター改修工事設計業務委託【ゼロ債務負担行為】	みよし市役所	外壁調査及びアスベスト含有分析調査(2検体)を追加する。	令和3年2月2日～令和3年4月23日	令和3年2月2日～令和3年4月23日	令和3年3月11日	合資会社 ケイデザイン 一級建築士事務所	2,860,000	2,999,700	当初、内装改修のみを想定していたが、施設管理者から外壁改修も行いたいという要望があり、確認したところ必要と判断したため、外壁改修に伴う外壁調査及びアスベスト含有分析調査を追加する。
391	コンサル	地質調査	大規模盛土造成地変動予測調査業務委託(みよし市内)	みよし市役所	原位置試験:オートマチックラムサウンディングの実施数量を350mから324mに変更する。	令和2年5月15日～令和3年3月25日	令和2年5月15日～令和3年3月25日	令和3年3月12日	玉野総合コンサルタント株式会社	14,080,000	13,739,000	原位置試験:オートマチックラムサウンディングの実施数量が確定したため、実績に応じて変更する。
592	工事	土木一式	既成市街地公共下水道管渠築造工事(三好中部地区その2)	みよし市三好町地内	工事延長L=161.10(132.98)m、汚水管布設工(VUφ150)L=156.66(130.19)m、0号人孔設置工 N=4(3)基、1号人孔設置工 N=1(-)基	令和2年8月14日～令和3年2月26日	令和2年8月14日～令和3年3月19日	令和3年3月12日	有限会社 ミヨシ設備	13,695,000	16,691,400	HR145路線において支障となる物件が移転することとなり、関係機関と協議した結果、占有物である下水本管の布設を早める必要が生じた。そのため、汚水管布設工(VUφ150)の延長と0号人孔設置工 N=1基を増工し、1号人孔設置工 N=1基を新規計上する。
311	工事	土木一式	福田池下地区工業団地造成工事	みよし市福田町地内	宅地造成 A=7.0ha、道路築造 L=670.4m、調整池 N=1箇所、下水道築造 L=670.68m、農業用水管付替 一式	令和2年6月5日～令和4年3月25日	令和2年6月5日～令和4年3月25日	令和3年3月15日	戸田・野沢特定建設工事 共同企業体	717,387,000	883,135,000	土質調査により鋼矢板長をL=12.5mからL=16.5mに変更。安定処理土を新規計上する。既設管調査結果により農水管付替工の埋設深をH=4.2mからH=9.5mに変更。
635	工事	土木一式	保田ヶ池公園整備工事その2	みよし市三好町地内	生きもの池 N=1式、電気設備工 N=1式、生きもの池設備 N=1式、脱色アスファルト舗装 A=157.2㎡(-)、水飲み場 N=1基、ブロック舗装B A=116.2㎡(-)、斜面遊具 N=1基、張り芝 A=443.3㎡(-)、四阿 N=1基	令和2年9月29日～令和3年3月26日	令和2年9月29日～令和3年3月26日	令和3年3月15日	野沢建設株式会社	62,920,000	70,552,900	保田ヶ池公園整備事業の進捗を図り、公園利用者の利便性を向上させるため、脱色アスファルト舗装 A=157.2㎡、ブロック舗装B A=116.2㎡、張り芝 A=443.3㎡を新規計上する。
290	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道黒笹線外11路線)	みよし市役所	高木剪定 N=581(610)本、中・低木施肥 A=5,425(5,795)㎡、中・低木剪定 A=4,770(5,298)㎡、緑地内除草工 A=14,042(14,814)㎡、芝刈工 A=3,490㎡、芝生施肥 A=1,415(1,421)㎡	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和3年3月15日	有限会社 ガーデンテクノ	24,750,000	25,245,000	本委託業務履行前に受注業者による現場確認を行った結果、薬剤注入工(60cm未満)をN=304本から88本に変更し、薬剤注入工(60cm以上)N=158本を新規計上する。また、それに伴い、高木剪定の数量を変更する。
294	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道三好丘線外7路線)	みよし市役所	高木剪定 N=1,026(1,045)本、中・低木施肥 A=6,770(6,815)㎡、中・低木剪定 A=7,313(7,357)㎡、緑地内除草工 A=19,590(20,301)㎡、芝刈工 A=7,569㎡、草刈工 A=16,513(15,895)㎡	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和3年3月16日	有限会社 酒井造園	40,700,000	40,691,200	本委託管理業務にて管理する路線において、枯木が確認され、倒木による事故を防ぐため、伐採工(30cm以上60cm未満)N=9本、伐採工(60cm以上90cm未満)N=3本を新規計上する。また、受注業者の工程管理により、当初の計画よりも効率的に作業を行えたため、交通誘導警備員をN=78人から67人に変更する。
291	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道福谷線外6路線)	みよし市役所	高木剪定 N=742(745)本、中・低木施肥 A=2,847㎡、中・低木剪定 A=5,604(5,284)㎡、緑地内除草工 A=8,814㎡、草刈工 A=9㎡、清掃工 A=51,709㎡	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和2年4月24日～令和3年3月19日	令和3年3月17日	木戸造園土木株式会社	26,290,000	28,056,600	本委託業務履行前に受注業者による現場確認を行った結果、薬剤注入工(60cm以上)をN=530本からN=548本に変更し、薬剤注入工(60cm未満)をN=76本からN=56本に変更する。また、高木剪定工(60cm以上)をN=301本からN=357本に変更し、高木剪定工(60cm未満)をN=444本からN=385本に変更する。

293	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(市道東山台弥栄線外15路線)	みよし市役所	高木剪定 N=936(967)本、中・低木施肥 A=5,933㎡、中・低木剪定 A=5,711(5,657)㎡、緑地内除草工 A=17,672㎡、芝刈工 A=225㎡、清掃工 A95.823㎡	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和3年3月17日	木戸造園土木株式会社	28,930,000	32,061,700	・枯木が確認されたため伐採工(60cm未満)を新規計上し、高木剪定工(60cm未満)を変更する。 ・巡回調査により、病害虫の発生を確認し樹木被害拡大防止の為、病害虫防除工(高木)を新規計上する。 ・高木(メイヨシノ)について、枯れているまたは弱っている木が確認されたため、高木補植工を新規計上する。 ・地元行政区から低木剪定の要望があったため、低木剪定工を増工する。
296	委託	建物等各種施設管理	河川草刈業務委託(準用河川唐沢川外7河川)	みよし市役所	河川草刈一般部 A=137,359.9(134,578.2)㎡、河川草刈河床部 A=9,957.4(10,709.0)㎡	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和3年3月17日	有限会社 ガーデンテクノ	21,450,000	21,670,000	・唐沢川について、一部法面をコンクリートで施工し草刈の必要性がなくなったため減工する。 ・砂後川(青木橋~大原橋)について、想定より草が繁茂したため、草刈工を増工する。 ・砂後川河床部について、河道内に草木が繁茂し流水を阻害し、景観も損ねていることから、草刈工を増工する。 ・福田川河床部について、付近の造成工事により河川管理用道路の一部が通行止めになるため減工する。
292	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託(歩行者専用道路、駅前広場、道路附帯地)	みよし市役所	高木剪定工 N=1,171(1,176)本、中・低木施肥 A=3,800㎡、中・低木剪定 A=4,970㎡、緑地内除草工 A=7,245㎡、芝刈工 A=27,738㎡、清掃工 A=138,660㎡	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月19日	令和3年3月17日	有限会社 孝宗園	40,150,000	40,674,700	・枯木が確認されたため伐採工を新規計上する。またそれに伴い、高木剪定工(60cm未満)と高木剪定工(60cm~120cm以上)を変更する。 ・巡回調査により、病害虫の発生を確認し樹木被害拡大防止の為、病害虫防除工(高木)と病害虫防除工(低木)を新規計上する。 ・低木が枯れていることが確認されたため補植工(アベリア)を新規計上する。
652	工事	土木一式	三好中部2号公園整備工事	みよし市三好町地内	透水性脱色舗装 A=14.3㎡(46.2㎡)、平板舗装A A=21.1㎡(-)、芝生舗装 A=9.3㎡(7.0㎡)、車止め N=8基(9基)、ロッキング遊具 N=1基、すべり台 N=1基	令和2年9月11日 ~ 令和3年3月26日	令和2年9月11日 ~ 令和3年3月26日	令和3年3月18日	三好建設工業株式会社	3,762,000	3,837,900	区画整理事業等の進捗に合わせ、道路と接する部分の施工を一部変更する。
88	委託	その他の業務委託等	例規集システムデータ更新業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	例規集の更新回数を「8回」から「7回」に変更する。	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和3年3月19日	株式会社 ギョウせい	3,300,000	3,300,000	令和2年4月の緊急事態宣言の発令により、受注者が実施した新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置による勤務方法の変更に伴い、例規集の更新回数を変更する。
116	委託	旅客業	公用車及びバス車両管理業務委託(みよし市役所等)	みよし市役所	直近3か年の平均と今年度の給油実績を比較し、その差額分を減額する。	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和3年3月22日	愛知つばめ交通株式会社	15,708,000	14,969,900	新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の運行実績が参考として示した過去の運行実績を大きく下回ったため、変更する。
63	委託	医療・理化学・計測機器	GE放射線機器保守業務委託(みよし市民病院)	みよし市民病院	「LOGIQ e Premium Pro」を保守対象機器から外す。	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日	令和3年3月23日	GEヘルスケア・ジャパン株式会社	3,009,600	2,794,628	3月時点でメーカーより設計内容において、現在契約で保守対象となっている「LOGIQ e Premium Pro」が本来令和2年度メーカーによる無償保守対象機材であることの報告を受けたため、変更する。
204	工事	建築一式	サンアート大規模改修(建築)工事	みよし市三好町 地内	①【大小ホール】壁タイル浮き補修箇所数を変更する。 ②【ロビー、大ホールホワイエ】アルミサッシガラス面への遮光フィルム張りを追加する。等	令和2年5月15日 ~ 令和3年10月20日	令和2年5月15日 ~ 令和3年10月20日	令和3年3月23日	株式会社 宇佐美組	1,034,000,000	1,052,453,600	①大小ホール壁タイル浮き補修の施工前調査により、タイル浮き箇所の枚数が設計より多く確認されたため変更する。 ②既設シェードカーテン機構及び布地を調査したところ、機構の損傷及び布地にき裂が確認され、排煙オペレータの取替にあたり既設シェードカーテンの一時取外しが必要であるが、機構の損傷及び布地のき裂状態により撤去再取付けが不可能であったため遮光フィルム張りを追加する。等
591	工事	土木一式	街路新設改良工事(都市計画道路平池天王台線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=203.5m、側溝工 L=205.1m、街渠工 L=209.6m、集水樹工 N=5基、街渠樹工 N=9基、舗装工 A=577.8㎡	令和2年8月14日 ~ 令和3年3月26日	令和2年8月14日 ~ 令和3年3月26日	令和3年3月23日	半澤建設株式会社	29,667,000	29,667,000	移転補償対象となる家屋の移転が遅れたことにより、道路占用者及び区画整理組合事業の工程も遅れが生じたため、本工事の履行期間を延長する。
703	工事	造園	中島1号公園整備工事	みよし市三好町地内	中低木植栽工 N=1,202本(884本)、人工芝舗装 A=48㎡(46㎡)、地被植栽工N=1,544㎡(1,565㎡)、遊具組立設置工 N=1式、側溝工L=152m(159m)、四阿N=1式、電気設備工N=1式、アスファルト系舗装工 A=290㎡	令和2年10月16日 ~ 令和3年3月26日	令和2年10月16日 ~ 令和3年3月26日	令和3年3月23日	有限会社 マツイワ	44,550,000	45,963,500	・地元行政区との調整の結果、必要と判断されたため、幼児用プランクN=1基を新規計上した。それに伴い、地被植栽工を減工した。 ・緑化の推進を図るため、中低木植栽工を増工した。
259	委託	建物等各種施設管理	小坂公園他17公園管理業務委託(小坂公園他17公園)	みよし市役所	高木剪定 N=420本(422本)、中木剪定 N=54本、低木剪定 N=4,791㎡、草取り A=10,991㎡(10,721㎡)、芝刈り A=24,715㎡、草刈り A=58,500㎡、園地清掃 A=59,370㎡	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月26日	令和2年4月24日 ~ 令和3年3月26日	令和3年3月23日	有限会社 酒井造園	19,800,000	19,862,700	・三好中部1号公園及び三好中部2号公園において、低木付近の雑草が伸び、成長途中の低木に影響がでるため草取を1回増工する。また、天王公園の高木2本を別途工事で伐採するため、剪定を2本減工する。 ・例年より樹木等が繁茂しており処分量が増えたため、実績に応じて変更する。
451	委託	その他の業務委託等	市制10周年プレミアム付商品券発行事業管理運営業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	・販売方法及び販売時期の変更 ・参加店舗募集に関する業務の追加 ・繰上げ当選通知等の作成業務の追加 ・啓発物品の増刷	令和2年6月5日 ~ 令和3年3月31日	令和2年6月5日 ~ 令和3年3月31日	令和3年3月25日	株式会社 JTB	72,900,000	78,881,111	・新型コロナウイルス感染症の影響により、販売方法及び販売時期を変更する ・参加店舗募集に関する業務を追加する ・繰上げ当選通知等の作成業務を追加する ・啓発物品の増刷をする
591	工事	土木一式	街路新設改良工事(都市計画道路平池天王台線)	みよし市三好町地内	工事延長 L=203.5m、側溝工L=208.9(205.1)m、街渠工 L=214.8(209.6)m、集水樹工N=5基、街渠樹工N=9基、舗装工 A=620.4(577.8)㎡	令和2年8月14日 ~ 令和3年3月26日	令和2年8月14日 ~ 令和3年5月31日	令和3年5月17日	半澤建設株式会社	29,667,000	31,958,300	・区画整理地内工程会議において他事業者と協議を行った結果、区画整理事業に合わせた施工を行うため、側溝工及び街渠工を増工する。 ・事業期間中の通過交通及び沿道土地利用者に配慮し、舗装工を増工する。