

変更契約の内容(令和5(2023)年4月～令和6(2024)年3月 変更契約締結分)

案件番号	業務区分名	業種名	案件名	工事場所・納入場所	契約変更回数	概要	当初履行期間	変更後工期	変更契約日	企業名	変更前契約金額	変更後契約金額	変更理由
31-471	委託	コンピュータサービス	財務会計システム保守等業務委託（みよし市役所） 【平成30年度契約】	みよし市役所	3	公会計システムを新たに導入したため、保守範囲を変更する。	平成31年4月1日　～　令和6年9月30日	平成31年4月1日　～　令和6年9月30日	令和5年4月1日	ジャバンスシステム株式会社	16,219,440 円	16,484,640 円	新たに公会計システムを導入したことによる保守範囲の変更
4-904	委託	その他の業務委託等	愛知県議会議員一般選挙期日前投票受付業務委託（みよし市役所及びみよし市おこよし交流センター）	みよし市役所	1	パソコン操作等の説明会の人数を変更する。	令和4年12月23日　～　令和5年5月16日	令和4年12月23日　～　令和5年5月16日	令和5年4月7日	N D S キャリア株式会社	1,394,790 円	1,388,721 円	パソコン操作等説明会の参加人数について、実績に合わせて変更する。
4-913	委託	その他の業務委託等	みよし市議会議員一般選挙投票所駐車場等安全管理業務委託（みよし市内）	みよし市役所	1	黒笹投票所における警備業務を減額とする。	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和5年4月26日	コニックス株式会社	616,000 円	609,400 円	警備当日において、警備員の休憩時間を確保するため、人員配置の多い黒笹投票所から応援に行くことで対応したことにより、実績に合わせて変更する。
4-906	委託	その他の業務委託等	みよし市議会議員一般選挙期日前投票受付業務委託（みよし市役所及びみよし市おこよし交流センター）	みよし市役所	1	パソコン操作等の説明会の人数を変更する。	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和5年5月8日	N D S キャリア株式会社	1,018,598 円	985,226 円	パソコン操作等説明会の参加人数について、実績に合わせて変更する。
4-907	委託	その他の業務委託等	みよし市議会議員一般選挙公報配布業務委託（みよし市内）	みよし市役所	1	公報配布部数を実績に合わせて変更する。	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和4年12月23日　～　令和5年5月31日	令和5年5月12日	株式会社　中日総合サービス	1,432,860 円	1,397,148 円	公報配布部数について、実績に合わせて変更する。
4-285	工事	管	天王小学校普通教室棟建設及び職員室増築（機械）工事	みよし市三好町　地内	1	ブル給湯器へ供給している既設ガスを撤去し別ルートでの新設を追加する。等	令和4年7月1日　～　令和5年5月31日	令和4年7月1日　～　令和5年6月30日	令和5年5月22日	株式会社　愛三工業	52,800,000 円	59,280,100 円	暖盤を新設する部分にブル給湯器へ供給している埋設ガス管があると判明したため。
4-283	工事	電気	天王小学校普通教室棟建設及び職員室増築（電気）工事	みよし市三好町　地内	1	既設外灯の撤去工事及び処分を追加する。	令和4年7月1日　～　令和5年5月31日	令和4年7月1日　～　令和5年6月30日	令和5年5月22日	株式会社　イクス	38,575,900 円	39,318,400 円	基礎工事の掘削時に、既設外灯の基礎と干渉することが判明したため。また、老朽化が著しく、移設が困難なため。
4-280	工事	建築一式	天王小学校普通教室棟建設及び職員室増築（建築）工事	みよし市三好町　地内	2	埋設排水管処理の追加により、履行期間を延長する。	令和4年7月1日　～　令和5年5月31日	令和4年7月1日　～　令和5年6月30日	令和5年5月22日	株式会社　宇佐美組	328,900,000 円	351,146,400 円	埋設排水管処理の追加により、職員室増築の工程を組みなおす必要が発生したため。
4-392	コンサル	建築設計	天王小学校普通教室棟建設及び職員室増築工事監理業務委託（天王小学校）	みよし市役所	1	履行期間を延長する。	令和4年7月1日　～　令和5年5月31日	令和4年7月1日　～　令和5年6月30日	令和5年5月22日	株式会社　青島設計	10,450,000 円	10,450,000 円	工期延長に伴い、監理業務も履行期間を延長するため。
4-886	工事	建築一式	学校給食センター防音対策工事	みよし市三好町地内	1	天井材を取外す範囲を増やす。 仮設内部足場の位置が高いため、作業床を追加する。	令和4年12月9日　～　令和5年10月13日	令和4年12月9日　～　令和5年10月13日	令和5年6月2日	野沢建設株式会社	29,150,000 円	30,503,000 円	ダクト経路を確認したところ、室内から機器を搬入する必要があることが判明したため、天井材を取外す範囲を増やす。消音チャンパー及び消音サイレンサーの搬入、取付けに際し、予定していた仮設内部足場の位置が高いため、下段にも作業床を設置し、最下段のガラスも取外すこととする。
90	物品	荒物・雑貨	指定ごみ袋	みよし市役所	1	ゴミ袋の名称と規格を変更する。	令和5年4月1日　～　令和6年3月22日	令和5年4月1日　～　令和6年3月22日	令和5年6月12日	株式会社　ユイテック 名古屋営業所	20,126,480 円	23,248,280 円	プラスチック資源の一括回収を開始するに当たり、仕様が決まったため変更する。
4-961	工事	塗装	区画線設置工事【ゼロ債務負担行為】（市道三好丘21号線ほか）	みよし市三好丘地内ほか	1	区画線設置工（実線W＝15cm、白色）　L＝4922.0(4365.0)m 区画線設置工（実線W＝30cm、白色）　L＝126.8(128.0)m 区画線設置工（破線W＝15cm、白色）　L＝105.0m 区画線設置工（ゼブラW＝45cm、白色）　L＝13.0(9.5)m 区画線設置工（文字記号W＝15cm換算、白色）　L＝115.7m	令和5年2月3日　～　令和5年7月28日	令和5年2月3日　～　令和5年7月28日	令和5年6月21日	有限会社　柴田組	4,950,000 円	5,413,100 円	本工事施工前に受注者との現場立会を行ったところ、隣接区域で工事発注時よりも区画線の消滅が進行していた。道路利用者の交通安全を図る必要があるため、当該区域の区画線工を追加計上する。
362	工事	は装	緊急舗装補修工事（市道二池下ノ線）	みよし市打越町地内	1	舗装版破砕工A＝95.6㎡から舗装版切削工A＝95.6㎡に変更する。	令和5年4月24日　～　令和5年6月30日	令和5年4月24日　～　令和5年6月30日	令和5年6月23日	有限会社　岩城建設	1,265,000 円	1,478,400 円	設計時、既設舗装版の厚みを10cmで見込んでいたが、本工事施工前に試算したところ、既設舗装の厚みが20cmであったため、施工方法を舗装版破砕工から舗装版切削工に変更する。
4-990	工事	土木一式	道路改良工事【ゼロ債務負担行為】（市道平池前田線ほか1路線）	みよし市三好町地内	1	横断歩道設置位置、区画線設置工の変更	令和5年2月3日　～　令和5年7月28日	令和5年2月3日　～　令和5年7月28日	令和5年6月28日	野沢建設株式会社	4,840,000 円	4,840,000 円	横断歩道設置位置について警察署との最終協議を行った結果、当初計画していた設置位置からの軽微な変更、及び、追加指示があったため、区画線設置工を変更する。
103	委託	その他の業務委託等	医療的ケア児支援業務委託（みよし市内小中学校他）	みよし市役所	1	看護師宿泊行事の変更に伴い、「看護師宿泊行事時配置（1泊2日）」の単価を追加する。	令和5年4月1日　～　令和6年3月31日	令和5年4月1日　～　令和6年3月31日	令和5年7月3日	T i r i s e r 株式会社	10,971,950 円	10,971,950 円	「看護師宿泊行事時配置」を、利用者の都合により変更するため。
515	工事	塗装	安全のみどり線設置工事（市道福田郷中線ほか）	市内全域	1	工事延長　L＝884.9(883.9)m、路面塗装カラー工　A＝265.4(265.1)㎡	令和5年6月23日　～　令和5年10月23日	令和5年6月23日　～　令和5年10月23日	令和5年7月31日	岡本組株式会社	3,080,000 円	3,080,000 円	工事施工前に現場を再精査した結果、設計数量の変更が生じたため。
4-1041	工事	土木一式	農業集落排水汚水マンホール改築工事【ゼロ債務負担行為】（明知処理区）	みよし市明知町地内	2	・調整リング（φ600、H＝50mm）をN＝3個新規計上する。 ・調整リング設置に伴い、蓋据付工(調整ブロックあり)をN＝3個新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし)をN＝15組からN＝12組に減工する。	令和5年3月3日　～　令和5年8月21日	令和5年3月3日　～　令和5年8月21日	令和5年8月7日	有限会社　多香久組	5,225,000 円	5,349,300 円	事前調査の結果、周辺地盤高との高さ調整のために調整リングを使用する必要が生じたため、調整リングを新規計上する。それに伴い、蓋据付工(調整ブロックあり)を新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし)を減工する。
296	コンサル	補償コンサル（物件調査）	物件移転補償調査再算定業務委託（市道大沢寺ノ線）	みよし市役所	1	木造建築物算定　3棟、非木造建物算定　2棟、機械設備算定　1事業所、附帯工作物算定〔住宅〕（4）3戸、営業調査（2）3事業所、動産算定（4）5件、その他通算算定　10世帯、消費税等調査（2）3件、（-）木造建物再調査1棟、（-）石綿調査　2棟	令和5年4月28日　～　令和5年9月1日	令和5年4月28日　～　令和5年9月1日	令和5年8月14日	株式会社　新日	3,157,000 円	4,068,900 円	物件移転補償関係者との協議に伴い、再算定及び調査内容の変更をする。
426	工事	電気	黒笹小学校屋内運動場照明設備LED化工事	みよし市黒笹いずみ地内	1	①高天井照明系統の電気配線撤去・新設を取止める。 ②高天井照明器具の横に天井点検口設置を追加する。	令和5年6月2日　～　令和5年9月29日	令和5年6月2日　～　令和5年9月29日	令和5年9月7日	三好電気設備有限会社	15,895,000 円	16,800,300 円	①既設隠蔽部の配線撤去・新設が困難なため。なお、既設配線の絶縁測定と目視検査は良好。 ②高天井照明器具が天井材に囲われており取り外せないため。
428	工事	電気	三好丘中学校屋内運動場照明設備LED化工事	みよし市三好丘　地内	1	高天井照明系統の電気配線撤去・新設を取止める。	令和5年6月2日　～　令和5年9月29日	令和5年6月2日　～　令和5年9月29日	令和5年9月7日	ユタカテクノス株式会社	22,276,100 円	21,641,400 円	既設隠蔽部の配線撤去・新設が困難なため。なお、既設配線の絶縁測定と目視検査は良好。
589	コンサル	補償コンサル（土地評価）	標準宅地鑑定評価時点修正業務委託（みよし市内他）	みよし市役所	1	標準宅地鑑定評価時点修正の対象点数を変更する。	令和5年7月21日　～　令和5年11月10日	令和5年7月21日　～　令和5年11月10日	令和5年9月8日	公益社団法人　愛知県不動産鑑定士協会	865,260 円	877,800 円	市内における特定開発事業が完了したため。
341	工事	とび・土工・コンクリート	防護柵設置工事（市道明知福田線）	みよし市福田町地内	1	防護柵工(Gr-C-4E)　L＝0.0(10.0)m 防護柵工(Gr-C-2B)　L＝58.5(48.5)m	令和5年5月12日　～　令和5年9月15日	令和5年5月12日　～　令和5年9月15日	令和5年9月11日	野沢建設株式会社	2,750,000 円	2,989,800 円	本工事施工前に埋設物管理者との立会及び協議を行い、土中確認にて施工が不可能と判断された箇所について、基礎式に変更したため。

4-993	工事	土木一式	三好丘桜公園テニス場改修工事【ゼロ債務負担行為】	みよし市三好丘桜地内	1	人工芝舗装 A=1,652.0㎡(1,645.9㎡)、原設舗装撤去 A=1,572.3㎡ フェンス補修工 L=165.4m (165.7㎡)、フェンス金網撤去 L=165.4m(165.7㎡)	令和5年2月17日 ～ 令和5年9月15日	令和5年2月17日 ～ 令和5年9月15日	令和5年9月11日	長永スポーツ工業株式会社	73,150,000 円	74,121,300 円	現地詳細測量の結果、設計図書とテニス場の舗装範囲積及びフェンスの延長に一部差異が確認できたため、舗装面積及びフェンス延長を変更する。当初再利用を予定していた施設について経年劣化による破損が確認されたため、撤去・新設に変更する。テニス場北側において、地下水及び土砂流失が確認されたため、透水暗渠管及びブロック積を新規計上する。
484	工事	とび・土工・コンクリート	通学路防護柵設置工事（市道明知新屋線）	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=130.0m、歩車道境界ブロック撤去 L=112.4m 防護柵設置工（Gp-Cp-2E） L=111.0m	令和5年6月23日 ～ 令和5年10月20日	令和5年6月23日 ～ 令和5年10月20日	令和5年9月14日	岡本組株式会社	5,500,000 円	5,890,500 円	地下埋設管の管理者と立会いの結果、埋設管に影響を受ける箇所について土中から基礎式に変更する。舗装復旧範囲について、良好な排水を確保するため、破損状況を考慮し舗装復旧範囲を変更する。
483	工事	土木一式	庁舎駐車場出入口外構改修工事（みよし市役所）	みよし市三好町地内	1	パタパタ工 撤去・復旧A=18.0㎡をA=11.4㎡に減工する。 視覚障害者誘導シート（浸透式300*300） N=6.0枚を新規計上する。 視覚障害者誘導ブロック（300*300） N=4.0枚を新規計上する。 暗渠管（φ100） L=2.0mを新規計上する。 コンクリート柵（300*300） N=1.0箇所を新規計上する。	令和5年6月16日 ～ 令和5年10月13日	令和5年6月16日 ～ 令和5年10月13日	令和5年9月22日	有限会社 岩城建設	2,860,000 円	3,333,000 円	現地詳細測量の結果、より良好な雨水排水を行うために復旧範囲を一部変更し、柵及び透水管を新規計上する。 それに伴い、影響を受ける、視覚障害者誘導ブロック・シートの復旧を新規計上する。
4-1036	工事	電気	公園照明LED化改修工事【ゼロ債務負担行為】（保田ヶ池公園ほか2公園）	みよし市三好町地内ほか	1	既設照明灯具撤去 N=31基（22基）、LED灯具設置 N=31基（22基）	令和5年3月3日 ～ 令和5年9月29日	令和5年3月3日 ～ 令和5年9月29日	令和5年9月25日	三好電気設備有限公司	7,205,000 円	9,884,600 円	公園利用者の利便性向上、環境負荷の低減及び電気使用量の削減のため、既設照明をLED化し、事業進捗を図るため。
3	委託	その他の業務委託等	総合収納システム改修業務委託（みよし市役所）	みよし市役所	1	「委託者コード変更」、「照合データ伝送定義・テスト」及び「加入者テスト」の数量を変更する。	令和5年4月7日 ～ 令和6年1月31日	令和5年4月7日 ～ 令和6年1月31日	令和5年9月28日	岡崎信用金庫	3,176,800 円	2,420,000 円	金融機関の対応方針が確定したため。
667	委託	建物等各種施設管理	産業廃棄物（粗大ごみ）収集運搬及び処分、並びに特定家庭用機器運搬業務委託（市内小中学校）	みよし市役所	1	金蔵くず＋廃プラ類処分、金属くず＋木くず処分等の重量を、実績に合わせて変更する。 冷蔵庫の運搬処理台数を変更する。 蛍光灯と廃乾電池の処分費を追加する。	令和5年9月8日 ～ 令和5年12月22日	令和5年9月8日 ～ 令和5年12月22日	令和5年10月13日	トーエイ株式会社	1,302,400 円	1,368,400 円	重量等を実績に合わせて変更する。
316	工事	電気	福谷住宅A棟自動火災報知設備取替工	みよし市福谷町地内	1	シルバーハウジングの住宅情報盤が緊急通報装置に対応した機器である必要が判明したため、緊急通報装置対応の住宅情報盤に変更する。 現場を再調査した結果、エレベーターの防火戸用自動閉鎖装置の劣化が見られることが判明したため、交換を取りやめる。 工期を108日間延長する。	令和5年5月26日 ～ 令和5年11月31日	令和5年5月26日 ～ 令和6年2月16日	令和5年10月20日	有限会社 ミサテクノ	8,286,300 円	9,374,200 円	シルバーハウジングの住宅情報盤を緊急通報装置対応のものに変更する。エレベーターの防火戸用自動閉鎖装置の交換を取りやめる。現場調査の結果、シルバーハウジング4部屋の住宅情報盤が緊急通報ユニットに対応した機器である必要が判明し、その機器の納期がかかるため。
76	委託	コンピュータサービス	住民記録システム統合システム等保守業務委託（みよし市役所）	みよし市役所	1	ハードウェアの保守業務を追加する。	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年10月23日	富士フィルムシステムサービズ株式会社	7,260,000 円	7,271,000 円	年度当初は開始時期が国から示されていた戸籍事務内連携の届書連携について、届書連携の際に使用するA3イメージスキャナの保守業務を追加するため。
566	工事	塗装	区画線設置工事（市道折坂猿投松線ほか）	みよし市西一色町地内ほか	1	区画線設置工(実線W＝15cm白色) L＝3245.3(3197.6)m 区画線設置工(実線W＝30cm白色) L＝103.1(103.0)m 区画線設置工(ゼブラW＝45cm白色) L＝17.8(17.6)m 区画線設置工(文字記号W＝15換算白色) L＝208.7(205.4)m	令和5年7月14日 ～ 令和5年11月20日	令和5年7月14日 ～ 令和5年11月20日	令和5年11月8日	岡本組株式会社	4,070,000 円	4,108,500 円	工事施工前に現地測量を行った結果、当初設計との測量誤差が生じたため、設計数量の修正を行う。地元行政区・施工箇所の確認を行った結果、区画線設置工を追加し事業促進を図り、道路形状を明確にすることで道路利用者の安全を確保する。
90	委託	運搬・保管等	新型コロナウイルスワクチン追加接種等緊急配送業務委託（みよし市配送センター）	みよし市役所	1	業務期間を令和6年3月31日までに変更する。期間が延長されたことにより、業務の回数を今までの実績を踏まえて変更する。集団接種の見込みがなくなったため、集団接種会場への配送をやめる。	令和5年4月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年11月15日	ヤマト運輸株式会社	60,316,300 円	78,179,200 円	令和5年度の特別接種(追加接種)について、年度末まで接種期間が継続することが決まったため履行期間を変更する。
387	工事	電気	みよし市民病院病棟改修（電気）工事	みよし市三好町 地内	1	・病室内の照明器具及びスピーカーを埋込型から露出型器具に変更する。 ・新設するシャワー室への電源、照明器具及びコンセント等の設置を追加する。	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年11月20日	ユタカテクノス株式会社	6,622,000 円	7,112,600 円	・天井面の器具開口の大きさをできる限り小さくし、空気の漏れる隙間を少なくすることで、病室内の気密性を高めるため。 ・看護師業務の衛生環境向上として、シャワー室を設置することとなったため。
386	工事	建築一式	みよし市民病院病棟改修（建築）工事	みよし市三好町 地内	1	・前室と病室間の引戸8箇所を、木製から軽量鋼製引戸（簡易気密・ブラインド内蔵）に変更する。 ・既設看護師控室の便所西側にシャワー室設置に伴う建具及び間仕切壁を設置する。 ・軽量スチール引戸（LSD）、軽量スチール開き戸（LD）及びガラスパーテーション扉の改修箇所を変更する。	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年11月20日	加藤建設株式会社	29,040,000 円	36,956,700 円	・病室を感染病棟とすることで、プライバシーを確保した上で患者を確認できるようにするため。 ・看護師業務の衛生環境向上として、シャワー室を設置することとなったため。 ・既存建具の詳細調査により、開閉動作が良好であることが分かったため。
388	工事	管	みよし市民病院病棟改修（機械）工事	みよし市三好町 地内	1	・既設看護師控室の便所西側（前室内）にシャワー室（シャワーユニット）を追加する。 ・病室（個室）－8の前室に看護師用手洗器を追加する。 ・前室と病室を天井内で繋ぐバスタクトを追加する。	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年6月2日 ～ 令和6年2月2日	令和5年11月20日	株式会社 愛三工業	23,518,000 円	28,924,500 円	・病室を感染病棟とすることで、看護師業務の衛生環境向上のため。 ・感染病棟とすることで、感染症対策における手衛生向上のため。 ・病室内の空気圧を陰圧に保つ上で、換気扇による空気の通り道を確保するため。
501	工事	舗装	舗装修繕工事（市道八和田西山線ほか1路線）	みよし市明知町地内ほか	1	・八和田西山線 工事延長 L=326.75(326.5)m 舗装工 A=2,199.3(2,198.2)㎡ ・三好丘線 工事延長 L=105.2(100.0)m 舗装工 A=796.51(735.3)㎡	令和5年7月7日 ～ 令和5年12月8日	令和5年7月7日 ～ 令和5年12月8日	令和5年11月24日	野沢建設株式会社	34,705,000 円	36,117,400 円	市道三好丘線の舗装範囲について、工事起点を交差点内からとしていたが、関係機関との協議により、施工が困難と判断したため、工事起点及び工事終点を変更する。また、切羽機の施工幅及び交通規制の観点から、職員が増幅が必要と判明したため、併せて、施工範囲も変更する。路上再生路盤工について、施工前の掘削調査の結果、砂み及びアスファルトの配合率を変更する。
624	工事	土木一式	里道整備工事（明知下行政区その2）	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=27.05m、舗装工 A=67.91(21.88)㎡ ブロック積擁壁工 L=16.90m 視覚誘導線設置工 N=14本	令和5年9月8日 ～ 令和6年1月26日	令和5年9月8日 ～ 令和6年1月26日	令和5年11月27日	有限会社 多香久組	6,710,000 円	7,389,800 円	舗装工について、地元調整の結果、舗装の施工範囲を変更する。ブロック積擁壁工について、事前測量の結果、擁壁及び小口止めの施工高を変更する。
657	工事	土木一式	里道整備工事（黒管行政区）	みよし市黒管町地内	1	履行期間を変更する。	令和5年9月22日 ～ 令和5年12月15日	令和5年9月22日 ～ 令和6年1月26日	令和5年11月28日	半澤建設株式会社	5,115,000 円	5,115,000 円	本工事施工区間内に接する土地への水道管の引込工事を行うため、他工事完了後に本工事にて舗装工を行う必要があるため。
531	工事	土木一式	橋梁修繕工事（砲録橋）	みよし市明知町地内	1	工事延長L＝27.34m、断面修復工N＝1式 剥落防止工A＝22.7(23.2)㎡、遮水性舗装工A＝66.7(67.0)㎡ 防護柵補修工N＝1式、伸縮装置補修工N＝2箇所 舗装工A＝63.2(24.5)㎡	令和5年7月7日 ～ 令和6年1月26日	令和5年7月7日 ～ 令和6年1月26日	令和5年12月1日	有限会社 岩城建設	11,000,000 円	13,360,600 円	本工事施工前に現地調査を行った結果、剥落防止工の重複箇所が新たに発見されたため、舗装範囲の変更を行う。また現地に合わせ水切り設置および遮水性舗装工の変更を行い、橋台と擁壁の隙間の目地補修工を追加し、舗装工を増工する。あわせて、交通誘導員工を増工する。
555	工事	土木一式	橋梁修繕工事（桜公園橋）	みよし市三好丘桜地内	1	工事延長L＝32.53(33.88)m、断面修復工N＝1式 ひび割れ補修工L＝241m、橋面防水工A＝59.7(59.9)㎡ 舗装工A＝106.2(113.0)㎡	令和5年7月28日 ～ 令和6年1月13日	令和5年7月28日 ～ 令和6年1月13日	令和5年12月8日	野沢建設株式会社	9,350,000 円	9,465,500 円	現地測量を行った結果、当初想定した基層厚及び基層範囲が異なっていたため、基層厚30mmにて全面施工とする。あわせて、橋面防水工を減工し、舗装工(表層)及び舗装工(基層)を変更する。

597	工事	建築一式	三好丘小学校管理棟防水改修工事	みよし市三好丘 地内	1	・冠瓦について取替え範囲を全面から一部に変更。下地木材の取替えを追加。 ・モルタル浮き・クラック箇所について補修内容と箇所数を変更。	令和5年8月4日 ～ 令和5年12月22日	令和5年8月4日 ～ 令和5年12月22日	令和5年12月19日	有限会社 伊藤組	32,998,900 円	34,834,800 円	・現地調査の結果、状態が良い冠瓦が多くあったことから全面取替えの必要は無いと判断したため。また、冠瓦を撤去したところ下地木材が腐っていると判明したため。 ・既設シート防水撤去後の調査により補修必要箇所が判明したため。
674	工事	建築一式	資料館収蔵庫改修（建築）工事	みよし市西一色町地内	1	・主幹分電盤より新たな回路を配線し、手元開閉器を新設する。 ・防火扉を右引きへ変更し、それに伴い新設基礎の延長を行う。 ・受信機をP 2型からP 1型へ変更する。 ・天井埋込スピーカーを新設する。	令和5年9月22日 ～ 令和6年2月29日	令和5年9月22日 ～ 令和6年2月29日	令和5年12月20日	有限会社 伊藤組	7,535,000 円	9,017,800 円	・既設分電盤からの回路を絶縁抵抗測定した結果、絶縁不良が判明したため、主幹分電盤より新たな回路を配線し、手元開閉器を新設する。 ・防火扉について当初左引きで計画していたが、既設雨樋と干渉することが判明したため右引きへ変更しそれに伴い、新設基礎の延長を行う。
632	工事	土木一式	里道整備工事（明知下行政区その1）	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=54m 側溝工（PU3-250）L=105.3m 電柱よけ暗渠（PU3-250）N=1 基 基水樹工 N=2 基 舗装工 A=114.0（124.0）㎡、コークリ張り工 V=0.942（-）㎡	令和5年9月8日 ～ 令和6年1月12日	令和5年9月8日 ～ 令和6年1月12日	令和5年12月22日	有限会社 多香久組	7,590,000 円	7,631,800 円	側溝敷設箇所を掘削したところ、旧地内の擁壁基礎が発見され、側溝を境界付近に施工することができなくなったため、擁壁基礎をよけて施工する。それに伴い、アphalt舗装工を減工し、コークリ張り工を新規計上する。
770	工事	塗装	道路改良工事（市道堀谷線ほか2路線）	みよし市三好丘旭地内	1	区画線設置工（実線W=15cm、白） L=909.5(902.5)m 区画線設置工（実線W=15cm、黄） L=256.5(259.0)m 区画線設置工（破線W=15cm、白） L=10.0m 区画線設置工（ゼブラW=45cm、白） L=69.5(56.0)m 区画線設置工（文字記号W=15cm換算、白） L=115.5m 区画線設置工（文字記号W=15cm換算、黄） L=38.4m	令和5年11月2日 ～ 令和6年1月26日	令和5年11月2日 ～ 令和6年1月26日	令和5年12月28日	有限会社 柴田組	3,465,000 円	4,387,900 円	現地精査の結果、区画線設置工の延長を変更する。また、道路付属物設置工 車線分離標（ラバーボール）設置N=22本について、既設の車線分離標が想定以上に劣化が進んでおり、再使用を行うことが不可能と判明したため、新材料を使用し設置を行う。
783	工事	塗装	区画線設置工事（市道細口競塚線ほか1路線）	みよし市打越町地内ほか	1	区画線設置工（実線W=15cm、白） L=3320.5(3082.4)m 区画線設置工（ゼブラW=30cm、白） L=50.9(43.1)m 区画線設置工（破線W=15cm、白） L=522.5(543.5)m 区画線設置工（ゼブラW=45cm、白） L=13.4(13.0)m 区画線設置工（文字記号W=15cm換算、白） L=30.9(24.1)m 視線誘導標設置工N=23（-）本	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月5日	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月5日	令和6年1月4日	有限会社 柴田組	3,509,000 円	4,029,300 円	本工事施工前に現地測量を行った結果、隣接区域で工事発注時よりも区画線の消滅が進行しており道路利用者の交通安全を図るため、区画線工を増工する。また、歩行者の通行に支障を与えない位置に停止指導標を変更するため、区画線消去工を新規計上する。夜間における交通事故対策として視線誘導効果をさらに高めるため、視線誘導標を設置する。
789	工事	土木一式	交通安全対策工事（市道八和田山線ほか1路線）	みよし市三好町地内	1	ガードバイパス設置工（Gp-Cp-2E） L=9.7(10.0)m 車止め設置工（土中建込） N=6基 車止め設置工（基礎式） N=2基 区画線設置工（破線W=15cm、白色） L=31.5(26.0)m 区画線設置工（破線W=45cm、白色） L=22.0m	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月2日	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月2日	令和6年1月10日	半澤建設株式会社	2,310,000 円	2,328,700 円	現地精査の結果、ガードバイパス設置工（Gp-Cp-2E）を減工し、区画線設置工（破線W=15cm、白色）を増工する。
657	工事	土木一式	里道整備工事（黒笹行政区）	みよし市黒笹町地内	2	工事延長 L=80.0m ブロック横断壁工 L=6.6(6.7)m 側溝工（PU3-250A） L=20.0(21.6)m	令和5年9月22日 ～ 令和5年12月15日	令和5年9月22日 ～ 令和6年1月26日	令和6年1月10日	半澤建設株式会社	5,115,000 円	5,145,800 円	現地精査の結果、ブロック横断壁工及び側溝工の延長を変更し、不陸整正工を新規計上する。また、強コンクリート工を施工予定であった箇所について、地元地権者と協議を行った結果、アスファルト舗装工に施工方法の変更を行う。
798	工事	電気	黒笹小学校職員室電話交換機等取替工事	みよし市黒笹いずみ地内	1	①天井点検口設置を5箇所追加する。 ②新設電話交換機内にISDN回線基盤を追加する。	令和5年11月17日 ～ 令和6年3月15日	令和5年11月17日 ～ 令和6年3月15日	令和6年1月15日	有限会社 ミサテクノ	4,067,778 円	4,284,500 円	①天井内の梁や既設物により電線入線作業ができないため。 ②設計で選定した新設電話交換機はアナログ回線用だが、学校ではアナログ回線とISDN回線どちらも利用しているため。
238	工事	建築一式	南中学校大規模改修（2期）建築工事	みよし市打越町 地内	1	①増築棟の消防設備について、救助袋1箇所、誘導標識4箇所設置を追加する。 ②増築棟東側の樹木3本伐根処分を追加する。 ③埋設物（コンクリートがら、燃えがら、廃プラスチック等）の選搬処分を追加する。	令和5年5月24日 ～ 令和6年9月30日	令和5年5月24日 ～ 令和6年9月30日	令和6年1月18日	株式会社 宇佐美組	504,900,000 円	512,886,000 円	①工事着手にあたり、消防署から改めて指導を受けたため。 ②工事の妨けになり、また将来的に増築棟屋外階段に接触するおそれもあるため。 ③基礎掘削の結果、廃棄物処理が必要となる埋設物が土出したため。
一	物品	贈答用品	おこめ券	みよし市役所	1	おこめ券の数量を変更する	令和6年1月19日 ～ 令和6年2月9日	令和6年1月19日 ～ 令和6年2月9日	令和6年1月24日	全国米穀販売事業共済協同組合	9,603,000 円	9,544,800 円	実績に合わせて変更する。
288	工事	建築一式	リサイクルステーション建替（建築）工事	みよし市ひばリヶ丘地内	1	・南側擁壁前の樹木を伐採する。 ・既設給水管の仮設切り直しを追加する。 ・南側法面の樹木の一部を伐採する。 ・発生土350㎡を三好公園へ運搬する。 ・駐車場の区画線の削除を夜間工事に変更する。 ・給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、本復旧を管工事に変更する。 ・指導員室の窓2か所にブラインドを設置し、ガラスフィルムを透明遮熱タイプに変更する。 ・駐車場の車止めブロックを2台分追加する。	令和5年4月28日 ～ 令和6年2月16日	令和5年4月28日 ～ 令和6年2月16日	令和6年1月25日	野沢建設株式会社	54,450,000 円	54,268,500 円	工事車両の出入りに伴い、利用者が既設のリサイクルステーションへ行くための歩行者用通路を塞いでしまうため、通路を確保するために南側擁壁前の樹木を伐採する。
289	工事	電気	リサイクルステーション建替（電気）工事	みよし市ひばリヶ丘地内	1	・メグリア三好店の分電盤内の既設リサイクルステーション用ブレーカーの撤去ととりやめ。 ・既設外灯の修繕工事について、基礎ブロックを追加する。	令和5年4月28日 ～ 令和6年2月16日	令和5年4月28日 ～ 令和6年2月16日	令和6年1月25日	石黒電気工事有限公司	16,390,000 円	16,517,600 円	分電盤（2L-2）内の既設リサイクルステーション用ブレーカーの撤去について、調査の結果店内全体の停電を伴うことが発覚し、停電作業を行える日になかったため、とりやめる。既設外灯の修繕工事について、アスファルトを研ったところ、既設外灯の基礎がないことが発覚したため、基礎ブロックを追加する。
503	工事	管	リサイクルステーション建替（管）工事	みよし市ひばリヶ丘地内	1	・給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、復旧の一部を管工事にで行う。 ・汚水排水の自然流下の部分をポンプ圧送に変更する。	令和5年6月23日 ～ 令和6年2月16日	令和5年6月23日 ～ 令和6年2月16日	令和6年1月25日	株式会社 愛三工業	13,860,000 円	16,280,000 円	給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、復旧の一部を夜間工事に変更する。それに伴い、建築工事に予定していたアスファルトの撤去287㎡、本復旧182㎡を管工事にで行う。騒音の影響を最小限にするため、自然流下で施工に2週間程度かかる予定だった部分を、埋設深さが浅くできる圧送管に変更する。
668	工事	土木一式	側溝整備工事（半野木地区）	みよし市三好町地内	1	履行期間を変更する。	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月4日	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月15日	令和6年1月29日	有限会社 多香久組	16,170,000 円	16,170,000 円	同調査ととの進捗に合わせて、完了時期の延長が必要となったため。
761	工事	建築一式	井戸場前主屋屋根修繕工事	石川家住宅	1	瓦（冠）いふ瓦 一式、瓦（平）いふ瓦 4 0 枚 一式 既設瓦 運搬処分費 一式 を新規計上	令和5年11月2日 ～ 令和6年2月29日	令和5年11月2日 ～ 令和6年2月29日	令和6年1月30日	有限会社 原田建築	1,529,000 円	1,588,979 円	屋根瓦の葺き替えについて、工事着手後、既設瓦の中で、割れている瓦、劣化が著しい瓦が一部にあることが判明した。それらを再使用すると雨漏りの原因となり、施設利用者の安全確保の観点から適切ではないため、それらの瓦を取り替えし新品の瓦で葺き替えを行う。
405	コンサル	建設コンサル（道路）	道路設計業務委託（市道八和田線）	みよし市役所	1	道路詳細設計（A） L=0.15km、路線測量 L=0.10(0.15)km 地質調査 N=1式	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月8日	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月8日	令和6年2月5日	N T C コンサルタンツ株式会社	10,670,000 円	10,561,100 円	測量を行うことが不可能となったため、路線測量をL=0.15mからL=0.10mに変更する。
355	委託	建物等各種施設管理	草刈業務委託（幹線水路・調整池）（三好雨水幹線他2 1 箇所）	みよし市役所	1	草刈A=54,822.6(51,739.1)㎡、伐採N=21（-）本 剪定（低木）A=610.0㎡、軽剪定N=22本 強剪定（中木）N=3本、刈草処分量W=28.5(27.0）t	令和5年5月12日 ～ 令和6年2月9日	令和5年5月12日 ～ 令和6年2月9日	令和6年2月6日	木戸造園土木株式会社	12,100,000 円	13,434,300 円	樹木及び草が想定よりも成長し、下水道施設等の維持管理に影響が出る恐れがあるため、草刈、伐採工を増工する。また、刈草処分量を実績値に合わせてW=27.0 tからW=28.5 tに変更する。

402	コンサル	建設コンサル (河川・砂防・海岸)	調整池詳細設計業務委託 (三好中島地区計画3号調整池)	みよし市役所	1	調整池詳細設計 N=1箇所 ポンプ施設設計 N=1箇所	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月5日	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月5日	令和6年2月6日	日本工営都市空間株式会社	11,506,000 円	10,989,000 円	工事施工性等を考慮し、調整池躯体をコンクリート現場打設計から二次製品設計へ変更する。
805	工事	土木一式	交通安全対策工事(市道黒笹三好ヶ丘線)	みよし市黒笹町地内	1	ガードバイパス設置工(Gp-Cp-2E) L=8.0m カラー塗装工(青色) A=61.2㎡ カラー塗装工(赤色) A=92.5(93.7)㎡ 視線誘導標 (-)N=5本	令和5年12月1日 ～ 令和6年2月16日	令和5年12月1日 ～ 令和6年2月16日	令和6年2月7日	半澤建設株式会社	2,893,000 円	2,979,900 円	・交通管理者との協議を行った結果、新設ガードバイパス端部に視線誘導標を新規計上し、道路利用者の安全を確保するため。 ・現地精査の結果、カラー舗装工(赤色)の施工面積を減工する。
790	工事	土木一式	横断歩道施設開通工事(市道山伏大日線)	みよし市打越町地内	1	側溝蓋掛け工 L=106.5(97.8)m ガードバイパス設置工(Gp-Cp-2E) L=4.0m 車止め設置工 N=6基 照明灯設置工 N=1基 カラー塗装工 A=41.2㎡	令和5年11月17日 ～ 令和6年3月1日	令和5年11月17日 ～ 令和6年3月1日	令和6年2月7日	有限会社 岩城建設	3,410,000 円	3,518,900 円	既設乗り入れ箇所において車両重量に対応していない側溝蓋が個人にて設置されていた。調整を行った結果、設置者に既設側溝蓋の回収を行い、本工事に車両対応の側溝蓋を設置することとなったため、側溝蓋掛け工を増工する。
423	コンサル	建設コンサル (道路)	測量設計業務委託(市道打越黒笹1号線)	みよし市役所	1	権利調査 A=17,800(14,400)㎡ 用地測量 A=6,600(6,500)㎡ 用地幅杭設置測量 A=0.14km	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月8日	令和5年5月26日 ～ 令和6年3月8日	令和6年2月7日	日本工営都市空間株式会社	4,730,000 円	5,089,700 円	同調して業務を進める他機関発注業務と調査対象地について調整を行った結果、本業務での対象地が増加し、権利調査及び用地測量面積を変更する。
666	工事	土木一式	保田ヶ池公園整備工事	みよし市三好町地内	1	舗装工 A=879.5(781.5)㎡、芝張り A=410.7(180.0)㎡ 縁石工 L=254.2(195.0)m、オパール工 A=1,777.9(1,200.0)㎡ 案内看板 N=3基、パーゴラ N=1基	令和5年9月22日 ～ 令和6年3月22日	令和5年9月22日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月15日	野沢建設株式会社	35,750,000 円	39,594,500 円	舗装による芝生の劣化や土砂流出による法面崩壊が確認されたため、土砂流失の防止及び公園利用者の安全性の向上を図るため人工芝工及び芝張り工を追加計上する。また、舗装範囲の整地後、既設舗装との段差が確認され、解消を図るため舗装範囲を拡幅する。
562	コンサル	建設コンサル (都市計画、地方計画)	工業団地権利調査等追跡業務委託(みよし市明知町八和田山地内)	みよし市役所	1	・地図転写A=9.6(10)千㎡ ・転写連続地図作成 A=9.6(10)千㎡ ・土地の登記簿調査 A=14.7(10)千㎡ ・地積測量図転写 A=14.7(10)千㎡ ・戸籍簿調査(当初) A=14.7(10)千㎡ ・戸籍簿調査(追跡) A=105(100)人 ・建物の登記記録調査 A=3(4)戸 ・調査票発送準備 A=139(90)人 ・解析及び報告書作成 A=139(90)人	令和5年7月14日 ～ 令和6年2月29日	令和5年7月14日 ～ 令和6年2月29日	令和6年2月16日	株式会社 新日	5,885,000 円	6,952,000 円	・登記簿面積調査の結果に応じて調査範囲を変更する。 ・戸籍簿調査を進めるに当たり、昨年度死亡が確認された地権者の名義変更がされているか否かの確認が必要であり、本年度調査より名義変更が確認された土地については登記簿調査として計上する。 ・地権者調査の結果、法定相続人が当初の想定より多いため調査票発送数を実績に合わせて変更するため。
766	工事	ほ装	舗装修繕工事その2(市道三好丘線)	みよし市三好丘地内	1	工事延長 L=125.9(125.0)m 舗装工 A=734.88(687.50)㎡	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月21日	令和5年11月17日 ～ 令和6年2月21日	令和6年2月19日	野沢建設株式会社	12,980,000 円	13,867,700 円	・切削機の施工幅及び交通規制の観点から、幅員の増幅が必要と判明したため、施工範囲を変更する。 ・路上再生路盤工について、施工前の掘削調査及び配合試験の結果、現場に最適な配合率で工事を行うため、セメント及びアスファルト乳剤の配合率を変更する。
694	工事	造園	三好公園樹木対策工事	みよし市三好町地内	1	対策樹木 N=60本、しがら棚工 L=53.0m 整穴工 N=284.0箇所、剪定工 一式、伐採工 一式	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月1日	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月1日	令和6年2月26日	有限会社 マツワ	9,460,000 円	9,994,600 円	工事施工業者による現地詳細状況の確認の結果、病気や枯木などで倒木の危険のある樹木が確認できた。公園利用者の安全を確保するため伐採工を追加計上する。
363	コンサル	建築設計	明知住宅大規模改修工事実施設計業務委託	みよし市役所	1	性能評価資料作成及び委員会対応業務、評価書作成業務を追加する。	令和5年5月16日 ～ 令和6年3月15日	令和5年5月16日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月26日	株式会社 浦野設計	20,900,000 円	23,160,500 円	・耐火性能検証法の検討業務の結果、大臣認定を受けることが可能と分かったため、大臣認定取得に係る、性能評価資料作成及び委員会対応業務、評価書作成業務を追加する。
235	委託	建物等各種施設管理	緑地管理業務委託(学校給食センター)	学校給食センター	1	高木剪定工 N=56本、中木剪定工 N=278本 低木剪定工 A=661㎡、芝刈り工 A=1,095㎡ 処分費 V=1.38(1.0)t	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月26日	有限会社 孝宗園	4,180,000 円	4,194,300 円	処分量を実績に合わせて変更する。
689	工事	土木一式	河川修繕工事(準用河川大曲川)	みよし市打越町地内	1	工事延長L=84.0(84.6)m、護岸工L=83.0(81.5)m 吐口工N=1(3)箇所、集水樹工 N=1(3)箇所	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月22日	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月22日	令和6年2月26日	半澤建設株式会社	32,450,000 円	33,962,500 円	事前調査の結果、吐口A-1およびA-2の既設管渠は利用されていないことが判明したため、吐口工A N=2箇所を廃止する。当初の仮設計画では、仮排水管を再利用する予定であったが、経年劣化により使用できない管が一部あったため、高密度ポリエチレン管φ500の管材を新規計上する。また、湧水や雨天時越水対策として、水替工を新規計上する。
580	工事	造園	中島4号公園整備工事	みよし市三好町地内	1	敷地造成工 一式 舗装工 A=663.4(656.9)㎡、張芝工 A=988.1(941.4)㎡ 遊具施設 N=10(9)基、給水施設工 一式、サービス施設 N=5基 雨水排水設備工 一式、建築施設 N=3基 電気設備工 一式	令和5年8月4日 ～ 令和6年3月5日	令和5年8月4日 ～ 令和6年3月5日	令和6年2月27日	株式会社 香木園	56,760,000 円	59,885,100 円	給水設備引込について、特記仕様書に基づく申請により工事内容が確定したため、追加計上する。本工事に先立ち追加遊具の設置について地元行政区及び近隣住民から強い要望があった。遊具の配置計画を見直すとともに、より地域に寄り添った公園を整備するため、遊具を追加計上するとともに、施設の劣化対策及び安全性の向上のため、舗装範囲を変更する。
668	工事	土木一式	側溝整備工事(半野木地区)	みよし市三好町地内	2	工事延長L=71.0(68.5)m、側溝工(PU3-300B)L=86.0(93.7)m 側溝工(PU3-300AL)N=(16.0)m、側溝工(電柱除け側溝)N=3箇所 舗装工(アスファルト)A=466.4(432.6)㎡、側溝工(PU3-300C)L=17.4(--)m	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月4日	令和5年10月6日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月28日	有限会社 多香久組	16,170,000 円	18,356,800 円	掘削時に当初想定していなかったコンクリート舗装(L=10cm)が既設舗装下に確認されたため、舗装版破砕(コンクリート舗装版)A=341.1㎡を新規計上する。 区内雨水排水管の取付高が想定よりも低かったため側溝高をPU3-300BからPU3-300-700(L=7.0m)へPU3-300AからPU3-300C(L=17.4)へ変更し、集水樹N=2基と取付管L=4.0mを追加計上する。また、計画側溝高にあわせて乗入れ部の施工を行う。
753	委託	コンピュータサービス	総合福祉システム改修(福祉医療費支給制度改正対応)業務委託(みよし市役所)	みよし市役所	1	帳票出力枚数、受給者証加工処理及び帳票封入封緘処理の枚数を変更	令和5年10月20日 ～ 令和6年3月15日	令和5年10月20日 ～ 令和6年3月15日	令和6年2月29日	株式会社 アイネス	6,689,100 円	6,634,523 円	帳票出力、受給者証加工処理及び帳票封入封緘処理の実績に合わせて変更する。
847	工事	塗装	保育園交通安全対策工事(市道天王線ほか1路線)	みよし市三好町地内	1	カラー塗装工(赤色)A=163.8(175.8)㎡ 区画線設置工(実線W=15cm白色) L=529.3(497.5)m 区画線設置工(破線W=15cm白色) L=14.0(7.0)m 区画線設置工(ゼブラW=30cm白色) L=23.1(18.5)m 区画線設置工(文字記号W=15cm換算白色) L=529.3(497.5)m 道路付風物設置工 N=7本(-)	令和5年12月22日 ～ 令和6年3月8日	令和5年12月22日 ～ 令和6年3月8日	令和6年2月29日	有限会社 柴田組	2,684,000 円	3,138,300 円	警察と現地立会いを行った結果、道路形状を明確にし道路利用者の安全を確保するため、区画線工(白実線W=30cm)及び区画線消去工を新規計上する。また、車両への注意喚起及び視線誘導効果をさらに高めるため、車線分離標を設置する。
270	委託	建物等各種施設管理	三好公園・保田ヶ池公園維持管理業務委託(三好公園・保田ヶ池公園)	みよし市役所	1	高木剪定 N=350本、芝刈り A=97,209㎡ 中木剪定 N=155本、草取り A=20,608㎡ 中木剪定 L=904(681)m、草刈り A=97,707(98,559)㎡ 低木剪定 A=7,568(7,319)㎡、園地清掃 A=80,600㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月1日	株式会社 香木園	47,300,000 円	47,575,000 円	当初低木で植栽された樹木の樹形が崩れ、成長の妨げとなっているため、一部の樹木について中木管理へ変更する。安全性・防犯性の向上のため低木の剪定計画を見直した結果、低木管理工を増工した。それに伴い処分量を増工する。保田ヶ池公園について、新規整備エリアの利用者増大による踏圧により、芝生土壌が固まっているためエアレーション工を新規計上する。

701	工事	土木一式	河川改良工事（準用河川茶屋川）	みよし市明知町地内	1	工事延長 L=80.0(75.0)m、護岸工 L=95.7m 床止め工 L=30.5m、排水管渠工(HPφ400) N=1箇所 排水管渠工(HPφ300) N=1箇所	令和5年10月13日 ～ 令和6年3月22日	令和5年10月13日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月1日	野沢建設株式会社	73,700,000 円	76,703,000 円	・仮設工の暗渠排水管設置撤去について、撤削時の施工スペース及び現況河床での排水勾配の確保ができないことが判明したため、大型ポンプによる水替の施工に変更する。 ・現地調査の結果、通行車両の安全性の確保のため、掘り付け部の延長を行うとともに、掘り付けの角度を緩やかにするため、それに伴い、舗装工及び下層路盤工を増工する。
986	備品	医療・理学・計測機器	エアマットレス	みよし市民病院	1	・仕様を非課税に修正する。 ・契約金額のうち、取引に係る消費税の額を減額する。	令和6年2月19日 ～ 令和6年3月31日	令和6年2月19日 ～ 令和6年3月31日	令和6年3月1日	協和医科器械株式会社	660,000 円	600,000 円	契約物品が仕債書上課税となっていたが、非課税物品であることが判明したため。
275	委託	建物等各種施設管理	庁舎緑地管理業務委託（みよし市役所）	みよし市役所	1	高木剪定 N=76（79）本、高木施肥 N=16（19）本 低木剪定 A=1,544㎡、草取り A=4,933㎡ 草刈り A=3,495㎡、芝刈り A=1,860㎡ 処分費 V=3.5（8.3）t	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月5日	木戸造園土木株式会社	7,480,000 円	7,324,900 円	庁舎周辺の外構工事で樹木を伐採し、剪定本数が減ったこと、及び雑草等の生育が想定より少なく、見込んでいた処分量から減ったため、実績に合わせて変更する。
732	工事	土木一式	雨水排水整備工事（半野木地区）	みよし市三好町地内	1	工事延長 L=54.0m、雨水管布設工φ600 L=52.8㎡ 号人孔設置工 N=1基 取付管布設工 L=2.2m（-） コンクリート版破砕工 A=86.8㎡（-） 舗装復旧工 A=112.3（113.0）㎡、交通誘導員 N=32（24）人	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月22日	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月8日	有限会社 多香久組	12,650,000 円	13,247,300 円	既設取付管と新設雨水管との離隔を確保できるように取付管布設工を新規計上する。コンクリート版（t=100mm）が舗装下に敷設されていることが判明したため、コンクリート版破砕工を新規計上する。舗装復旧範囲について道路管理者と協議した結果、舗装復旧工を減工する。交通誘導員を実績にて変更する。
452	委託	建物等各種施設管理	建物等各種施設管理（石川家住宅）	歴史民俗資料館	1	高木剪定53本（54本）、草取り 1,482㎡ 伐採工 2本（0本）、処分費 1,051(1.5)	令和5年6月9日 ～ 令和6年3月26日	令和5年6月9日 ～ 令和6年3月26日	令和6年3月8日	木戸造園土木株式会社	1,584,000 円	1,595,000 円	豪雨や台風などにより樹木の被害を及ぼす危険性が高いため、伐採工を新規計上した。 処分費を実績に合わせ変更した。
733	工事	土木一式	道路修繕工事（市道インター1号線）	みよし市福谷町地内	1	工事延長 L=51.3(52.2)m、排水工(VUφ400) L=49.6(49.8)m 集水枳工 N=1箇所、マンホール工 N=1箇所 舗装工 A=246.7(215.9)㎡	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月15日	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月8日	大下建設有限会社	7,920,000 円	9,111,300 円	占有者と現場立会いを行った結果、占有管との離隔を確保するため、マンホール位置を上流側へ約4.8m移動する。それに伴い、土工および管渠工を変更する。
441	工事	管	総合体育館大規模改修（14期）機械工事	みよし市三好町地内	1	・屋外給水工工事の舗装復旧工事を追加する。 ・ウォータークーラを設置する。 ・卓球場の除塵機点検・フィルター清掃を実施する。 ・ファンコイルユニットパネル等の取り外し再取り付けを追加する。	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月15日	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月8日	有限会社 ミヨシ設備	19,690,000 円	23,470,700 円	・掘削を行ったところ、想定していた場所に管路が見つからず、追加の掘削・舗装が発生したため、屋外給水工工事の舗装復旧工事を追加する。 ・床下を確認したところ、除塵機の点検・フィルター清掃が必要であることが判明したため、卓球場の除塵機点検・フィルター清掃を実施する。
439	工事	建築一式	総合体育館大規模改修（14期）建築工事	みよし市三好町地内	1	・G階段の手摺について、笠木の追加、溶接補強を行う。 ・トレーニングルーム1の床材尺シートの変更を行う。 ・2Fエントランスホールのスロープ幅を広げる。 ・1階卓球場の外部に避難階段及び通路を新設する。	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月15日	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月8日	株式会社 前田工務店	103,400,000 円	110,016,500 円	・愛知県人やすしい街づくりの推進に関する条例に基づき、車いす同士がすれ違いうことができるようにするため、2Fエントランスホールのスロープ幅を広げる。 ・緊急時卓球場から屋外へ利用者を円滑に避難させるため、1階卓球場の外部に避難階段及び通路を新設する。
440	工事	電気	総合体育館大規模改修（14期）電気工事	みよし市三好町地内	1	・高圧ケーブルを更新する。 ・高圧ケーブルを更新する際に埋設管の布設をする。 ・非常放送アンプを更新する。 ・工期を令和5（2023）年3月29日までに変更する。	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月15日	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月8日	三好電気設備有限会社	24,046,000 円	34,420,100 円	・高圧ケーブルの老朽化により更新が必要となったため、高圧ケーブルを更新する。 ・工期中に機器が老朽化によって故障し、施設を稼働するために必要な消防設備であり、早期に対応する必要があるため非常放送アンプを更新する。
595	コンサル	一般測量	都市計画基本図修正業務委託（みよし市内）	みよし市役所	1	東山地区と弥栄地区を地形修正箇所から除外し、黒管山手地区を追加する。	令和5年7月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年7月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月11日	株式会社 バスコ	2,805,000 円	2,805,000 円	東山地区及び弥栄地区の開発による地形の変更を見込んでいたが、現場を確認したところ地形の変更が少なかったため、地形修正箇所から除外し、新築住宅が増加している黒管山手地区を追加した。
282	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託（市道東山台弥栄線ほか17路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=952(917)本、中・低木施肥 A=5,933㎡ 中・低木剪定 A=5,652(5,657)㎡、緑地内除草工 A=17,735㎡ 芝刈工 A=225㎡、清掃工 A=95,823㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月11日	木戸造園土木株式会社	32,670,000 円	33,818,400 円	枯木が確認されたため、伐採工を新規計上し、高木剪定工を減工する。当初設計から樹木の成長が見られたため、中木剪定工を減工し、高木剪定工を増工する。地元との調整により、高木剪定工を増工する。過年度に伐採した植樹樹において、街路の景観を保つため、補植工を新規計上する。発生した剪定枝等の処分量及び交通誘導員を実数に応じて変更する。
280	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託（歩行者専用道路・駅前広場・道路附帯地）	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,119（1,120）本、中・低木施肥 A=3,894㎡ 中・低木剪定 A=5,064㎡、緑地内清掃工 A=7,561㎡ 芝刈工 A=19,785㎡、清掃工 A=248,685㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月11日	株式会社 K K C	36,740,000 円	36,951,200 円	・業務地内に病害虫の発生を確認し、樹木被害拡大防止のため、病害虫防除工（高木）を新規計上する。 ・枯木が確認されたため、伐採工（90cm以上120cm未満）を新規計上する。また、高木剪定（60cm以上90cm未満）を減工する。
699	工事	土木一式	三好西部地区公共下水道管渠築造工事（第S93区）	みよし市福田町地内	1	工事延長L=266.8(255.9)m、汚水管布設工(VUφ150)L=262.6(251.6)m 鋼製さや管推進工(φ250-φ100)L=50.20(11.05)m 1号人孔設置工N=1基、0号人孔設置工N=4基 φ24φ107工N=1式を新規計上。 汚水取付側工N=9箇所からN=11箇所へ増工。	令和5年10月13日 ～ 令和6年3月22日	令和5年10月13日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月12日	株式会社 三文	78,100,000 円	95,502,000 円	S617-4路線について当初線形では地中埋設工が支障となるため、施工可能な平面及び縦断へ変更する。また、地下水位が高く掘進が安定しないため、φ24φ107工N=1式を新規計上する。公共物設置の追加申し込みがあったため、汚水取付側工をN=11箇所へ増工、鋼製さや管推進工をL=50.20mへ増工する。
4-926	委託	調査委託	ささえ愛まよし2（第9期）みよし市高齢者福祉計画策・介護保険事業計画策定業務委託	みよし市役所	1	調査票印刷、集計分析作業、審議会運営支援及びデータ作成の件数を変更する。	令和4年12月9日 ～ 令和6年3月29日	令和4年12月9日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月12日	株式会社 ジャパンインターナショナル総合研究所	8,734,000 円	8,193,460 円	集計作業の合理化のため、発送用封筒及び返信用封筒の作成種類・部数、調査票印刷部数及びアンケート回答実績数及び審議会運営支援の会議出席回数並びにデータ作成を削除したことに伴い、実績に合わせて変更する。
3-1000	委託	建物等各種施設管理	北部地区農業集落排水処理施設管理業務委託（福谷、新田根浦、萌生処理区）	みよし市役所	2	保守点検業務N=1式、事務業務N=1式、水質試験業務N=1式、汚泥試験業務N=1式、薬剤補給業務N=1式、植栽管理業務N=1式、緊急対応業務N=1式 ・福谷浄化センターの芝刈工(20㎡/年)を追加する。 ・各処理場の緊急対応業務(1回/年)を追加する。 ・福谷浄化センターの水質試験業務について全要素及び全リンの水質分析(1回/年)を追加する。 ・中継ポンプN=1か所の中継ポンプ保守点検及び圧送先マンホール点検を減工する。	令和4年4月1日 ～ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和8年3月31日	令和6年3月12日	株式会社 タスク東海	62,700,000 円	62,898,000 円	・草が想定していない箇所で成長しており、処理場の維持管理に影響がある恐れがあるため。 ・実績が当初の設計を上回ったため、実績に合わせて変更する。 ・関係機関から自動測定機により測定している窒素含有量及びリン含有量について、水質汚濁防止法に基づき年1回以上手分析を行うよう指導があったため。 ・萌生山田第1中継ポンプが廃止となったため。
277	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託（市道三好丘線ほか8路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=1,252(1,260)本、中・低木施肥 A=6,846㎡ 中・低木剪定 A=7,389㎡、緑地内除草工 A=19,749㎡ 芝刈工 A=7,569㎡、草刈工 A=15,924㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月13日	有限会社 酒井造園	43,780,000 円	43,832,800 円	枯木が確認されたため、伐採工を新規計上する。それに伴い、高木剪定工及び中低木剪定工を減工する。本委託業務において発生した剪定枝等の処分量及び交通誘導員を実績に合わせて変更する。
276	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託（市道福谷線ほか6路線）	みよし市役所	1	高木剪定N=712(715)本、中・低木施肥A=2,905(2,966)㎡ 中・低木剪定A=5,162(5,284)㎡、緑地内除草工A=8,277(8,406)㎡ 草刈工A=9㎡、清掃工A=51,709㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月14日	株式会社 K K C	22,000,000 円	21,216,800 円	本委託業務履行前に現場確認を行った結果、樹木の成長度合いや道路工事による支障木伐採等から、薬剤注入工(60cm未満)を減工し、薬剤注入工(60cm以上)を増工する。また、剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。

751	工事	土木一式	三好丘公園テニスコर्ट改修工事	みよし市三好丘地内	1	舗装材を変更し、電気配線における配管ルートを変更する。	令和5年11月10日 ～ 令和6年3月28日	令和5年11月10日 ～ 令和6年3月28日	令和6年3月15日	東亜道路工業株式会社	63,800,000 円	66,190,300 円	再生材による舗装について、表面への積浮きを削減するため、再生材から新材へ変更する。利用者の利便性向上を図るため、風穴加工を新規計上する。電気配線において、現地調査の結果、現地状況に即した配管ルートへ変更する。舗装の撤去を実施した結果、当初計画していた舗装の厚みと現地状況が異なっていたため、実績に合わせて変更する。
629	工事	土木一式	三好公園整備工事	みよし市三好町地内	1	樹木伐採及び伐根を増工する。 土留め工を増工する。	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月22日	令和5年9月15日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月15日	半澤建設株式会社	69,300,000 円	82,443,900 円	現地詳細測量の結果、工事施工範囲において、掘削断面に造成工の支障となる樹木が確認されたため、伐採及び伐根を増工する。効率的な公園整備の進捗を図るため、次年度以降に計画している土留め工を増工する。また、現地状況に合わせて土留め工の配置を見直し、埋戻工及び電気配線の埋設を追加計上する。市内他工区と現場間流用の調整ができたため、貯留土から搬入土に変更する。
281	委託	建物等各種施設管理	道路草刈管理業務委託（市道打越庫平1号線ほか）	みよし市役所	1	剪定枝等の処分量、交通誘導員を、実績に応じて変更する。	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月18日	野沢建設株式会社	12,870,000 円	14,520,000 円	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。また、交通誘導員を実績に合わせて変更する。
278	委託	建物等各種施設管理	街路樹維持管理業務委託（市道黒管線ほか13路線）	みよし市役所	1	高木剪定 N=662本、中・低木施肥 A=5,731(6,033)㎡ 中・低木剪定 A=5,235(5,505)㎡、緑地内除草工 A=14,549(14,860)㎡ 芝刈工 A=5,115㎡、芝生施肥 A=2,206(2,274)㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月18日	有限会社 ガーデンテクノ	31,350,000 円	33,004,400 円	業務履行前の現場確認を行った結果、害虫発生状況や樹木等の成長度合いなどから、薬剤注入工、高木剪定工、低木施肥、低木剪定工、低木除草工、芝生施肥、緑地内除草工、緑地内草刈工及び緑地内清掃を変更する。天候の影響や枯木の発見により、散水養生の減工、伐採工を新規計上、街路の景観を保つため補植工・撤去工を新規計上する。処分量、交通誘導員を実績に合わせて変更する。
279	委託	建物等各種施設管理	河川草刈業務委託（準用河川唐沢川ほか7河川）	みよし市役所	1	河川草刈一般部 A=148,010.0(147,691.6)㎡ 河川草刈河床部 A=10,709.0㎡	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月18日	有限会社 ガーデンテクノ	19,250,000 円	19,833,000 円	茶屋川について、河川改良事業に伴い一部区間で草刈が必要になったため、草刈工の作業面積を変更する。当初設計の施工条件が現場状況にそぐわなかったため、草刈工の施工方法を変更する。草木等の処分量を実績に合わせて変更する。
898	工事	土木一式	公共下水道管路更生工事（三好処理区）	みよし市福田町地内	1	工事延長 L=51.0m、管渠更生工（φ150）L=50.18m t49等除去工 N=1箇所及び取付け管突出し処理工 N=1箇所を新規計上する。	令和6年1月26日 ～ 令和6年3月29日	令和6年1月26日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月18日	株式会社 サンセルフ	3,427,600 円	3,581,600 円	事前調査の際に上流t49から+17.10m地点に付着物、+48.71m地点に取付管の突出しがあり、これらは更生工の支障となるため、t49等除去工及び取付け管突出し処理工を新規計上する。
237	委託	建物等各種施設管理	広場緑地保全業務委託（緑と花のセンター）	みよし市役所	1	芝刈工 A=16,095㎡、芝生施肥工 A=24,945(15,949)㎡ 液肥散布工 A=12,119㎡、目土工 A=12,119㎡ 高木剪定工 N=15(10)本	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月19日	有限会社 マツイワ	11,330,000 円	12,058,200 円	芝生管理のために追加の施肥が必要なため、施設内樹木の一部に剪定の必要があるため。
266	委託	建物等各種施設管理	現川緑地維持管理業務委託（境川緑地）	みよし市役所	1	液肥散布工を増工する。	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月19日	有限会社 マツイワ	34,100,000 円	34,190,200 円	グレットゴルフ場の芝生について、高温が続く芝生が弱って芽数が減少したため、新規発生を旺盛にしのぎ活力を向上させるために、液肥散布工を増工する。
3-1037	委託	建物等各種施設管理	公共下水道施設管理業務委託（三好処理区）	みよし市役所	3	中継ポンプ保守点検及び圧送先マンホール点検を増工する。	令和4年4月1日 ～ 令和8年3月31日	令和4年4月1日 ～ 令和8年3月31日	令和6年3月19日	株式会社 エステム	27,720,000 円	28,490,000 円	令和6年4月より勤働中継ポンプ3の維持管理をすることとなったため。
267	委託	建物等各種施設管理	小坂公園ほか18公園維持管理業務委託（小坂公園ほか18公園）	みよし市役所	1	高木剪定 N=440本、芝刈り A=27,277㎡ 中木剪定 N=61本、草刈り A=58,671㎡ 低木剪定 N=4,885㎡、園地清掃 A=59,630㎡ 草取り A=10,319㎡ ・処分量を実績に合わせて変更する。	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月21日	株式会社 K K C	16,390,000 円	16,373,500 円	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。
269	委託	建物等各種施設管理	緑地・緑道維持管理業務委託（陣取山緑地ほか8緑地）	みよし市役所	1	高木剪定 N=308本、芝刈り A=7,356㎡ 中木剪定 N=63本、草取り A=11,352㎡ 低木剪定 A=4,225㎡、草刈り A=46,122㎡ 園地清掃 A=47,780㎡ ・処分量を実績に合わせて変更する。	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月21日	株式会社 K K C	16,390,000 円	16,231,600 円	本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。
600	工事	土木一式	歩道築造工事（市道山ノ間小林線）	みよし市打越町地内	1	工事延長 L=227.4㎡、プレキャストL型擁壁工 L=65.2(69.2)㎡ プレキャストL型擁壁工 L=42.2m ガードパイプ工 L=196.5(198.4)m、ボックスカルバート工 L=17.5m	令和5年9月1日 ～ 令和6年3月28日	令和5年9月1日 ～ 令和6年3月28日	令和6年3月21日	有限会社 岩城建設	70,950,000 円	74,965,000 円	施工前の試掘の結果、当初想定位置に占用管が埋設されておらず、歩道内に埋設予定であったボックスカルバートを歩車道境界を中心に埋設する計画とした。これに伴いガードパイプ工を土中建設からコンクリート建設及びベースプレート式に変更する。また、ボックスカルバートの施工時に夜間の交通規制を行う必要があるため、夜間交通誘導警備員を新規計上する。
796	工事	土木一式	防火水槽撤去工事（新屋）	みよし市三好町地内	1	履行期間を変更する。	令和5年12月1日 ～ 令和6年3月26日	令和5年12月1日 ～ 令和6年4月19日	令和6年3月22日	野沢建設株式会社	13,200,000 円	13,200,000 円	鋼矢板の圧入について、当初計画していた工法では、地盤が固く、施工不可であった。それに伴い、工法を検討し直す必要があり、工法選定に時間を要した。また、本工事施工区間内接道の埋設管移転に伴う、関係機関及び隣接地の民間工事業者との協議の結果、舗装工の日程を遅らせる必要があったため。
802	コンサル	補償コンサル（物件調査）	防火水槽撤去に伴う地盤変動影響調査業務委託（みよし市三好町地内）	みよし市役所	1	履行期間を変更する。	令和5年12月1日 ～ 令和6年3月29日	令和5年12月1日 ～ 令和6年4月22日	令和6年3月22日	株式会社 新日	4,290,000 円	4,290,000 円	本業務委託に関連する「防火水槽撤去工事（新屋）」の工期が延長されることに伴う変更。
274	委託	建物等各種施設管理	旭グラウンド芝生維持管理業務委託（旭グラウンド）	三好公園総合体育館	1	液肥散布工 N=3回、糞生剤散布工 N=2回 施肥工 N=6回、防除工 N=2回 エアレーション工 N=3回、目土工 N=3回 支障木伐採 N=4本（-）	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和5年4月21日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月22日	有限会社 ガーデンテクノ	23,650,000 円	24,484,900 円	倒木が別の木にもたれかかっており、風などによって道路に倒れ通行者に被害を及ぼす危険があった。そのため倒木とそれに影響を受けている木を伐採したため。
444	コンサル	建築設計	総合体育館大規模改修（14期）工事監理業務委託（総合体育館）	みよし市役所	1	総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その2に係る監理業務を追加する。	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月29日	令和5年6月16日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月22日	株式会社 宇野総合計画事務所	5,170,000 円	6,239,200 円	総合体育館大規模修繕（14期）工事と関連性が高い総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その2を実施することとなったため、監理業務を追加する。
361	委託	建物等各種施設管理	公園遊具点検業務委託（都市公園、児童遊園・児童遊園地、農村公園）	みよし市役所	1	劣化点検 N=1,183（1,166）基、保守点検 N=1,441（1,446）基	令和5年5月12日 ～ 令和6年3月29日	令和5年5月12日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月22日	おとわ遊具株式会社	7,975,000 円	7,975,000 円	劣化点検の結果、安全に使用ができなくなった遊具を撤去したため、保守点検業務を減工する。一般公園施設の劣化点検において事業進捗を図るため照明灯を追加計上する。
993	委託	その他の業務委託等	院内保育所運営等業務委託（みよし市民病院）	みよし市民病院	1	病児病後児保育で看護師を配置する日曜日保育を実施する	令和6年4月1日 ～ 令和9年3月31日	令和6年4月1日 ～ 令和9年3月31日	令和6年3月25日	株式会社 はな保育	49,104,000 円	63,835,200 円	病児病後児に係る業務の人員配置を見直したため。 保育所運営業務の保育時間の見直しのため。
911	委託	コンピュータサービス	地域計画策定基礎調査業務委託（みよし市役所）	みよし市役所	1	直接作業費内のアンケート封入封緘の数量、直接作業費内のアンケート返信データ入力数量を実績に合わせて変更する。	令和6年2月16日 ～ 令和6年3月29日	令和6年2月16日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月25日	株式会社 フジヤマ	2,915,000 円	2,761,000 円	アンケートの発送数量と回答数量に変更が生じたため、実績に合わせて変更する。
43	委託	その他の業務委託等	三好公園総合体育館トレーニング指導兼トレーニング機器保守点検業務委託（三好公園総合体育館トレーニング室）	三好公園総合体育館	1	・メイントレーナー（指導講習業務）、サブトレーナー（指導講習業務）、閉館時点検の時間を変更する。	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	令和6年3月26日	ハマスポーツ企画株式会社	4,700,000 円	5,601,267 円	総合体育館大規模改修（14期）工事期間の変更に伴い、トレーニングルームの利用可能期間を当初よりも延長するため指導講習業務及び閉館時点検回数数量の実績に合わせて変更する。

117	委託	建物等各種施設管理	三好公園総合体育館等設備管理業務委託（三好公園総合体育館 他6施設）	三好公園総合体育館	1	吸収式冷温水発生器30RTの点検回数を減工する。	令和5年4月1日　～　令和6年3月31日	令和5年4月1日　～　令和6年3月31日	令和6年3月26日	サンエイ株式会社	20,130,000 円	19,834,762 円	令和5年11月より総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その2において、吸収式冷温水発生機30RTの機械入れ替えを行うため、点検回数 の数量変更を行う。
796	工事	土木一式	防火水槽撤去工事（新屋）	みよし市三好町地内	2	・ 舗装版破砕工　A=41.15㎡からA=94.41㎡に増工、搬運搬及び処理V=3.28㎡からV=7.86㎡に増工する。 ・ 舗装切断工　L=17.70mからL=30.09mに増工する。 ・ 下層路盤工　(t=20cm)A=6.07㎡を廃工する。 ・ 不陸整正工　A=32.58㎡からA=89.47㎡に増工する。 ・ 表層工　A=41.60㎡からA=92.42㎡に減工する。 ・ 上層路盤工　A=24.45㎡からA=62.83㎡に増工する。 ・ 構造物撤去工　V=18.14㎡からV=11.55㎡に減工する。 ・ 掘削工　V=28.31㎡からV=10.61㎡に減工する。 ・ 埋戻工　V=75.26㎡からV=44.24㎡に減工する。 ・ 鋼矢板圧入工（ウォータージェット併用）N=60枚から鋼矢板圧入工（オーガ掘削併用）N=41枚に変更する。 ・ 交通誘導員　N=40人をN=90人に増員する。	令和5年12月1日　～　令和6年3月26日	令和5年12月1日　～　令和6年4月19日	令和6年3月29日	野沢建設株式会社	13,200,000 円	18,196,200 円	・ 現場精査及び、地元との協議の結果、舗装工の範囲の増工が必要となった。 ・ 当初、鋼矢板圧入工（ウォータージェット併用）で施工をする予定であったが、地盤が調査結果よりも硬く、施工不能であったため、オーガ掘削併用工法に変更する必要があった。 ・ 現場精査の結果、当初測定よりも防火水槽の大きさが小さかったため、コンクリート構造物取壊し工を減工したことに伴い、鋼矢板H型 N=60枚をN=41枚に変更が必要となった。
2-997	委託	その他業務委託等	院内保育所運営業務委託	みよし市民病院	1	3年間の実績に基づき、契約金額を改める。	令和3年4月1日　～　令和6年3月31日	令和3年4月1日　～　令和6年3月31日	令和6年3月31日	株式会社　はな保育	65,990,100 円	56,516,807 円	実績に合わせて変更する。